



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2021

№ 48

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика
реализации муниципальной программы
«Развитие системы газоснабжения
Уссурийского городского округа»
на 2018 – 2023 годы, утвержденной
постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 29 января 2018 года № 261-НПА,
на 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2021 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – первый заместитель главы администрации, курирующий управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, в том числе организует реализацию

027261

программы, координацию деятельности по исполнению основных мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа.

4. Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности участников Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений участников Программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, предоставляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

5. Участники Программы в процессе реализации программы:

а) участвует в реализации одного или нескольких основных мероприятий программы в рамках своей компетенции;

б) совместно с соисполнителем программы (подпрограммы) участвует в формировании ответственным исполнителем программы годового отчета о реализации программы.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа

разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 02.03.2021 № 48

План - график реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы,
на 2021 год

| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|---|--------------|--|---|-----------------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе (подпрограмме) | | | | | | | | | | 623512,836 | 0,0 | 618524,733 | 4988,103 | 0,0 |
| Задача №1. Перевод котельных на природный газ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция объекта «Котельная № 5 по ул.Коммунальная 86/1 в г.Уссурийске | | | | | | | | | 112173,629 | 0,0 | 111276,240 | 897,389 | 0,0 |
| 1.1. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | 001 | 05 02 | 260 249 228 0, 260 24S 228 0 | 815 | Шемчук Е.В. | Акт ввода объекта в эксплуата- цию | 11.01.2021 | 20.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | x | x | x | x | Шемчук Е.В. | | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | | | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 112173,629 | 0,0 | 111276,240 | 897,389 | 0,0 |
| 2. | Строительство объекта «Газовая котельная по ул.Раковская | | | | | | | | | 147790,820 | 0,0 | 146608,493 | 1182,327 | 0,0 |
| 2.1. | Выполнение | 001 | 05 | 260 | 815 | Шемчук Е.В. | Формы | 11.01.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----------|---|--------------|--|---|-----------------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | | 02 | 269 228 0,26 026 S22 80 | | | выполнения работ КС-2, КС-3 | | | | | | | |
| 2.2. | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | | | | 10.12.2021 | 20.12.2021 | 147790,820 | 0,0 | 146608,493 | 1182,327 |
| 3. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап) | | | | | | | | | 80000,00 | 0 | 79360,00 | 640,00 | 0,0 |
| 3.1. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | 001 | 05 02 | 260 289 228 0, 260 28S 228 0 | 815 | Шемчук Е.В. | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | 11.01.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | | | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | 80000,00 | 0 | 79360,00 | 640,00 |
| 4. | Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап) | | | | | | | | | 100000,00 | 0 | 99200,00 | 800,00 | 0,0 |
| 4.1. | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | 001 | 05 02 | 260 23S 228 0,26 023 922 80 | 815 | Шемчук Е.В. | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | 18.01.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | | | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | 100000,00 | 0 | 99200,00 | 800,00 |
| Задача № 2. Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс | | | | | | | | | 100000,00 | 0,0 | 99200,00 | 800,00 | 0,0 |
| 6.1. | Подготовка технического | 001 | 05 02 | 260 17S | 414 | Сагайдак Т.И. | Формы выполнения | 15.03.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № пп | Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Код бюджетной классификации | | | | Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок реализации | | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. | | | | |
|---------|--|--------------------------------|-----------|---|--------------|--|---|-----------------|------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Код главы (ГРБС) | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | | | начало | окончание | всего | в том числе | | | |
| | | | | | | | | | | | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | задания на выполнения работ по строительству объекта | | | 228 0,26 017 922 80 | | | работ КС-2, КС-3 | | | | | | | |
| 6.2. | Размещение закупки в плане - графике | x | x | x | x | Сагайдак Т.И. | | 01.04.2021 | 11.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Проведение аукциона по строительству объекта, в том числе заключение контракта | x | x | x | x | Сагайдак Т.И. | | 12.04.2021 | 20.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Выполнение строительных работ | x | x | x | x | Сагайдак Т.И. | | 20.05.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | Сагайдак Т.И. | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | 100000, 00 | 0,0 | 99200,00 | 800,00 | 0,0 |
| 8. | Строительство объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская» | | | | | | | | | 83548,3 87 | 0,0 | 82880,00 0 | 668,387 | 0 |
| 8.1. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ по соглашению | 001 | 05 02 | 260 32S 228 0,26 032 922 80 | 815 | Шемчук Е.В. | Формы выполнения работ КС-2, КС-3 | 01.03.2021 | 01.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Оплата выполненных работ | x | x | x | x | | | 01.12.2021 | 20.12.2021 | 83548,3 87 | 0,0 | 82880,00 0 | 668,387 | 0 |