

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Приобретение наклеек «Желтый круг» на двери для слабовидящих, тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы), резиновая противоскользящая самоклеящаяся лента 50мм, универсальная система вызова персонала АРЕ510.2ш для входа и санузла, беспроводная кнопка вызова помощи АЗ10, тактильная табличка/вывеска с азбукой Брайля | | | | | | 231,11 | 231,11 | 0,00 | 231,11 |
| | подготовка документации для заключения договора | | 20.03.2023 | 20.03.2023 | | | | | | |
| | Заключение договора на приобретение | | 31.03.2023 | 28.03.2023 | | Заключен договор № 20/23 от 28.03.2023 ООО «Экспертный центр «Профессионал» | | | | |
| | выполнение работ по контракту; приемка выполненных работ | | 29.05.2023 | | | | | | | |
| | оплата по договору | | 13.06.2023 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина» | Романова О.А. | | | | | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 112,00 |
| | подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе, запрос коммерческих предложений); | | 15.02.2023 | | | | | | | |
| | заключение договора на изготовление проектно-сметной документации; | | 19.02.2023 | 30.01.2023 | | Заключен договор №2023.89085 от 30.01.2023 года с ООО «НИЦ-Импульс ДВ» на сумму 112 000,00 | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|---|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | рублей. | | | | |
| | выполнение работ по договору (в том числе приемка работ); | | 30.03.2023 | 29.03.2023 | | | | | | |
| | оплата по договору; | | | | | | | | | |
| | подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ; | | 07.04.2023 | 07.04.2023 | | | | | | |
| | проведение аукциона; | | 31.04.2023 | | | | | | | |
| | заключение контракта; | | 07.05.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по контракту (в том числе приемка работ); | | 30.06.2023 | | | | | | | |
| | оплата по контракту | | 15.07.2022 | | | | | | | |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа | | | | | | 2175,00 | 2175,00 | 0,00 | |
| | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО О.З. Геладзе | | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|---|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Уссурийского городского округа (ул. Ленина, 80): | | | | | | | | | |
| | 1. Приобретение и установка информационного терминала | | | | | | | | | |
| | запрос коммерческих предложений | | 27.02.2023 | 08.02.2023 | | | | | | |
| | проведение электронного аукциона | | | 04.04.2023 | | | | | | |
| | заключение контракта | | 28.02.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по контракту | | 27.03.2023 | | | | | | | |
| | Подписание акта выполненных работ | | 27.03.2023 | | | | | | | |
| | оплата по контракту | | 12.04.2023 | | | | | | | |
| 6. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект: филиал Центр культуры и досуга «Искра» (ул. Владивостокское шоссе, 26а | Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО О.З. Геладзе | | | | | | | | |
| | 1. Приобретение и установка | | | | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | информационного терминала | | | | | | | | | |
| | запрос коммерческих предложений | | 27.02.2023 | 8.02.2023 | | | | | | |
| | проведение электронного аукциона | | | 04.04.2023 | | | | | | |
| | заключение контракта | | 28.02.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по контракту | | 27.03.2023 | | | | | | | |
| | Подписание акта выполненных работ | | 28.03.2023 | | | | | | | |
| | оплата по контракту | | 12.04.2023 | | | | | | | |
| | 2. Приобретение и установка уличного информационно-тактильного стенда | | | | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | запрос коммерческих предложений | | 27.02.2023 | 28.02.2023 | | | | | | |
| | заключение контракта | | 28.02.2023 | 28.03.2023 | | Заключен договор № 04/22П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» на сумму 40,00 тыс. руб. | | | | |
| | выполнение работ по контракту | | 22.05.2023 | | | | | | | |
| | Подписание акта выполненных работ | | 25.05.2023 | | | | | | | |
| | оплата по контракту | | 09.06.2023 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 3. Приобретение и установка мнемосхемы | | | | | | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | запрос коммерческих предложений; | | 27.02.2023 | 16.01.2023 | | | | | | |
| | заключение договора; | | 28.02.2023 | 28.03.2023 | | | | | | |
| | выполнение работ по договору; | | 22.05.2023 | | | | | | | |
| | подписание акта выполненных работ; | | 25.05.2023 | | | | | | | |
| | оплата по договору | | 09.06.2023 | | | | | | | |
| | 4. Установка пандуса на эвакуационном выходе | | | | | | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 |
| | запрос коммерческих предложений; | | 31.01.2023 | 16.04.2023 | | | | | | |
| | заключение договора на выполнение работ; | | 04.07.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ); | | 27.07.2023 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | работ); | | | | | | | | | |
| | оплата по договору | | | | | | | | | |
| | запрос коммерческих предложений; | | 28.02.2023 | | | | | | | |
| | заключение договора на выполнение работ; | | 02.08.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ); | | 29.08.2023 | | | | | | | |
| | оплата по договору | | 11.09.2023 | | | | | | | |
| | 2.Приобретение мобильного подъемника, реконструкция входной группы в зрительный зал | | | | | | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| | запрос коммерческих предложений; | | 25.02.2023 | | | | | | | |
| | заключение договора на выполнение работ; | | 28.02.2023 | | | | | | | |
| | выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ); | | 29.08.2023 | | | | | | | |
| | оплата по договору | | 11.09.2023 | | | | | | | |
| | Разработка сметной документации на реконструкцию входной группы | | | 30.03.2023 | | ООО НИИЦ «Импульс-ДВ» Договор №06 ПД-23 от 30.03.23 г. | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|---|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8. | Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа | | | | | | | | | |
| | Приобретение установка системы информационной индукционной системы для слабослышащих | Ерохина Ирина Георгиевна директор МАУ «Плавательный бассейн «Чайка» | | | | | 208,39 | 208,39 | 0,00 | 208,39 |
| | Разработка технического задания | | 31.01.2023 | | | | | | | |
| | Сбор коммерческих предложений | | 15.02.2023 | | | | | | | |
| | Расчет начальной максимальной цены договора | | 28.02.2023 | | | | | | | |
| | Заключение договора на поставку индукционной системы | | 10.03.2023 | 29.03.2023 | | Договор от 29.03.2023г. с ИП Елизаров А.П.) | | | | |
| | Оплата договора на поставку | | 30.03.2023 | | | | | | | |
| | Поставка индукционной системы | | 30.05.2023 | | | | | | | |
| | Заключение договора на установку индукционной системы | | 15.06.2023 | | | | | | | |
| | Контроль за исполнением договоров | | 31.08.2023 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Приемка результата оказанной услуги | | 25.08.2023 | | | | | | | |
| | Оплата договора на установку | | 31.08.2023 | | | | | | | |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» г.Уссурийск | | | | | | | | | |
| | Проведение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса | Директор МБОУ СОШ № 16 г.Уссурийск | | | | | 722,00 | 722,00 | 0,00 | 439,54 |
| | запрос коммерческих предложений; | | 22.05.2023 | | | | | | | |
| | заключение договора; | | 31.05.2023 | 13.02.2023 | | Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса от 13.02.2023 с ИП «Новиков Денис Владимирович» на сумму 439 539,66 руб. | | | | |
| | выполнение работ по договору; | | 31.07.2023 | | | | | | | |
| | подписание акта выполненных работ; | | 04.08.2023 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|---|---|---|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | оплата по договору | | 07.09.2023 | | | | | | | |
| II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха» | | | | | | | | | | |
| 1. | Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире | начальник отдела пресслужбы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко | | | | Заключен муниципальный контракт с МУП «Телемикс» УГО № 0120300006522000289 от 28.11.2022 | 400,00 | 400,00 | 00,00 | 400,00 |
| | Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта | | 20.12.2022 | 20.12.2021 | | | | | | |
| | Размещение конкурсной документации на электронной площадке | | 14.11.2022 | | | | | | | |
| | Проведение электронного аукциона | | 16.11.2022 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Дата наступления контрольного события | | | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
|-------|---|--|---------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|---|--|
| | | | Плановая | Фактическая | Ожидаемая | | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб. | Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Заключение муниципального контракта с победителем | | 30.11.2022 | 28.11.2022 | | | | | | |
| | Контроль за исполнением контракта | начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова | 30.11.2023 | | | | | | | |
| | Приемка результата оказанной услуги | | 05.12.2023 | | | | | | | |
| | Оплата контракта | | 20.12.2023 | | | | | | | |