

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» за 4 квартала 2015 года

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пункт 1 Раздела 1 Приложения № 1 «Перечень мероприятий к муниципальной программе «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» (далее - Перечень)	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период)	1. Контроль за исполнением муниципального контракта, переходящего с 2014 года и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	12 января – 31 апреля	31 апреля	исполнено, м/к № 71/74 от 01.10.2014 г. с МУП БОСС на содержание а/д на сумму 90424,04 т.р.	
			2. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	А.А. Галицкий	12 января – 29 мая	29 мая	исполнено, без финансирования	
			3. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	А.А. Галицкий	29 мая – 10 июня	08 июня	исполнено, без финансирования	
			4. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	А.А. Галицкий	10 июня – 17 июля	23 июля	не исполнено в плановый срок, м/к № 11/59 от 23.07.2015 г. на сумму 82092,71 т.р.; м/к с МУП БОСС на установку информационных табличек «Работает эвакуатор» на сумму 178,97 т.р.	
			5. Контроль за исполнением муниципального	В.А. Дунов А.А. Галицкий	17 июля – 31 декабря	31 декабря	исполнено, по м/к № 11/59 от 23.07.2015 г. фактически освоено за 2015 год	Итого освоение по данному мероприятию составило 142094,26 т.р.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.				49422,75 т.р.; по м/к на установку информационных табличек «Работает эвакуатор» фактически освоено за 2015 год 178,97 т.р.; по мировому соглашению от 20.05.2015 г. с МУП БОСС оплачено за содержание а/д сумма 2068,50 т.р.	Неосвоение средств по данному мероприятию в размере 32669,96 т.р. произошло в связи с отсутствием производственных и технических возможностей подрядной организации (МУП БОСС), выполняющей работы по м/к № 11/59 от 23.07.2015 г., а также 706,28 т.р., образовавшиеся в результате экономии после проведения открытых электронных аукционов были неосвоеных МКУ «СЕЗЗ».
2.	Пункт 2 Раздела I Перечня	Паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	А.А. Галицкий	12 января – 31 мая	31 мая	исполнено, без финансирования	
2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».			А.А. Галицкий	31 мая – 22 июня	21 июня	исполнено, без финансирования		
3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.			А.А. Галицкий	22 июня – 24 июля	14 июля	исполнено, м/к №107/57 от 14.07.2015 г. с ООО ДВ «Кадастр» на изготовление технических планов и постановку на кадастровый учет а/д на сумму 138,23 т.р.		

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	24 июля – 30 октября		исполнено, по м/к № 107/57 от 14.07.2015 г. фактически освоено за 2015 год 138,23 т.р.	Кроме этого по данному мероприятию заключены и освоены в полном объеме: договор №11 от 09.02.2015 г. на выполнение кадастровых работ и подготовка тех. плана на объект: "А/д по адресу: г.Уссурийск, с.Борисовка от пересечения ул.Советская и ул.Пионерская, до жилого дома №59 по ул.Пионерская, от жилого дома №68 по ул.Пионерская до свинофермы по ул.Пионерская, 45-а» с ООО "НПК Гео Инфо» на сумму 38,91 т.р.; договор №84/101 от 04.06.2015 г. на предоставление справки о наличии на тех.учете объектов по адресу: с. Новоникольск, ул. Колхозная, с. Пуциловка, ул. Ворожейкина, с.Корсаковка, ул.Школьная, ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ", на сумму 1,40 т.р.; договор №85/102 от 05.06.2015 г. на предоставление справки о наличии на тех.учете объектов по адресу: г. Уссурийск, ул. Добропольская, ул. Гончарука, ул.Воровского и ул.Можайского, ФГУП "Ростехинвентаризация Федеральное БТИ", на сумму 6,43 т.р.; м/к №114 от 16.07.2015г.на выполнение работ по изготовлению топографических планов на участки а/д: перекресток

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								улиц Ленна-Октябрьская, ул. Пионерская, 61, ООО "Землемер", на сумму 59,00 т.р.; договор № 140/101 от 21.09.2015 г. на выполнение работ по изготвлению технических планов с дальнейшей постановкой на кадастровый учет а/д общего пользования местного значения, ООО "ДВ Кадастр", на сумму 76,65 т.р. Итого освоение по данному мероприятию составило 320,62 т.р.
3.	Пункт 5 Раздела 1 Перечня	Содержание сетей ливневой канализации и дренажнонасосной станции	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту	А.А. Галицкий	10 августа - 01 сентября	28 августа	исполнено, без финансирования	
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».	А.А. Галицкий	01 сентября – 08 сентября	20 октября	не исполнено в плановый срок	Размещение аукциона и заключение м/к не предоставлялось возможным, так как велись работы по передаче сетей ливневой канализации на баланс МКУ «СЕЗЗ».
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	А.А. Галицкий	08 сентября – 09 октября	25 ноября	не исполнено в плановый срок, м/к № 176/120 от 25.11.2015 г. на выполнение работ по содержанию и ремонту ливневой канализации на территории УГО с МУП "Уссурийск-Водоканал", на сумму 700,00 т.р.	
			4. Контроль за исполнением	В.А. Дунов А.А. Галицкий	09 октября – 31 ноября	15 декабря	не исполнено в плановый срок,	Итого освоение по данному мероприятию составило 700,00 т.р.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			муниципального контракта и оплата выполненных работ по муниципальному контракту.				по м/к № 176/120 от 25.11.2015 г. фактически освоено за 2015 год 700,00 т.р.	
4.	Пункт 6 Раздела I Перечня, в том числе	Освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе		В.А. Дунов А.А. Галицкий	12 января – 25 декабря			
4.1	Пункт 6.1 Раздела I Перечня	плата за расход электроэнергии на освещение	1. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика). 2. Контроль за исполнением договора и оплата по результатам выполненных работ по договору.	А.А. Галицкий В.А. Дунов А.А. Галицкий	12 января – 30 января 30 января – 31 декабря	30 января 31 декабря	исполнено, договор № 66/76 от 30.01.2015 г. с ОАО «ДЭК» на сумму 27144,97 т.р. исполнено, по договору № 66/76 от 30.01.2015 г. фактически освоено за 2015 год 21265,33 т. р.	Также произведен окончательный расчет по договору № 66/76 от 04.08.2014 г. с ОАО «ДЭК» на сумму 522,51 т.р. Итого освоение по данному мероприятию составило 21787,54 т.р. Неосвоение средств в размере 5879,94 т.р. произошло в связи с невыполнением подрядной организацией ОАО "ДЭК" объемов, предусмотренных договором № 66/76 от 30.01.2015 г.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Пункт 6.2 Раздела 1 Перечня	техническое обслуживание уличного освещения и текущий ремонт объектов уличного освещения	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	А.А. Галицкий	27 апреля – 30 июня		не исполнено	Объекты уличного освещения находятся на балансе МУП «Уссурийск-Электросеть». В настоящее время ведется работа по передаче данных объектов на баланс МКУ «СФЗ» для дальнейшего размещения аукциона и заключения м/к на тех. обслуживание. Работы по тех. обслуживанию в настоящее время ведутся МУП «Уссурийск-Электросеть», в июле 2015 года проведена оплата по мировому соглашению от 23.07.2015 г. на сумму 12402,80 т.р. Остальные средства в размере 3297,20 т.р. по данному мероприятию не освоены.
2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».			А.А. Галицкий	30 июня – 10 июля		не исполнено		
3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.			А.А. Галицкий	10 июля – 12 августа		не исполнено		
4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.			В.А. Дунов А.А. Галицкий	12 августа – 25 декабря		не исполнено		
4.3	Пункт 6.3 Раздела 1 Перечня	реконструкция, ремонт, строительство объектов уличного освещения	1. Разработка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных	В.А. Дунов	27 апреля – 31 июля		не исполнено	В течение 2015 года не был решен вопрос о механизме передачи финансовых средств МУП "Уссурийск-Электросеть".

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности.					
			2. Контроль за исполнение соглашения и оплата по результатам выполненных работ по соглашению.	В.А. Дунов	31 июля – 25 декабря		не исполнено	
5.	Пункт 9 Раздела II Перечня	Ремонт автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (по земляному полотну, по системе водоотвода, по дорожным одеждам)	1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам.	А.А. Галицкий	01 марта – 30 апреля	30 апреля	исполнено, без финансирования	
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	А.А. Галицкий	05 май – 30 июня	30 июня	исполнено, за 2015 год размещено 14 аукционов на ремонт а/д и 11 аукционов на ремонт тротуаров, без финансирования	
			3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	А.А. Галицкий	01 июня – 31 июля	31 июля	исполнено, 2015 год заключено 14 м/к на ремонт а/д на сумму 43030,25 т.р. и 11 м/к на ремонт тротуаров на сумму 6613,43 т.р.	
			4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	31 июля - 30 октября	30 октября	исполнено, за 2015 год произведены работы и оплачены: м/к №44/19 от 29.04.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Гоголя в направлении от ПК 0+00, пересечения с	М/к № 120/61 от 29 июля 2015 года с МУП БОСС на выполнение работ по ремонту тротуаров и монтажу тактильной плитки по ул. Володарского и ул. Чичерина (в границах ул. Ленина – ул. Краснознаменная),

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>ул. Сибирцева, до ПК 2+40 с МУП БОСС на сумму 633,90 т.р. 23.06.2015 г. заключено соглашение о расторжении контракта на сумму 568,68 т.р.;</p> <p>м/к №45/24 от 28.04.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул. Фрунзе от перекрестка ул. Советской до перекрестка ул. Горького с ООО "Аспект" на сумму 330,67 т.р.;</p> <p>м/к №54/22 от 27.04.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул. Ленинградская от ул. Комарова до ул. Энгельса - четная сторона, от ул.Энгельса до ул.Пологая - нечетная сторона с ООО"Аспект" на сумму 556,25 т.р.;</p> <p>м/к №53/21 от 27.04.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул. Общественная от ул. Слободская до ул.Локомотивная - нечетная сторона с ООО "Аспект" на сумму 627,53 т.р. 29.05.2015г. заключено доп.соглашение на сумму 649,54 т.р.;</p> <p>м/к №46/23 от 14.05.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул.Кирова от перекрестка ул.Пионерская до перекрестка с ул.Пологая с</p>	<p>ул. Ленина и ул. Краснознаменная, тротуар с двух сторон улицы (в границах ул. Чичерина – ул. Тимирязева, район поликлиники № 1) на сумму 6516,47 т.р. является переходящим, окончательное выполнение работ и оплата будут произведены в 2016 году.</p>

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>МУП "БОСС" на сумму 1239,79 т.р. 17.07.2015 г. заключено доп. соглашение на сумму 1219,57 т.р.; м/к №53/25 от 14.05.2015г. на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Пушкина в границах ул. Некрасова-Советская с МУП БОСС, 25.05.2015г. заключено доп.согл. на сумму 497,18 т.р.; м/к №65/39 от 01.06.2015г. на выполнение работ по ремонту тротуара вдоль жилого дома ул. Крестьянская, д.65 с МУП БОСС УГО на сумму 480,67 т.р. 02.07.2015 г. заключено дополнительное соглашение о расторжении контракта на сумму 467,20 т.р.; м/к №34/44 от 09.06.2015г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул. Ивасика от дома №14в, до дома №52 (ПК 0+00-ПК 3+10) с МУП БОСС на сумму 521,24 т.р. 24.06.2015 г. заключено доп. соглашение на сумму 518,28 т.р.; м/к № 90/54 от 30.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Пушкина, четная и нечетная сторона, в границах от "Пушкинского моста" до ул. Тургенева, включая 2</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>посадочные площадки автобусных остановок с ООО "Аспект" на сумму 697,49 т.р.; м/к №75/49 от 08.06.2015г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул.Мельничная, от перекрестка с ул.Вокзальная дамба до д.1 по ул.Мельничная с ООО "Жилищная компания" на сумму 454,32 т.р.; м/к № 116/77 от 30.07.2015 г. на выполнение работ по ремонту тротуара ул. Полушкина от перекрестка с ул. Слободской от дома № 7 до угла дома № 118 по ул. Полушкина с МУП БОСС на сумму 572,60 т.р.; м/к №71/34 от 01.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д с.Алексей-Никольское, ул .Озерная с ООО "Аспект" на сумму 4221,21 т.р.; к №70/33 от 09.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д с .Воздвиженка, ул.Октябрьская, от жилого дома №2 до жилого дома №68, включая 2 съезда с МУП БОСС на сумму 6809,35 т.р. 20.07.2015 г. заключено доп. соглашение на сумму 7034,86 т.р.; м/к №67/41 от 26.05.2015г. на выполнение работ по ремонту</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>подъездной а/д к пос. ДЭУ - 196 от а/д А-186 "Доброполье-Николо-Львовское-Корфовка" до ул. Дорожная в пос. ДЭУ-196 с ООО "Аспект" на сумму 1253,91 т.р.;</p> <p>м/к №72/35 от 09.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д ул. Ленинградская от ул. Комарова до ул. Пологая, включая съезды на ул. Маяковского с МУП БОСС на сумму 3167,60 т.р.;</p> <p>м/к №82/37 от 22.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д ул. Садовая, от Воровского до ул. 2-я Шахтерская с ООО "ДС "Надеждинское" на сумму 7330,04 т.р.;</p> <p>м/к №64/43 от 08.06.2015г. на выполнение работ по ремонту а/д с. Красный Яр по ул. Новая и пер. Степной с ООО "Аспект" на сумму 1386,44 т.р.;</p> <p>м/к № 81/38 от 08.07.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д ул. Крестьянская от дома № 92 по ул. Волочаевской до окончания жнлой застройки по ул. Крестьянской (дом № 142), включая съезды на ул. 2-я Озерная) с МУП БОСС на сумму 2734,80 т.р.;</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>м/к №91/52 от 08.07.2015 г. на выполненные работы по ремонту а/д с. Воздвиженка, ул. Молодежная в границах ул. Ленинская – ул. Чкалова с МУП БОСС на сумму 1126,57 т.р.;</p> <p>м/к №76/51 от 15.06.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д ул. Плеханова в границах ул. Краснознаменная и ул. Ленина с ООО "Аспект" на сумму 2775,43 т.р.;</p> <p>м/к № 143/100 от 29.09.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурйск, ул. Раздольная (от Владивостокское шоссе до переулка Артиллерийский) включая съезды с МУП БОСС на сумму 4528,91 т.р. Выполнена часть работ, произведена оплата в размере 1671,17 т.р. Окончательная оплата по м/к в 2016 году.;</p> <p>м/к № 150/102 от 12.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: с. Глуховка, ул. Октябрьская (от жилого дома № 1 по ул. Октябрьская до жилого дома № 35 по ул. Октябрьская, от жилого дома № 35-а по ул. Октябрьская до жилого дома № 61), включая съезды с ООО "ДорСтройСервис" на сумму 6505,10 т.р.;</p> <p>м/к № 109/75 от 21.07.2015 г.</p>	

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>на выполнение работ по ремонту межквартирного проезда по ул. Кирова до пер. Кирова,8, включая съезды с ООО «Аспект» на сумму 439,83 т.р.; м/к № 113/76 от 28.07.2015 г.</p> <p>на выполнение работ по удлинению посадочных площадок крытых автобусных остановок по ул. Слободской (четная, нечетная сторона) рядом со школой № 131 с ИП Давтян на сумму 136,56 т.р. 11.09.2015 г. заключено доп. соглашение на сумму 129,71 т.р.; м/к № 117/78 от 21.08.2015 г.</p> <p>на выполнение работ по ремонту системы водоотвода пос. Тнмирязевский от дома № 30 до дома № 26 по ул. Воложенина с МУП БОСС на сумму 614,50 т.р.</p>	
			5. Подготовка пакета документов на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	12 января – 30 апреля	30 апреля	исполнено, без финансирования	25 мая 2015 года в адрес администрации УГО поступило письмо из ДТнДХ ПК о принятии решения о выделении субсидий УГО на 2015 год. Постановлением ПК от 08 июня 2015 года № 179-па УГО были выделены субсидии в размере 25000, 60 т.р.
			6. Заключение соглашения с департаментом дорожного	В.А. Дунов	30 апреля – 30 июня	16 июля	исполнено, соглашение от 16 июля 2015 года № 16-10 с ДТнДХ ПК на сумму 31250,75 т.р.	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			хозяйства Приморского края о предоставлении субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края.					
			7. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам по субсидиям, предоставленным за счет средств дорожного фонда Приморского края.	А.А. Галицкий	30 апреля – 30 июня	30 июня	исполнено, без финансирования	
			8. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков» по муниципальным контрактам за счет средств дорожного фонда Приморского края.	А.А. Галицкий	01 июля – 13 июля	21 июля – 20 августа	исполнено, без финансирования	
			9. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями по субсидиям, предоставленным за	А.А. Галицкий	13 июля – 14 августа	02 октября	не исполнено в срок, за 2015 год размещено 6 аукционов на ремонт а/д. По результатам заключены: м/к № 132/89 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: Уссурийск, ул. Степана Разина в границах от ул. Декабристов	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			счет средств дорожного фонда Приморского края.				до Новоникольского шоссе, включая съезды с МУП БОСС на сумму 6516,69 т.р.; м/к № 137/87 от 28.09.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Целинная от Новоникольского шоссе до ул. Механизаторов с МУП БОСС на сумму 7182,44 т.р.; м/к № № 138/88 от 21.07.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, включая съезды с ООО "Федералстрой Владивосток" на сумму 3234,99 т.р.; м/к № 126/98 от 08.09.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: с. Новоникольск, пер. Школьный в границах: ул. Пионерская и ул. Колхозная с МУП БОСС на сумму 1742,56 т.р.; м/к № 136/97 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Суханова в границах ул. Некрасова - ул. Ленина, включая съезды с МУП БОСС на сумму 3582,11 т.р.; м/к № 134/90 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: ул. Декабристов, включая съезды, МУП БОСС, на сумму 4802,36 т.р.	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			10. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам по субсидиям, предоставленным за счет средств дорожного фонда Приморского края.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	14 августа – 30 ноября	30 ноября	исполнено, по м/к № 132/89 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: Уссурийск, ул. Степана Разина в границах от ул. Декабристов до Новоникольского шоссе, включая съезды фактически освоено за 2015 год 6516,69 т.р.; по м/к № 137/87 от 28.09.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Целинная от Новоникольского шоссе до ул. Механизаторов фактически освоено за 2015 год 7182,44 т.р.; по м/к № № 138/88 от 21.07.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Теодора Тихого, включая съезды фактически освоено за 2015 год 3110,89 т.р.; по м/к № 126/98 от 08.09.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: с. Новоникольск, пер. Школьный в границах: ул. Пионерская и ул. Колхозная фактически освоено за 2015 год 1742,56 т.р.	По м/к № 136/97 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: г. Уссурийск, ул. Суханова в границах ул. Некрасова - ул. Ленина, включая съезды на сумму 3582,11 т.р. работы подрядной организацией МУП БОСС были выполнены некачественно в результате не приняты МКУ «СЕЗЗ» и не оплачены. М/к расторгнут. По м/к № 134/90 от 02.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту а/д: ул. Декабристов, включая съезды, на сумму 4802,36 т.р. работы подрядной организацией МУП БОСС не выполнены, м/к расторгнут.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Пункт 9.1 Раздела II Перечня	Проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения	1. Разработка технически заданий к муниципальным контрактам.	А.А. Галицкий	27 апреля – 31 мая		не исполнено	Выполнены камеральные и полевые работы по капитальному ремонту 14 а/д по 2-м договорам с ОАО «ДВАП» на сумму 97,00 т.р. и 98,00 т.р. Проведены инженерно – геологические и инженерно – геодезические изыскания по объекту капитального ремонта; а/д к с. Утесное от оз. Солдатское до моста в соответствии с 2-мя договорами на сумму 97,00 т.р. и 99,66 т.р.
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков».	А.А. Галицкий	31 мая – 10 июня		не исполнено	
			3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	А.А. Галицкий	10 июня – 15 июля		не исполнено	
			4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	15 июля – 25 декабря		не исполнено	
7.	Пункт 9.2 Раздела II Перечня	Устройство светофорных объектов и обустройство наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием на автомобильных дорогах общего	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	А.А. Галицкий	27 апреля – 24 июня	24 июня	исполнено, без финансирования	
			2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора	А.А. Галицкий	24 июня – 30 июня	30 июня	исполнено, без финансирования	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		пользования местного значения	«Подрядчика».					
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	А.А. Галицкий	30 июня – 04 августа		аукцион состоялся, но контракт не заключен, так как произошли изменения в расценках на материалы, МКУ «СЕЗЗ» произвело перерасчет сметной стоимости и повторно разместило аукцион в октябре, по результатам заключен м/к от 27 ноября 2015 года № 175/116 с ООО «Массив ДВ» на выполнение работ по монтажу ограничивающих перильных пешеходных ограждений в г. Уссурийске на перекрестках улиц: ул. Ленина – ул. Чичерина, ул. Ленина – ул. Суханова, ул. Ленина – ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Лермонтова – ул. Агеева, ул. Чичерина – ул. Краснознаменная, ул. Некрасова – ул. Комсомольская, ул. Некрасова – ул. Агеева, ул. Пушкина – ул. Горького, ул. Пушкина – ул. Советская, ул. Советская – ул. Комсомольская.	
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ	В.А. Дунов А.А. Галицкий	04 августа – 25 декабря		исполнено, контроль за исполнением муниципального контракта проводился. Фактическое освоение за 2015 год по заключенному м/к от	Кроме того, по данному мероприятию заключены и освоены в полном объеме: договор от 02.09.2015 г. на выполнение работ по проектированию объекта:

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Планируемый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			по муниципальному контракту.				27 ноября 2015 года № 175/116 с ООО «Маассив ДВ» отсутствует, так как он является переходящим на 2016 год.	«Светофорный объект на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Ленина в г. Уссурийске» с ОАО «Уссурпроект» на сумму 99,58 т.р.; договор от 07.10.2015 г. на выполнение работ по проектированию объекта: «Светофорный объект по ул. Пионерская в районе жилого дома № 61 в г. Уссурийске» с ОАО «Уссурпроект» на сумму 99,78 т.р. М/к от 23.10.2015 г. № 153/111 с МУП БОСС на выполнение работ по монтажу ограничивающих перильных пешеходных ограждений в г. Уссурийске на перекрестке улиц: ул. Комсомольская – ул. Ленина, ул. Комсомольская – ул. Ленинградская, ул. Советская – ул. Крестьянская, пр. Блюхера – ул. Слободская на сумму 3702,32 т.р. расторгнут в связи с отсутствием производственных и технических возможностей подрядной организации.
8.	Пункт 11.1 Раздела IV Перечня	Ремонт межквартирных проездов	1. Разработка технических заданий к муниципальным контрактам.	А.А. Галицкий	27 апреля – 30 июня	30 июня	исполнено, без финансирования	
2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедур выбора «Подрядчиков»			А.А. Галицкий	01 июня – 30 июня	27 февраля – 03 сентября	неполнено, без финансирования, за 2015 год размещено 12 аукционов		

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Проведение электронных аукционов и заключение муниципальных контрактов с победителями.	А.А. Галицкий	10 июня – 31 июля	01 апреля – 14 августа	исполнено, за 2015 год заключено 12 м/к на общую сумму 9990,18 т.р.	
			4. Контроль за исполнением муниципальных контрактов и оплата по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	31 июля - 30 октября		исполнено, за 2015 год произведены работы и оплачены: м/к №30/15 от 01.04.2015 г. на ремонт внутриквартального проезда между жилыми домами Владивостокское шоссе 115-а-117 и вдоль жилого дома Владивостокское шоссе, 117а с МУП БОСС на сумму 459,61 т.р.; м/к №66/42 от 26.05.2015 г. на выполнение работ по ремонту проезда по ул. Краснознаменной к жилым домам №№202-210 по ул. Краснознаменной с ООО "Аспект" на сумму 1863,77 т.р.; м/к № 113/62 от 20.07.2015 г. на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда по ул. Комсомольской вдоль жилого дома № 12 по ул. Комсомольской до жилого дома № 14 по ул. Комсомольской с ООО "Стройком" на сумму 1468,20 т.р.; м/к № 118/74 от 21.07.2015 г.	М/к от 13.10.2015 г. с МУП БОСС на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда между жилыми домами по ул. Короленко, № 13-15,17 на сумму 215,92 т.р. расторгнут в связи с отсутствием производственных и технических возможностей подрядной организации. Итого освоение по данному мероприятию 9774,26 т.р.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда по ул. Александра Францева между жилыми домами № 15-17 с ООО "Аспект" на сумму 430,09 т.р.; м/к № 112/73 от 21.07.2015 г.</p> <p>на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда с ул. Октябрьской от жилого дома № 50 по ул. Октябрьской до ограждения территории детского сада № 39 и проезд вдоль жилого дома № 61 по ул. Некрасова (со стороны входов в подъезд) с ООО "Аспект" на сумму 570,59 т.р.; м/к №105/70 от 14.07.2015 г.</p> <p>на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда по ул. Александра Францева между жилыми домами № 35-37 с ООО "Аспект" на сумму 699,92 т.р.; м/к № 94/55 от 30.06.2015 г.,</p> <p>на ремонт внутриквартального проезда по ул. Пушкина между домами № 48 и № 50 с ООО "Аспект" на сумму 645,98 т.р.; м/к №106/67 от 14.07.2015 г.</p> <p>на выполнение работ по ремонту внутриквартального</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>проезда между жилыми домами по ул. Крестьянская,38а, и ул. Пушкина,17 с выездом между жилыми домами по ул. Горького,32 и ул. Горького,34а с ООО "Аспект" на сумму 255,46 т.р.; м/к № 148/114 от 09.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда вдоль жилого дома по ул. Комсомольская до ж/д № 12 (со стороны входа в подъезд), включая пешеходный тротуар между ж/д по ул. Комсомольская, 12,14 с ООО "Дорожно-строительный участок-2" на сумму 1239,99 т.р.; м/к № 145/110 от 05.10.2015 г. на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда по адресу: г. Уссурийск, ул. Крестьянская между жилым домом №20 по ул. Крестьянская и жилым домом №69 по ул. Горького до торговых павильонов и 1-го подъезда жилого дома №18 по ул. Крестьянская и далее проезд вдоль жилого дома ул. Горького,69 (до усовершенствованного асфальтобетонного покрытия)</p>	

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							с ООО "Влад Импорт" на сумму 1737,02 т.р.	
9.	Пункт 14 Раздела VI Перечня, в том числе	Реконструкция ул. Новослова		В.А. Дунов А.А. Галицкий	27 апреля – 25 декабря			В 2015 году МКУ «СЕЗЗ» проведены работы по анализу ценовой информации на проведение работ по проектированию, а также разработано техническое задание к м/к на проведение работ по проектированию. Работы по размещению открытого электронного аукциона и заключение м/к будут выполнены в 2016 году в рамках МП «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы».
9.1	Пункт 14.1 Раздела VI Перечня	проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту на выполнение проектных работ.	А.А. Галицкий	27 апреля – 24 июля		не исполнено в плановый срок, исполнено в декабре	
	2. Подготовка и размещение в единой информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».		А.А. Галицкий	24 июля – 31 июля		не исполнено		
	3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.		А.А. Галицкий	31 июля – 01 сентября		не исполнено		

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
I	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта на выполнение проектных работ и оплата по результатам выполнения работ по муниципальному контракту.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	01 сентября – 30 октября		не исполнено	
			5. Заключение договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.	А.А. Галицкий	02 ноября – 06 ноября		не исполнено	
			6. Контроль за исполнением договора и оплата по результатам выполненных работ по договору.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	06 ноября – 25 декабря		не исполнено	
10.	Пункт 16.1 Раздела VII Перечня, в том числе	Ремонт моста через р. Раковка ст. Лимичевка, в том числе		В.А. Дунов А.А. Галицкий	27 апреля – 30 ноября			При проведении оценки технического состояния моста, с учетом категории выявленных дефектов, в сентябре 2015 года было принято решение о проведении работ по строительству нового автомобильного моста. МКУ «СЕЗЗ» был проведен анализ ценовой информации на проведение работ и в декабре 2015 года разработано техническое
10.1	Пункт 16.1 Раздела VII Перечня	проведение инженерных изысканий и разработка проектной и рабочей документации	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. 2. Подготовка и размещение в единой	А.А. Галицкий А.А. Галицкий	27 апреля – 31 июля 31 июля – 10 августа		не исполнено не исполнено	

Раздел 1. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение № 1)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			информационной системе документов на проведение процедуры выбора «Подрядчика».					заданне к м/к на проведение работ по проектированию нового автомобильного моста. Работы по размещению открытого электронного аукциона и заключение м/к будут выполнены в 2016 году в рамках МП «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы».
			3. Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта с победителем.	А.А. Галицкий	10 августа – 11 сентября		не исполнено	
			4. Контроль за исполнением муниципального контракта и оплата по результатам выполненных работ по муниципальному контракту.	В.А. Дунов А.А. Галицкий	11 сентября – 30 ноября		не исполнено	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 1308021,99	1041720,37	79,64	Всего: 359734,58	253236,14	70,39	64/253236,14	70,39
Федеральный 0,00	0,00	0	Федеральный 0,00	0,00	0	0/0	0
краевой 167350,42	116585,06	69,66	краевой 25000,60	14941,35	59,76	4/14941,35	59,76
местный 1140671,57	925135,31	81,10	местный 334733,98	238294,79	71,19	60/238294,79	71,19
внебюджет 0,00	0,00	0	внебюджет 0,00	0,00	0	0/0	0

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 января 2015 года № 270-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы»	приведение в соответствие с уточнениями в бюджете Уссурийского городского округа финансирования на 2014 год и перераспределения финансирования между мероприятиями программы в 2015 году по уличному освещению.
постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2015 года № 1035-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы».	перераспределение финансирования между мероприятиями программы на 2015 год, а также включение новых мероприятий: 1) устройство светофорных объектов и обустройство перекрестков на регулируемых пешеходных переходах на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 2) ремонт межквартальных проездов.
постановление администрации Уссурийского городского округа от 10 августа 2015 года № 2128-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 декабря 2011 года № 3153-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы».	дополнение механизма реализации программы; увеличение финансирования программы (средства местного бюджета) в соответствии с решением Думы Уссурийского городского округа от 30 июня 2015 года № 186-НПА; увеличение финансирования программы (краевой бюджет) в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 08 июня 2015 года № 179-па.

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный финансовый год и за весь период реализации муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод -изменить или скорректировать показателн)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклоне ние	2013 год	отклоне ние	2014 год	отклоне ние	2015 год	отклонен ие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт	%	16,29	26,05	29,85	33,16	4,52	- 11,77	1,89	- 24,16	2,37	- 27,48	3,23	- 29,23	В связи с тем, что плановые целевые показатели эффективности МП были установлены некорректно сделать соответствующий вывод об эффективности МП, опираясь на плановые показателн, не предоставляется возможным. За период реализации МП был произведен ремонт 57,51 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что составляет 12% от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения. С учетом средств выделяемых на реализацию мероприятия МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» достигнутый показатель в 12% можно считать эффективным.
	произведен ремонт	км	77,17	123,44	147,4	170,4	21,42	- 55,75	9,09	- 114,35	11,41	- 135,99	15,59	- 154,81	
	общая протяженность автомобильных дорог	км.	473,8	473,8	493,8	513,8	473,8	0	482,2	+ 8,4	482,2	- 11,6	482,2	- 31,6	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод -изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклоне ние	2013 год	отклоне ние	2014 год	отклоне ние	2015 год	отклонен ие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт	%	13,65	20,64	23,86	27,01	0,00	- 13,65	0,00	- 20,64	0,00	- 23,86	0,00	- 27,01	В связи с тем, что в МП за весь период реализации не были предусмотрены мероприятия по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и финансовые средства на данные цели не выделялись, соответственно сделать вывод об эффективности МП по данному показателю не предоставляется возможным.
	произведен капитальный ремонт	км	64,67	97,80	117,8	138,8	0,00	- 64,67	0,00	- 97,80	0,00	- 117,8	0,00	-138,8	
	общая протяженность автомобильных дорог	км	473,8	473,8	493,8	513,8	473,8	0	482,2	+ 8,4	482,2	- 11,6	482,2	- 31,6	
3.	Доля протяженности улично - дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонт в отчетном году	%	181,7	290,6	347,1	401,2	27,28	- 154,42	11,78	- 278,82	14,71	- 332,39	20,57	- 380,63	В связи с тем, что плановые целевые показатели эффективности МП были установлены некорректно сделать соответствующий вывод об эффективности МП, опираясь на плановые показатели, не предоставляется возможным. За период реализации МП был произведен ремонт 57,51 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, что составляет 12% от общего числа автомобильных дорог общего пользования
	произведен капитальный ремонт	км	77,17	123,44	147,4	170,4	21,42	- 55,75	9,09	- 114,35	11,41	- 135,99	15,59	- 154,81	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод -изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	требуется капитальный ремонт	км	42,47	42,47	42,47	42,47	77,54	+ 35,07	77,15	+ 34,68	77,54	+ 35,07	75,80	+ 33,33	местного значения. С учетом средств выделяемых на реализацию мероприятия МП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» достигнутый показатель в 12% можно считать эффективным.
4.	Доля протяженности улично - дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен капитальный ремонт к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей капитального ремонта в отчетном году	%	162,4	245,6	295,5	348,6	0,00	- 162,4	0,00	- 245,6	0,00	- 295,5	0,00	- 348,6	В связи с тем, что в МП за весь период реализации не были предусмотрены мероприятия по выполнению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и финансовые средства на данные цели не выделялись, соответственно сделать вывод об эффективности МП по данному показателю не предоставляется возможным. Кроме того, автомобильные дороги общего пользования местного значения, имеющие переходный тип покрытия, поддерживались в эксплуатационном состоянии за счет проведения работ по их содержанию (грейдирование с подсыпкой иного материала, выравнивание).
	произведен капитальный ремонт	км	64,67	97,8	117,8	138,8	0,00	- 64,67	0,00	- 97,8	0,00	- 117,8	0,00	- 138,8	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод -изменить или скорректировать показатели)
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклоне ние	2013 год	отклоне ние	2014 год	отклоне ние	2015 год	отклонен ие	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	требуется капитальный ремонт	км	39,82	39,82	39,82	39,82	39,82		39,82		39,82		39,82		
5.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающие нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	29,33	0,00	0,00	0,00	16,36	- 12,97	15,99	+ 15,99	16,08	+ 16,08	15,72	+ 15,72	По результатам реализации мероприятий МП программы показатель «протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» имеет положительный результат, соответственно в целом по данному показателю можно сделать вывод об эффективности реализации МП.
	дороги, не отвечающие нормативным требованиям	км	138,95	0,00	0,00	0,00	77,54	- 61,41	77,15	+ 77,15	77,54	+ 77,54	75,80	+ 75,80	
	дороги с твердым покрытием	км	473,8	473,8	493,8	513,8	473,8	0	482,2	+ 8,4	482,2	- 11,6	482,2	- 31,6	
6.	Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	кв. м.	36755,21	0,00	0,00	0,00	36755,21	0	0,00	0	0,00	0	12118,3	+12118,3	В период 2013-2014 годов мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в рамках данной МП не проводились. За 2012 год и 2015 год был произведен ремонт 48873,51 кв.м. дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительного отклонения значений (вывод -изменить или скорректировать показатели)	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год	отклонение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																многоквартирных домов, что является эффективным показателем.
7.	Доля освещенных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	0,00	26,40	26,86	27,44	0,00	0	26,34	- 0,06	28,51	+ 1,65	28,51	+ 1,07	Данный показатель был введен в 2013 году. В 2015 году мероприятия по увеличению протяженности освещения в рамках данной МП не проводились. За 2013 год и 2014 год доля освещенных автомобильных дорог общего пользования местного значения была увеличена на 12,19 км, что составляет 2,3 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, что является эффективным показателем.	
	протяженность освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	км	0,00	125,3	127,3	130,0	0,00	0	127,0	+1,7	137,49	+ 10,19	137,49	+ 7,49	автомобильных дорог общего пользования местного значения, что является эффективным показателем.	
	общая протяженность автомобильных дорог	км	473,8	473,8	473,8	473,8	473,8		482,2		482,2		482,2		справочно	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатель)	
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей								
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год		отклонение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Увеличить протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием на 20 км ежегодно, довести долю улично-дорожной сети с твердым покрытием с 51% в 2010 году до 72% к 2016 году	км	20	20	20	20	0	- 20	0	- 20	0	- 20	0	- 20	В связи с тем, что в МП за весь период реализации не были предусмотрены мероприятия по увеличению протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием и финансовые средства на данные цели не выделялись, соответственно сделать вывод об эффективности МП по данному показателю не представляется возможным.
%		3,5	3,5	3,5	3,5	0	- 3,5	0	- 3,5	0	- 3,5	0	- 3,5		
2.	Увеличить с 50% до 100 % уровень содержания автомобильных дорог и сооружений на них в соответствии с правилами содержания	%	12,5	12,5	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	В связи с отсутствием исходных данных определить степень достижения данного показателя не представляется возможным.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)		
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год		отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3.	Повысить безопасность дорожного движения в результате проведения мероприятий по обеспечению необходимого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, снизить количество ДТП на 25 % (в ходе реализации программы планируется выполнять работы в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02.-85 всего на 473,8 км. автомобильных дорог, существующих на 1 января 2011 года)	%	6,25	6,25	6,25	6,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В связи с отсутствием исходных данных определить степень достижения данного показателя не предоставляется возможным.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)		
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год		отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.	Разместить 90 % парка индивидуальных средств автотранспорта на парковочных площадях для временного хранения автомобилей в жилых и примыкающих к ним производственных территориях, и 10% парка округа на парковочных площадях для временного хранения автомобилей. (В соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89)	%	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В связи с отсутствием исходных данных определить степень достижения данного показателя не предоставляется возможным.
5.	Повысить уровень благоустройства территории Уссурийского городского округа за счет средств приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым	%	0,38	0,38	0,38	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В связи с отсутствием исходных данных определить степень достижения данного показателя не предоставляется возможным.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей											Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели)		
			Ожидаемые значения показателей				Фактически достигнутые значения показателей									
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2012 год	отклонение	2013 год	отклонение	2014 год	отклонение	2015 год		отклонение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям на 1,53% от общего количества дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, требующих ремонта.															
<p>(*) В связи с тем, что плановые целевые показатели эффективности муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» были установлены некорректно, сделать соответствующий вывод об эффективности данной муниципальной программы за 2015 год, опираясь на плановые показатели, не предоставляется возможным. Однако реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась, по результатам было достигнуто освоение бюджетных средств в размере 70,39%.</p> <p>Оценка эффективности муниципальной программы за 2015 год – эффективность на уровне.</p>																
<p>(***) В связи с тем, что плановые целевые показатели эффективности муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2012-2015 годы» были установлены некорректно, сделать соответствующий вывод об эффективности данной муниципальной программы за весь период реализации, опираясь на плановые показатели, не предоставляется возможным. Однако реализация мероприятий муниципальной программы осуществлялась, по результатам было достигнуто освоение бюджетных средств в размере 79,64%.</p> <p>Оценка эффективности муниципальной программы за весь период реализации – эффективность на уровне.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, при разработке муниципальной программы «Уссурийские дороги на 2016-2018 годы» были внесены корректировки в части целевых индикаторов и показателей.</p>																