

Отчет о ходе реализации  
 муниципальной программы «Развитие муниципальных сетей водоснабжение и водоотведения  
 Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы» утвержденной постановлением администрации  
 Уссурийского городского округа от 06.03.2012 г. № 655 – НПА  
 за 2016 год

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий							
№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)
1.	Проектирование (доработка проектирования): «Строительство сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 4,8 км и до с. Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		Тихонов В.С. главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал»			Освоение: средства местного бюджета план – 642,796 т.р. факт – 642,796 т. р.	
1.1		выполнение работ по проектированию		2016	2016		
2	Строительство сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2,9 км и до с. Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		Тихонов В.С. главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал»			Освоение: средства местного бюджета план –14630,16 т.р. факт –11690,168т. р.	Не исполнение работ в связи с тем, что возникла проблема технического характера, по выполнению прокладки футляра Д - 315мм через реку Раздольная
2.1		выполнение работ по строительству		2016	2016		

3	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на отрезке ул.Куйбышева в границах ул.Некрасова до ул.КироваВ-68 м: К-17м		Тихонов В.С. главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал»			Освоение: средства местного бюджета план - 582,82 т.р. факт – 582,811 т.р.	
3.1		выполнение работ по строительству		2016	2016		
4	Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м. по ул.Волочаевской (от ул.Комсомольской, 85 до перекрестка ул.Волочаевской - Чичерина) по ул. Кузнечной (от перекрестка ул.Волочаевская - Чичерина до КНС №2 по ул. Сибирцева, 63)		Тихонов В.С. главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал»			Освоение: средства местного бюджета план – 61400,00 т.р. факт – 49120,00 т.р.	Не исполнение в связи с тем, что с наступлением отрицательных температур работы по асфальтированию выполнить не возможно
4.1		выполнение работ по реконструкции		2016	2016		
<b>Раздел II. Финансовое обеспечение Программы</b>							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета,(%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего 138488,436	123268,435	89,01 %	77255,776	62035,775	80,3 %	1 / 61400,00 т.р.	80%
местный 138488,436	123268,435	49,01 %	77255,776	62035,775	80,3 %	1 / 61400,00 т.р.	80%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 824 – НПА от 28.03.2016г.	Внесение изменений в части: - уменьшения объемов финансирования по мероприятию Строительство сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2,9 км и до с. Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км; - дополнение мероприятие «Разработка схемы ливневой канализации города Уссурийска»; - исключение мероприятия «Разработка схемы ливневой канализации города Уссурийска».
№ 2801-НПА от 14.09.2016 г.	
№ 4156 – НПА от 30.12.2016 г.	