

Отчет о ходе реализации

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 2 квартал 2016 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	1	Строительство сетей газоснабжения, I этап, I и II очередь строительства	Заключен м/к № 90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ»	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016 – 31.10.2016	01.01.2016 – 31.10.2016	Выполнено на сумму 113559762,66 рублей	Заключен м/к №90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ» срок выполнения контракта 22,8 месяцев т.е в октябре 2016 года. Контракт №90/90 от 26.11.2014 является переходящим с 2014 по 2016 год. В декабре 2015 года Подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнение работ планирует в срок, указанный в контракте.
2.	2	выполнение работ по авторскому надзору и строительному контролю на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, I этап»;	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля.	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016-31.10.2016	01.01.2016-31.10.2016	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму 1211,14 тыс.рублей	В работе
			25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	25.01.2016-31.10.2016	25.01.2016-31.10.2016	25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс на сумму 1323,88 тыс.рублей Выполнено на сумму 278502,48 рубля	В работе

		выполнение работ по пересчету смет в текущих ценах по объекту газоснабжение	корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап, 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс (с экспертизой)	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016-31.10.2016	01.01.2016-31.10.2016	Выполнение мероприятий на сумму 4000,00 тыс.рублей	В работе
3.	3	Выполнение проектных работ (с экспертизой) по модернизации (переводу) мазутных котельных на газ (№ 13,24,27,40,65,66)	27.03.2015 заключен контракт № 26/10 с «ИТ-Синтез» на выполнение проектных работ по переводу котельной №13 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016-01.08.2016	01.02.2016-01.08.2016	Данные контракты находятся в работе. Оплата выполненных работ после прохождения государственной экспертизы Приморского края	
			08.05.2015 заключен контракт № 55/29 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной №40 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.08.2016	01.03.2016-01.08.2016		
			08.05.2015 заключен контракт № 54/28 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 66 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.08.2016	01.03.2016-01.08.2016		
			24.08.2015 заключен контракт № 125/86 с ООО «АСК-МГТ» на выполнение проектных работ по переводу котельной №27 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016-01.09.2016	01.04.2016-01.09.2016		
			31.08.2015 заключен контракт № 133/91 с ООО «Силур» на выполнение проектных работ по переводу котельной №24 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016-01.09.2016	01.04.2016-01.09.2016		

			16.10.2015 заключен контракт №146/105 с ООО «Старвей» на выполнение проектных работ по переводу котельной №65 на использование газа	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.08.2016	01.03.2016-01.08.2016		
4.	4	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, I этап	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов.	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ», Савин П. И. инженер по работе с проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.09.2016	01.03.2016-01.09.2016	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов на сумму 958,2 тыс.рублей	В работе
			Заключен контракт с ООО «НПК ГЕО ИНФО» по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс.	Савин П. И. инженер по работе с проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016 – 01.08.2016	01.02.2016 – 01.08.2016	Заключен контракт с ООО «НПК ГЕО ИНФО» по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс на сумму 99,0 тыс.рублей	В работе

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 933826,853	31417,03	3,36	Всего:225000,00	0	0	0	12,59
Федеральный - 0	0	0	федеральный- 0	0	0	0	0
Краевой – 633409,703	13510,00	2,13	краевой -180000,00	0	0	0	0
Местный – 289417,15	35778,799	12,36	местный - 45000,00	28329,38	62,95	1/1323,88	62,95
Внебюджетные – 11000,00	0	0	Внебюджетные - 0	0	0	0	0

**Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ**

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
Пояснительная записка	