

	средства местного бюджета			7500,00	7500,00	7500,00	100,0		
3.	Сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2,9 км и до с. Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		строительство					22.10.2013г № 261/13 заключен контракт с ОАО «Дальэнергоремонт» на выполнение работ.	Выполнение работ по строительству водопровода приостановлены. Администрация УГО планирует обратиться в суд на расторжение контракта, из- за несоблюдения условий контракта (сроки выполнения работ)
				3100,00	3100,00	3091,95	99,7		
	в том числе:								
	средства местного бюджета			3100,00	3100,00	3091,95	99,7		