

Приложение № 7  
к Порядку  
разработки, реализации  
и оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского  
городского округа

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

**Наименование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 - 2021 годы»**

Отчетный период **9 месяцев** (квартал, 1 полугодие, 9 месяцев)

Ответственный исполнитель **Управление жизнеобеспечения**

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 - 2021 годы»</b>										
x	x	x	x	x	x	x	152 163,390	152 163,390	88 113,691	134 466,492

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 "Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования"										
Мероприятия АО «УПТС»										
1	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	Е.В. Шемчук гл. инженер АО «УПТС»				Акт ввода в эксплуатацию	80244,075 (ср-ва предприятия)	80244,075 (ср-ва предприятия)	43179,813 (ср-ва предприятия)	32999,450
1.1	Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, выполнения подрядных работ		15.02.2020- 29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020		0	0	0	0
1.2	Заключение договоров		30.04.2020- 29.05.2020	26.05.2020	26.05.2020		0	0	0	0
1.3	Выполнение работ по реконструкции,		01.02.2020- 14.10.2020		14.10.2020		0	0	0	0
1.4	Ввод объекта в эксплуатацию, оплата по договору		15.10.2020- 20.12.2020		20.12.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования, поскольку были закуплены трубы, меньшей стоимости. В настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
2.	Строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по ул. Куйбышева 68, 74	Е.В. Шемчук гл. инженер АО «УПТС»				Акт ввода в эксплуатацию	4227,985	4227,982	1692,389	1962,769
2.1	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов, выполнение подрядных работ		15.02.2020-29.04.2020	29.04.2020	29.04.2020		0	0	0	0
2.2	Заключение договоров		30.04.2020-29.05.2020	07.05.2020	07.05.2020		0	0	0	0
2.3	Выполнение работ по реконструкции		06.05.2020-14.10.2020	31.08.2020	31.08.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
2.4	Ввод объекта в эксплуатацию		16.10.2020-30.11.2020	24.09.2020	24.09.2020		0	0	0	0
2.5	Оплата по соглашению		01.12.2020-20.12.2020		03.11.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования (заключено соглашение на меньшую сумму). В настоящее время вносятся изменения в муниципальную программу.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 "Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения"										
3.	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа	Управление жизнеобеспечения Жорова Н.А.				Постановление об утверждении схемы теплоснабжения УГО	1973,000	1973,000	0	1780,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
3.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по актуализации схемы		09.01.2020-14.02.2020	15.04.2020	15.04.2020		0	0	0	0
3.2	Размещение открытого аукциона на выполнение работ, заключение договора		17.02.2020-16.03.2020	27.05.2020	27.05.2020		0	0	0	0
3.3	Разработка проекта схемы теплоснабжения		17.03.2020-15.05.2020		10.10.2020		0	0	0	0
3.4	Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения постановлением УГО		18.05.2020-30.06.2020		15.12.2020		0	0	0	0
3.5	Оплата по договору		01.07.2020-01.08.2020		20.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
Отклонение по срокам, в связи с длительным согласованием тех. задания со структурными подразделениями администрации. Отклонение по объемам финансирования (заключен контракт на меньшую сумму).										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
Мероприятия муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал" Уссурийского городского округа (далее - МУП "Уссурийск-Водоканал")										
4.	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	Главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Д.В. Прокошев, Е.С. Грыченко нач.участка				Акт выполненных работ	203,39 (ср-ва предприятия)	203,39 (ср-ва предприятия)	206,49 (ср-ва предприятия)	206,49
4.1	Проведение прямых закупок малого объема на поставку электроматериалов (источники освещения). Заключение договоров.		01.03.2020-30.12.2020	22.01.2020-27.04.2020.			0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
4.2	Замена ламп светильников, прожекторов на объектах предприятия (очистные сооружения водопровода и канализации) собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»		01.04.2020-30.12.2020	30.06.2020		0	0	0	0	
4.3	Оплата по договору		01.12.2020-30.12.2020	22.01.2020-27.04.2020		0	0	0	0	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонение по срокам не выявлено, превышение по объемам финансирования в связи с увеличением стоимости ламп.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
5.	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	К.Н. Репин, гл. механик МУП «Уссурийск-Водоканал»				Акт выполненных работ	2852,54 (ср-ва предприятия)	2852,54 (ср-ва предприятия)	3546,65 (ср-ва предприятия)	7093,307
5.1	Проведение конкурсных процедур на поставку насосного оборудования. Заключение договоров.		01.03.2020-31.05.2020	31.03.2020			0	0	0	0
5.2	Монтаж насосного оборудования на КНС №10 по адресу: г. Уссурийск, ул. Блюхера, 2г собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»		01.03.2020-01.09.2020	01.09.2020			0	0	0	0
5.3	Оплата по договору		01.03.2020-01.09.2020	01.09.2020			0	0	0	0



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонение по срокам не выявлено, превышение по объемам финансирования в связи с увеличением стоимости оборудования.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
6.	Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	М.П. Медведь, начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал»				Акт выполненных работ	747,460 (ср-ва предприятия)	747,460 (ср-ва предприятия)	79,580 (ср-ва предприятия)	79,580
6.1	Установка стеклопакетов на очистных сооружениях водопровода		02.04.2020-30.06.2020		30.12.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
6.2	Выполнение работ по остеклению объекта подрядчиком		01.07.2020-30.12.2020		30.12.2020		0	0	0	0
6.3	Оплата по договорам		01.12.2020-30.12.2020		30.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Превышение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам реализации (в настоящее время готовится тех. задание на оформление закупки)										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
Мероприятия АО «УПТС»										
7.	Установка энергоэффективных котлов	Е.В. Шемчук гл. инженер АО «УПТС»				Акт ввода в эксплуатацию	2 398,248 (ср-ва предприятия)	2 398,248 (ср-ва предприятия)	151,260	3680,000
7.1	Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.		15.02.2020-29.04.2020		06.07.2020		0	0	0	0
7.2	Заключение		15.02.2020-	20.07.2020	20.07.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
	договоров поставки		29.05.2020							
	Монтаж котлов на котельных		01.06.2020-20.12.2020		30.11.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Превышение по объемам финансирования не выявлено, отклонение по срокам реализации (в настоящее время согласуется проект договора поставки)										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
8.	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»	Е.В. Шемчук гл. инженер АО «УПТС»				Акт выполненных работ	40 000,00 (ср-ва предприятия)	40 000,00 (ср-ва предприятия)	36 775,800 (ср-ва предприятия)	36 775,800
8.1	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции.		15.02.2020 – 15.04.20	28.02.2020	28.02.2020		0	0	0	0
8.2	Заключение договора поставки.		15.04.20 – 15.05.20	05.03.2020	05.03.2020	0	0	0	0	0
8.3	Выполнение работ по		01.07.2020-		15.10.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
	замене тепловых сетей силами АО «УПТС»		20.12.2020							

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Превышение по объемам финансирования и по срокам не выявлено.

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

отсутствуют

9.	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников)	Главный энергетик АО «УПТС» Лобачев С.И.				Акт выполненных работ	150,000 (ср-ва предприятия)	150,000 (ср-ва предприятия)	235,473 (ср-ва предприятия)	235,473
9.1	Проведение конкурсных процедур на поставку материалов.		09.01.2020-30.06.2020	05.03.2020	05.03.2020		0	0	0	0
9.2	Заключение договора поставки.		09.01.2020-30.06.2020	23.03.2020	23.03.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
9.3	3. Замена ламп на объектах силами АО «УПТС»		01.07.2020-20.12.2020		20.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Превышение по объемам финансирования и по срокам не выявлено.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
10.	Строительство тепловой сети от ЦТП № 29 до котельной № 15	Главный инженер АО «УПТС» Шемчук Е.В.				Акт ввода в эксплуатацию	12 698,972 (ср-ва предприятия)	12 698,972 (ср-ва предприятия)	1225,236 (ср-ва предприятия)	45 598,623
10.1	Проектные работы с экспертизой и с получением разрешения на строительство		10.02.2020-20.03.2020	15.06.2020	15.06.2020		0	0	0	0
10.2	Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования		20.03.2020-15.07.2020	22.07.2020	22.07.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
10.3	Заключение договоров		15.06.2020-03.07.2020	07.08.2020	07.08.2020		0	0	0	0
10.4	Выполнение работ по строительству и реконструкции		15.07.2020-20.12.2020		20.12.2020		0	0	0	0
10.5	Ввод в эксплуатацию		15.10.2020-20.12.2020		20.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Превышение по объемам финансирования не выявлено. Отклонение по срокам реализации (в настоящее время согласуется проект договора)										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
11	Демонтаж газопроводов. ГРУ №№ 339 (ул. Влад. Шоссе, 67, 69, ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), 330 (ул. Воровского. 149), 507 (ул. Промышленная, 5а, 5б, 5в)	МКУ УГО «СЕЗЗ»				Акт выполненных работ	1600,000	1600,000	0	1 552, 000

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
11.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по демонтажу		09.01.2020-31.01.2020	31.01.2020	31.01.2020		0	0	0	0
11.2	Размещение открытого аукциона, заключение контракта		03.02.2020-06.03.2020	02.03.2020	02.03.2020		0	0	0	0
11.3	Разработка проектно-сметной документации, включая экспертизу промышленной безопасности проектной документации на демонтаж (ликвидацию) опасного производственного объекта ГРУ		11.03.2020-31.05.2020	31.05.2020	31.05.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
11.4	Выполнение мероприятий по выводу из эксплуатации		01.06.2020-30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020		0	0	0	0
11.5	Мероприятия по демонтажу (ликвидации) оборудования, документальное оформление выполненных работ. Проведение благоустройства территории		01.07.2020-29.09.2020		31.08.2020		0	0	0	0
11.3	Оплата по договору		01.10.2020-02.11.2020		02.11.2020		0	0	0	0

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Отклонение по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

отсутствуют



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
12.	Актуализация схемы водоснабжения Уссурийского городского округа	Управление жизнеобеспечения администрации УГО				Постановление об утверждении и схемы теплоснабжения УГО	2 400,800	2 400,800	0	0
12.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по актуализации схемы		09.01.2020-13.03.2020	30.03.2020	30.03.2020		0	0	0	0
12.2	Размещение открытого аукциона на выполнение работ, заключение договора		16.03.2020-10.04.2020	30.06.2020	30.06.2020		0	0	0	0
12.3	Разработка проекта схемы водоснабжения		13.04.2020-31.07.2020		31.10.2020		0	0	0	0
12.4	Утверждение актуализированной схемы водоснабжения постановлением УГО		03.08.2020-30.09.2020		30.11.2020		0	0	0	0
12.5	Оплата по договору		01.10.2020-		31.12.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
			02.11.2020							
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонение по срокам, в связи с длительным согласованием тех. задания со структурными подразделениями администрации. Отклонений по объемам финансирования не выявлено										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
13.	Диагностирование сосудов №№ 6830, 6831, 6832 (ГРУ № 521); № 4698, 4699, 4700 (ГРУ № 418); №№ 5662, 5663, 5664, 5665, 5660, 5666, 5659, 5661 (ГРУ № 466); №№ 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995 ГРУ № 443); 2 сосуда (ГРУ № 332)	Управление имущественных отношений администрации УГО				Акт выполненных работ	1 066, 920	1 066, 920	1 021,000	1 021,000

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
13.1	Разработка технического задания на выполнение диагностики сосудов		09.01.2020-31.03.2020	15.03.2020	15.03.2020		0	0	0	0
13.2	Размещение открытого аукциона		16.03.2020-31.03.2020	17.03.2020	17.03.2020		0	0	0	0
13.3	Заключение муниципального контракта		06.04.2020-14.04.2020	08.04.2020	08.04.2020		0	0	0	0
13.4	Исполнение муниципального контракта		01.05.2020-31.05.2020	23.04.2020	23.04.2020		0	0	0	0
13.5	Оплата контракта		01.06.2020-30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонение по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
14	Демонтаж газопроводов, ГРУ №№ 521 (ул. Ленинградская, 16,) 418 (ул. Можайского, 31), 466 (ул. Владивостокское шоссе. 24а, ул. Арсеньева, 21, 23, 33а, 33б), 443 (Владивостокское шоссе, 18, 24, 24а, 24б, 24в), 332 (пр-кт Блюхера, 9)	МКУ УГО «СФЗ»				Акт выполненных работ	1600,00	1600,00	0	1482,000
14.1	Подготовка технического задания на выполнение работ по демонтажу ГРУ		01.07.2020-15.07.2020		15.07.2020					
14.2	Размещение открытого аукциона, заключение контракта по результатам аукциона		15.07.2020-13.08.2020		05.08.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
14.3	Разработка ПСД включая экспертизу промышленной безопасности проектной документации на демонтаж опасного производственного объекта - ГРУ		14.08.2020-13.10.2020		13.10.2020		0	0	0	0
14.4	Выполнение мероприятий по выводу из эксплуатации		14.10.2020-01.12.2020		01.12.2020					
14.5	Мероприятия по демонтажу (ликвидации) оборудования, документальное оформление выполнения работ. Проведение благоустройства территории.		14.10.2020-10.12.2020		10.12.2020		0	0	0	0
	Оплата по договору		15.12.2020-20.12.2020		20.12.2020		0	0	0	0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответствен ный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактичес кий результат реализации мероприят ия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонение по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										

И.В. Лапина  
Т.В. Баскакова  
33-68-03