

ОТЧЕТ

**о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа 2012 – 2016 годы»
по состоянию на 31.03.2016г.**

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
N п/п	N пункта Перечня основны х меропри ятий муници пальной програ ммы (подпро граммы) (прилож ение)	Наимеование мероприятия	Оснoвые этапы реализации <*>	Ответствеиы й исполнитель (Ф.И.О.)	Плaиовы й срок исполие ия	Фактическ ий срок исполиеи я	Сведения об исполиеии мероприятия на отчетную дату, сумма <*>	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9	Строительство сетей водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2,9 км и до с.Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		Главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал» Тихошов В.С	2016	2016	План-17618,52 т.р. Факт-0,00т.р	заключено соглашение с МУП «Уссурийск – Водоканал» № 8/2015 от 01.12.2015г.

			укладка водопроводных труб по территории села		01.03.- 30.08. 2016		не исполнено	
			монтаж насосной станции		01.03.- 30.08. 2016		не исполнено	
			прокладка водопровода через р. Раздольная		01.02 - 27.02 2016		исполнено	
			прокладка водопровода через автомобильную дорогу		01.03.- 30.08. 2016		не исполнено	
			выполнение работ по благоустройству		01.09. – 30.09 2016			
			получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		01.11.- 30.11 2016			
			постанова на кадастровый учет земельных участков, внесение					

			изменений в проектную документацию, выполнение плана межевания земельных участков.					
2	11	Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 п.м. по ул.Волочаевской (от ул.Комсомольской, 85 до перекрестка ул.Волочаевской - Чичерина) по ул. Кузнечной (от перекрестка ул.Волочаевская - Чичерина до КНС №2 по ул. Сибирцева, 63)		Главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал» Тихонов В.С			План-61400,00 т.р. Факт-0,00т.р	
			получение разрешения на реконструкцию		01.02.- 01.03 2016		выполнено	
			закупка материалов		01.02- 01.04 2016		выполнено	
			выполнение		01.04-			

			работ по демонтажу труб		01.05 2016			
			укладка новых труб		01.05 – 01.07 2016			
			выполнение работ по благоустройству территории		01.07 - 01.08 2016			
			получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		01.09- 15.10 2016			
3	10	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на отрезке ул.Куйбышева в границах ул.Некрасова до ул.Кирова В-68 м: К-17м		Главный инженер МУП «Уссурийск – Водоканал» Тихонов В.С			План-582,82т.р. Факт-0,00т.	
			получение разрешения на строительство		01.01 – 01.05 2016			

			получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		до 01.08.201 6			
--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
на 2016 год**

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически и освоено за весь срок реализаци и программ ы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	140834,00	59 480,50	42,23 %	Всего:	79601,34	0,00		0,00	
федераль ный		0		федераль ный		0			
краевой		0		краевой		0			
местный	140834,00	59 480,50	42,23 %	местный	79601,34	0,00			

140834,00