

Отчет о ходе реализации

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 9 месяцев 2016 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	1	Строительство сетей газоснабжения, I этап, I и II очередь строительства	Заключен м/к № 90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ»	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016 – 31.10.2016	01.01.2016 – 31.10.2016	Выполнено на сумму 131434694,12 рублей	Заключен м/к №90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ» срок выполнения контракта 22,8 месяца т.е в октябре 2016 года. Контракт №90/90 от 26.11.2014 является переходящим с 2014 по 2016 год. В декабре 2015 года подрядчик приступил к выполнению работ. Выполнение работ планирует в срок, указанный в контракте.
2.	2	выполнение работ по авторскому надзору и строительному контролю на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, I этап»;	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля.	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016-31.10.2016	01.01.2016-31.10.2016	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму 1211,14 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 811462,88 руб.	В работе
			25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониингаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	25.01.2016-31.10.2016	25.01.2016-31.10.2016	25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониингаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс на сумму 1323,88 тыс.рублей. Выполнено на сумму 278502,48 рубля	В работе

		выполнение работ по пересчету смет в текущих ценах по объекту газоснабжение	корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение Уссурийского городского округа I этап, 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс (с экспертизой)	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016-2017	01.01.2016-2017	Выполнение мероприятий на сумму 3 964 000,00 рублей	27.09.2016 года размещен аукцион на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, на выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий, разработку проекта планировки с проектом межевания территории. Срок выполнения 210 кал.дней.
3.	3	Выполнение проектных работ (с экспертизой) по модернизации (переводу) мазутных котельных на газ (№ 13,24,27,40,65,66)	27.03.2015 заключен контракт № 26/10 с «ИТ-Синтез» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 13 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016-01.12.2016	01.02.2016-01.12.2016	Данные контракты находятся в работе. Оплата выполненных работ после прохождения государственной экспертизы Приморского края	
			08.05.2015 заключен контракт № 55/29 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 40 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.12.2016	01.03.2016-01.12.2016		Оплачено 320610,39 рублей по договору №108/16 от 16.09.2016 по сдаче документов на гос.экспертизу ПК по объекту перевод котельной №40 на газ. Оплачено 20000,00 рублей по договору №115/16 от 16.09.2016 года по проверки сметной стоимости по объекту перевод

							котельной №40 на газ.
			08.05.2015 заключен контракт № 54/28 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 66 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016- 01.12.2016	01.03.2016- 01.12.2016	
			24.08.2015 заключен контракт № 125/86 с ООО «АСК-МГТ» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 27 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016- 01.12.2016	01.04.2016- 01.12.2016	
			31.08.2015 заключен контракт № 133/91 с ООО «Силур» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 24 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016- 01.12.2016	01.04.2016- 01.12.2016	Оплачено 175000,00 рублей по выполнению работ по пожарным рискам по объекту перевода котельной №24 на газ.
			16.10.2015 заключен контракт №146/105 с ООО «Старвей» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 65 на использование газа	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016- 01.12.2016	01.03.2016- 01.12.2016	
4.	4	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, I этап	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов.	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ», Савин П. И. инженер по работе с проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016- 01.12.2016	01.03.2016- 01.12.2016	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов на сумму 958,2 тыс.рублей
			Заключен контракт с ООО «НПК ГЕО ИНФО» по	Савин П. И. инженер по работе с	01.02.2016 – 01.12.2016	01.02.2016 – 01.12.2016	«НПК ГЕО ИНФО» по межеванию и постановке на
							В работе, находится на проверке в управлении градостроительства. Выполнение работ декабрь 2016 года
							02.08.2016 года публичные слушания не

		межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс.	проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»			кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс на сумму 99,0 тыс.рублей	состоялись. 26.10.2016 года повторные публичные слушания. Окончание работ декабрь 2016 года
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ							
Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)		Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)		Оценка исполнения с учетом контрактов (%)	
Всего:225000,00	133040,269	59,12		0		59,12	
федеральный- 0	0	0		0		0	
краевой -180000,00	103105,31412	57,28		0		57,28	
местный – 60011,69	29934,955	49,88		0		49,88	
Внебюджетные - 0	0	0		0		0	
Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ							
Наименование, дата нормативного правового акта				Кратко содержание внесенных изменений			
14.09.2016 года №2802-НПА о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2013 года №1289-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы»				Увеличение средств местного бюджета с 45000,00 тыс.рублей до 60011,69 тыс.руб.			
Пояснительная записка							