

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5,6, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27									
	Приобретение наклеек «Желтый круг» на двери для слабовидящих, тактильная плитка тротуарная (полиуретановая, 300х300х6 мм, конусообразные (л) рифы), резиновая противоскользящая самоклеящаяся лента 50мм, универсальная система вызова персонала АРЕ510.2ш для входа и санузла, беспроводная кнопка вызова помощи А310, тактильная табличка/вывеска с азбукой Брайля						231,11	231,11	231,11	231,11
	подготовка документации для заключения договора		20.03.2023	20.03.2023						
	Заключение договора на приобретение		31.03.2023	28.03.2023		Заключен договор № 20/23 от 28.03.2023 ООО «Экспертный центр «Профессионал»				
	выполнение работ по контракту: приемка		29.05.2023	15.05.2023		Оборудование поставлено				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполненных работ									
	оплата по договору		13.06.2023	15.05.2023		Договор оплачен				
4.	Оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН. Оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН. Замена эвакуационной двери в соответствии с требованиями для МГН с оборудованием навеса в ДК «Родина»	Романова О.А.					1500,00	1500,00	112,00	112,00
	подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе, запрос коммерческих предложений);		15.02.2023	25.01.2023		Документы подготовлены (проект договора и техническое задание на изготовление ПСД) года.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;		19.02.2023	30.01.2023		Заключен договор №2023.89085 от 30.01.2023 года с ООО «НИЦ-Импульс ДВ» на сумму рублей.			112,00	112,00
	выполнение работ по договору (в том числе приемка работ);		30.03.2023	29.03.2023		Работы по изготовлению ПСД выполнены, акт от 29.03.2023г.				
	оплата по договору;			11.04.2023		Работы оплачены в полном объеме.				
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ;		07.04.2023	07.04.2023		Документы подготовлены и переданы в управление закупок для размещения аукциона.				
	проведение аукциона;		31.04.2023	24.04.2023		размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0120300006523000080				
	заключение контракта;		07.05.2023	14.05.2023		заключен контракт №100 на выполнение работ с ИП Шабурникова И.С.				1 296,28
	выполнение работ по контракту (в том числе приемка работ);		30.06.2023			Работы не выполнены по вине исполнителя, запущена процедура расторжение контракта				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Приобретение и установка информационного терминала						350,00	350,00	159,25	159,25
	запрос коммерческих предложений		27.02.2023	8.02.2023		Коммерческие предложения получены: Исток аудио трейдинг ИП Сапрыкин Д.В. ООО «Ст. Арт				
	проведение электронного аукциона			04.04.2023		Победитель определен ООО «Доступная среда»				
	заключение контракта		28.02.2023	21.04.2023		подписан контракт №3 от 21.04.2023 г				
	выполнение работ по контракту		27.03.2023	29.06.2023		Работы выполнены				
	Подписание акта выполненных работ		28.03.2023	29.06.2023		Акт выполненных работ подписан				
	оплата по контракту		12.04.2023	03.07.2023		Работы оплачены №11879 от 03.07.2023				
	2. Приобретение и установка уличного информационно-тактильного стенда						40,00	40,00	40,00	40,00
	запрос коммерческих предложений		27.02.2023	28.02.2023						
	заключение контракта		28.02.2023	28.03.2023		Заключен договор № 11/23П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» .				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по контракту		22.05.2023	24.04.2023		Установлен информационно-тактильный стенд				
	Подписание акта выполненных работ		25.05.2023	24.04.2023		Акт выполненных работ подписан				
	оплата по контракту		09.06.2023	27.04.2023		Работы оплачены				
	3.Приобретение и установка мнемосхемы						35,00	35,00	35,00	35,00
	запрос коммерческих предложений;		27.02.2023	16.01.2023						
	заключение договора;		28.02.2023	28.03.2023		Заключен договор № 11/23П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» .				
	выполнение работ по договору;		22.05.2023			Получена и установленв мнемосхема в здании				
	подписание акта выполненных работ;		25.05.2023	24.04.2023		Акт выполненных работ подписан				
	оплата по договору		09.06.2023	28.03.2023		Работы оплачены				
	4. Установка пандуса на эвакуационном выходе						490,00	490,00	143,70	479,00
	запрос коммерческих предложений;		31.01.2023	16.04.2023		Получены 3 коммерческие предложения				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение договора на выполнение работ;		04.07.2023	06.04.23		Заключен договор поставки № 12/23П от 06.04.23 г.				
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);		27.07.2023	26.06.2023		Акт выполненных работ подписан				
	оплата по договору		11.08.2023	20.04.2023		Оплачен авансовый платеж			143,70	
7.	Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект: филиал Дворец культуры «Дружба» (ул. Русская, 10	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО О.З. Геладзе								
	Реконструкция туалетной комнаты для маломобильных групп населения						450,00	450,00	28,00	351,53
	запрос коммерческих предложений на разработку ПСД		28.02.2023	28.02.2023						
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации			24.03.2023		Заключен ООО НИИЦ «Импульс-ДВ» Договор №05ПД-23			28,00	28,00
	выполнение работ по			17.05.2023		Работы выполнены				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	договору (в том числе приемка выполненных работ);									
	оплата по договору					Работы оплачены				
	запрос коммерческих предложений;		28.02.2023							
	заключение договора на выполнение работ;		02.08.2023	03.07.2023		Заключен договор № 6 с ООО «Деребас»				323,530
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);		29.08.2023							
	оплата по договору		11.09.2023							
	2.Приобретение мобильного подъемника, реконструкция входной группы в зрительный зал						460,00	460,00	203,40	203,40
	запрос коммерческих предложений;		25.02.2023	29.03.2023		Получено 5 коммерческих предложений на приобретение подъемника				
	заключение договора на выполнение работ;		28.02.2023	24.04.2023		заключен контракт на поставку мобильного подъемника № 4 с ООО «ВИРА»			118,60	118,60

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);		28.08.2023	11.05.2023		Подъемник доставлен				
	оплата по договору		11.09.2023	19.05.2023		Оплата по договору			118,60	
	Разработка сметной документации на реконструкцию входной группы			30.03.2023		ООО НИИЦ «Импульс-ДВ» Договор №06 ПД-23 от 30.03.23 г.			8,00	8,00
	выполнение работ по договору			05.04.2023		Получена сметная документация				
	заключение договора на выполнение работ по реконструкции входной группы в зрительный зал			20.04.2024		ООО «Бастион» договор № 70 от 26.04.2023 г.			76,80	76,80
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);			24.05.2023		подписаны закрывающие документы КС				
	оплата по договору			07.06.2023		Счет оплачен				
8.	Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка» Уссурийского городского округа									
	Приобретение установка системы информационной индукционной	Ерохина Ирина Георгиевна директор МАУ «Плавательный					208,39	208,39	208,39	208,39

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	системы для слабослышащих	бассейн «Чайка»								
	Разработка технического задания		31.01.2023	31.01.2023		Техническое задание разработано				
	Сбор коммерческих предложений		15.02.2023	15.02.2023		Собрано три коммерческих предложения				
	Расчет начальной максимальной цены договора		28.02.2023	28.02.2023		Рассчитана начальная максимальная цена				
	Заключение договора на поставку индукционной системы		10.03.2023	29.03.2023		Договор от 29.03.2023г. с ИП Елизаров А.П.)	208,39	208,39	208,39	208,39
	Поставка индукционной системы		30.05.2023	14.06.2023		Индукционная система поставлена				
	Приемка результата оказанной услуги		25.08.2023	14.06.2023		Индукционная система поставлена				
	Оплата договора на поставку		30.03.2023							
9.	Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16» г. Уссурийск									
	Проведение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса	Директор МБОУ СОШ № 16 г.Уссурийск					722,00	722,00	685,10	685,10
	запрос коммерческих предложений;		22.05.2023							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключение договора;		31.05.2023	13.02.2023		Заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса от 13.02.2023 с ИП «Новиков Денис Владимирович»			190,34	439,54
	выполнение работ по договору;		31.07.2023			Работы выполнены не в полном объеме, контакт расторгнут				
	подписание акта выполненных работ;		04.08.2023	21.06.2023		Приемка выполненных работ				
	оплата по договору		07.09.2023	30.06.2023		Работы оплачены			190,34	
	заключение договора			17.05.2023		Заключен договор на дополнительные работы с ИП «Новиков Денис Владимирович»				494,76
	выполнение работ по договору;			09.06.2023		Работы выполнены				
	подписание акта выполненных работ			15.06.2023		Приемка выполненных работ. Подписание Акта выполненных работ				
	оплата по договору			30.06.2023		Работы оплачены			494,76	
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»										
1.	Титрование выпусков новостей на местном телеканале,	начальник отдела пресс-службы					400,00	400,00	00,00	360,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выходящих в прямом эфире	администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко								
	Разработка технического задания к муниципальному контракту об оказании информационных услуг, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта		20.12.2022	20.12.2021						
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке		14.11.2022							
	Проведение электронного аукциона		16.11.2022							
	Заключение муниципального контракта с победителем		30.11.2022	28.11.2022		Заключен муниципальный контракт с МУП «Телемикс» УГО № 0120300006522000289 от 28.11.2022				360,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Контроль за исполнением контракта	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	30.11.2023	30.11.2023						
	Приемка результата оказанной услуги		05.12.2023							
	Оплата контракта		20.12.2023							