

Отчет о ходе реализации

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2018 год за 9 месяцев 2018год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС)					Освоение средства предприятия: Всего: 174197,475 тыс. руб. Факт- 696,06 тыс. руб.	
1. 2	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной N 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	1. Исполнение проектной документации.	Е.В.Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 30.03.2018	30.03.18	выполнено	
		2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.		10.01.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		3. Экспертиза проектной документации.		02.04.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		4. Получение разрешения на строительство (реконструкция).		02.04.2018- 29.06.2018	09.08.2018	выполнено	В связи с внесением изменений в инвестиционную программу

		5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования		02.04.2018-29.06.2018	15.09.2018	выполнено	УМУПТС
		6. Заключение договоров.		02.04.2018-29.06.2018	25.09.2018	выполнено	
		7. Выполнение работ по строительству и реконструкции		02.07.2018-20.12.2018			
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»							
6	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):					Средства предприятия: Всего: 3432,64 из них:	.
6.1	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора) на очистных сооружениях водопровода и канализации г. Уссурийска	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.04.2018-01.05.2018	13.04.2018г	Средства предприятия: Всего: 506,03тыс. руб. Факт- 249,47 тыс. руб.	Контракт №052030000081800 0050-0353106-01 от 24.04.2018г. Поставка электрических товаров.

		2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал».	01.07.2018-20.12.2018			
6.2	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации.	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийск. 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.06.2018-01.07.2018 01.07.2018 20.12.2018	04.09.2018г. 4 квартал 2018г.	Средства предприятия: Всего: 947,750 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб.	Контракт №052030000081800 0130 от 18.09.2018г. Приобретение насосного оборудования. Установка насоса будет в 4 квартале.
6.3	Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов.	1.Выполнение работ (замена теплотрассы на трубы ППУ) предприятием самостоятельно.	П.В. Медведь, начальник участка (№1) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.07.2018 20.12.2018	Август 2018г.	Средства предприятия: Всего: 1978,86 тыс. руб. Факт- 364,84 тыс. руб.	Всего 364,84 тыс. руб. в т.ч. 208,77 тыс. руб. затраты труда рабочих; 156,07 тыс. руб..- эксплуатация машин.
		2.Проведение аукциона на определение		01.06.2018-	10.09.2018г		Контракт №052030000081800

		подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).		01.07.2018			0133-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон будет в 4 квартале
		3. Выполнение работ подрядчиком.		01.07.2018-20.12.2018	4 квартал 2018г		
		4. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.06.2018-01.07.2018	10.09.2018г		Контракт № 05203000008180001 33-0353106-02 от 24.09.2018г. Изготовление и установка окон из ПВХ профиля. Установка окон будет в 4 квартале.
		5. Выполнение работ подрядчиком.		01.07.2018 20.12.2018	4 квартал 2018г.		
7	Мероприятия Уссурийского муниципального предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):					Средства предприятия: Всего: 114288,612 из них:	
7.3	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС.	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и сопутствующих материалов.	С.В. Ворожбит начальник тепловой инспекции УМУПТС	10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 1396,265 тыс. руб. Факт- 164,87 тыс.	

						руб.	
		2. Заключение договоров поставки.		10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено	
		3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС.		02.04.2018-20.12.2018			
7.4	Установка энергоэффективных котлов.	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 2217,315 тыс. руб. Факт- 5468,67 тыс. руб.	
		2. Заключение договоров поставки.		02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС.		02.07.2018-28.09.2018			
7.6	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс».	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 36000,00 тыс. руб. Факт- 41777,65 тыс. руб.	
		2. Заключение договоров поставки		02.04.2018	29.06.2018	выполнено	

				29.06.2018			
		3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами УМУПТС.		02.07.2018-28.09.2018	28.09.2018	выполнено	
7.7	Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 2517,776 тыс. руб. Факт- 1348,78 тыс. руб.	В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС
		2. Заключение договоров поставки.		02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС.		01.10.2018-20.12.2018			
7.8	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников).	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов.	С.Н. Лобачев, гл. энергетик УМУПТС	10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 150,0 тыс. руб. Факт- 128,592 тыс. руб.	
		2. Заключение договоров поставки		10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено	
		3. Замена ламп на объектах собственными		10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	Выполнено	

		силами УМУПТС.		02.04.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
				02.07.2018- 28.09.2018	28.09.2018	выполнено	
				01.10.2018- 20.12.2018			
7. 15	Переключение нагрузки котельной N 65 на котельную N 5 со строительством тепловой сети и ЦТП.	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 24115,802 тыс. руб. Факт- 25181,542 тыс. руб.	
7. 16	Подключение жилого дома N 98 по ул. Пионерская в с. Новоникольск к тепловым сетям котельной N 67	1. Исполнение проектной документации.	Е. В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	02.07.2018- 28.09.2018		Средства предприятия: Всего: 1554,602 тыс. руб. Факт- 68,26 тыс. руб.	
		2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.		02.07.2018- 28.09.2018			
		3. Экспертиза проектной документации.		02.07.2018- 28.09.2018			
		4. Получение разрешения на строительство		02.07.2018- 28.09.2018			
		5. Проведение конкурсных процедур на приобретение		02.07.2018- 28.09.2018			

		материалов, оборудования					
		6. Заключение договоров		02.07.2018- 28.09.2018			
		7. Выполнение работ по строительству		02.07.2018- 28.09.2018			
7. 17	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения котельной ООО "ДПК" на котельную N 3.	1. Завершение работ по строительству	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 30.03.2018	30.03.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 1500,00 тыс. руб. Факт- 2066,17 тыс. руб.	
		1. Завершение работ по строительству		02.04.2018- 20.12.2018			
7. 18	Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО "Уссурремтехснаб".	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 1000,00 тыс. руб. Факт- 681,810 тыс. руб.	
		2. Ввод объекта в эксплуатацию		02.07.2018 20.12.2018			
7. 19	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы N 22 до	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер	10.01.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия:	

	ул. Володарского, 54		УМУПТС			Всего: 1500,00 тыс. руб. Факт- 259,36 тыс. руб.	
		2. Ввод объекта в эксплуатацию		02.07.2018 20.12.2018			
7. 21	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 42336,852 тыс. руб. Факт- 37294,95 тыс. руб.	
		2. Ввод объекта в эксплуатацию.		02.07.2018 20.12.2018			
9	Диагностирование подземных газовых сетей ГРУ N 507 по ул. Промышленная, 5А, 5Б, 5В; ГРУ N 443 по ул. Владивостокское шоссе, 18, 24, 24Б, 24В; ГРУ N 330 по ул. Воровского, 149; ГРУ N 339 по ул. Владивостокское шоссе, д. д. 67, 69; ул. Стаханова, 18, Крылова, 41 в городе Уссурийске.	1. Разработка технического задания на диагностирование подземных газовых сетей. 2. Диагностирование подземных газовых сетей.	О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества.	30.04.2018 29.06.2018 г.	15.03.2018 10.09.2018 г	Местный бюджет: 500,00 тыс. руб. Факт- 495,12 тыс. руб. выполнено выполнено	Невозможность обоснования НМЦК (отсутствие ответов)

							на запросы о стоимости работ).
11	Демонтаж газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: ул. Карбышева, 21; ул. Мельничная, 1; пр-т Блюхера, 1б; пр-т Блюхера, 1в; ул. Хмельницкого, 5.	1. Демонтаж ГРУ. 2. Размещение в ЕИС извещения и документов закупки. 3. Заключение контракта.	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июнь 2018 г.		Местный бюджет: 1505,5 тыс. руб. Факт- 0,00	Заключен контракт с ООО "Элит" № 356/68 срок исполнения 70 календарных дней.
Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)		Оценка исполнения на дату отчета, (%)		Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 293 924,23		116 246,14		39,5%		293 048,36	99,7%
местный – 2005,5		495,12		24,7%		977,59	48,7%
средства предприятия -291 918,73		115 751,024		39,7%		292 070,77	100,1%
Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ							
Наименование, дата нормативного правового акта				Кратко содержание внесенных изменений			
1995-НПА от 17.08.2018г.							
Пояснительная записка							