

Приложение N 7
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского
городского округа

**МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)**

Наименование муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2023 годы

Отчетный период за 9 месяцев 2020

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы										
x	x	x	x	x	x	x				
1	Строительство объекта «Котельная по адресу ориентира:	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Акт ввода объекта в эксплуатацию	89096,175	89096,175	69019,201	89096,175

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приморский край, г.Уссурийск, ул.Арсеньева, 19а (1,2 этап)									
	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению	Шемчук Е.В.	20.11.2020	20.11.2020	20.11.2020		0	0	0	0
1.1	Ввод объекта в эксплуатацию	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
1.2	Оплата выполненных работ	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	x	x	x	x	x
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заклучено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: г.Уссурийск, пер.Мурзинцева	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Акт ввода объекта в эксплуатацию	16949,03	16949,03	10387,949	16949,03
2.1.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению	Шемчук Е.В.	21.11.2020	21.11.2020	21.11.2020		0	0	0	0
2.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
2.3.	Оплата выполненных работ	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактич еская	Ожидает мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
3.	Реконструкция объекта «Котельной № 5 по ул.Коммунальная 86/1 в г.Уссурийск»	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020	Формы выполнения работ КС-2, КС-3	140194,404	140194,404	524,277	140194,404
3.1.	Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочны х работ по соглашению	Шемчук Е.В.	29.11.2020	29.11.20 20	29.11.2 020		0	0	0	0
3.2.	Оплата выполненных работ	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
отсутствуют										
4.	Разработка ПСД по строительству газовой котельной по ул.Раковская	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	11000,00	11000,00	0	11000,00
4.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	Юрлосова Е.А.	01.10.2020	01.10.2020	01.10.2020		0	0	0	0
4.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	Юрлосова Е.А.	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020		0	0	0	0
4.3.	Оплата выполненных работ	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, в апреле планируется заключить соглашение на выполнение работ с АО «УПТС»										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
отсутствуют										
5.	Разработка ПСД по реконструкции (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап)	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	5700,00	5700,00	0	5700,00
5.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	Юрлосова Е.А.	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020		0	0	0	0
5.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	Юрлосова Е.А.	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020		0	0	0	0
5.3.	Оплата выполненных работ	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной										

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено, отклонение по объемам финансирования т.к. денежные средства планируется направить на выполнение других мероприятий, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
6.	Разработка ПСД по строительству сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс	Сагайдак Т.И., Юрлосова Е.А	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	9472,835	9472,835	0,0	9472,835
6.1.	28.08.2019 года заключен контракт №263/91 с АО «УПТС» на выполнение проектных работ		20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020		0	0	0	0
6.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного		10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактич еская	Ожидае мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заклучения									
6.3.	Оплата выполненных работ		01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено. Образовалась экономия средств, другие средства будут перераспределена на другие объекты, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
7	Разработка ПСД по объекту «ЦТП №3 по адресу г.Уссурийск, ул.Владивостокское шоссе, 1156/1	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	11.08.20 20	01.12.2 020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	2727,756	2727,756	2727,756	2727,756
7.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	Юрлосова Е.А.	20.10.2020	11.07.20 20	20.10.2 020		0	0	0	0
7.2.	Прохождение государственной	Юрлосова Е.А.	10.11.2020	05.08.20	10.11.2		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экспертизы и получение положительного заключения			20	020					
7.3.	Оплата выполненных работ	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	11.08.2020	01.12.2020		2727,756	2727,756	2727,756	2727,756
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено. Образовалась экономия средств, другие средства будут перераспределены на другие объекты, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
8	Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс	Сагайдак Т.И.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Акт ввода объекта в эксплуатацию	90721,901	90721,901	26289,075	90721,901
8.1	Подготовка технического		21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактич еская	Ожидае мая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	задания на выполнения работ по строительству объекта			20	020					
8.2.	Размещение закупки в плане- графике		30.05.2020	30.05.20 20	30.05.2 020		0	0	0	0
8.3.	Проведение аукциона по строительству объекта, в том числе заключение контракта		03.07.2020	03.07.20 20	03.07.2 020		0	0	0	0
8.4.	Выполнение строительных работ		01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020		0	0	0	0
8.5.	Получение ввода объекта в эксплуатацию		01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020		0	0	0	0
8.6.	Оплата выполненных работ		01.12.2020	01.12.20 20	01.12.2 020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Отклонения по срокам не выявлено. Согласно полученному положительному заключению госэкспертизы ПК, сумма строительства объекта увеличилась. Необходимо выполнить перераспределение средств, но за рамки доведенных лимитов не выходим										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
9.	Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс	Сагайдак Т.И.	01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	5912,00	5912,00	5912,00	5912,00
9.1.	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы Приморского		01.05.2020	01.05.2020	01.05.2020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	края									
9.2.	Оплата выполненных работ		01.06.2020	01.06.2020	01.06.2020		5912,00	5912,00	5912,00	5912,00
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Данное мероприятия выполняться в рамках муниципальной программы не будет										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
10	Строительство объекта «Бойлерная № 3 по адресу г.Уссурийск, ул.Владивостокское шоссе, 1156/1»	Шемчук Е.В.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	22266,218	22266,218	0	22266,218
10.1.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению		27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.2.	Ввод объекта в эксплуатацию		28.11.2020	28.11.2020	28.11.2020		0	0	0	0
10.3.	Оплата выполненных работ		01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Данное мероприятия выполняться в рамках муниципальной программы не будет										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
11.	Разработка ПСД по строительству объекта «Тепловая сеть по ул.Раковская»	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	8500,00	8500,00	0,0	8500,00
11.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	Юрлосова Е.А.	20.10.2020	20.10.2020	20.10.2020		0	0	0	0
11.2.	Прохождение государственной экспертизы и	Юрлосова Е.А.	10.11.2020	10.11.2020	10.11.2020		0	0	0	0

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получение положительного заключения									
11.3.	Оплата выполненных работ	Юрлосова Е.А.	01.12.2020	01.12.2020	01.12.2020		0	0	0	0
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Данное мероприятия выполняться в рамках муниципальной программы не будет										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										
12.	Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс	Сагайдак Т.И.	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020	Акт ввода объекта в эксплуатацию	10490,799	10490,799	2188,642	10490,799
12.1.	Получение ввода объекта в эксплуатацию	Сагайдак Т.И.	25.10.2020	25.10.2020	25.10.2020					

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.2.	Оплата выполненных работ	Сагайдак Т.И.	17.11.2020	17.11.2020	17.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
Данное мероприятия выполняться в рамках муниципальной программы не будет										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
отсутствуют										

(1) При невыполнении сроков мероприятий и контрольных событий, объемов финансирования мероприятий приводится краткое описание причин.

(2) В рамках мер по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.