

Отчет о ходе реализации

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы 1 квартал 2019 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	10	Строительство сетей газоснабжения. I этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс	Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ», Ильясова И.С. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2019 – 01.06.2019	01.06.2019	Не исполнено, освоено 35566,312 тыс. рублей	23.04.2018 заключен контракт № 57/29 на строительство сетей газораспределения 7 пусковой комплекс. 21.05.2018 заключен контракт № 100/37 по осуществлению строительного контроля по строительству объекта 7 пусковой комплекс. 29.05.2018 заключен договор № 286 на выполнение работ по авторскому надзору по строительству объекта 7 пусковой комплекс. В июле 2018 года ООО «ВекторСтрой» приступил к работе. Чрезвычайная ситуация в Уссурийском городском округе вызвала приостановку работ, так как объект строительства находился в зоне подтопления. В связи с этим срок выполнения работ - июнь 2019 года
2.	3	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 в г. Уссурийске	Завершение работ по реконструкции (перевод на природный газ) котельной. Ввод объекта в эксплуатацию	УМУПТС	01.01.2019- 30.04.2019	30.04.2019	Не исполнено.	Ввод объекта в эксплуатацию планируется получить до 30.04.2019 года. Денежные средства предназначенные для реализации данного мероприятия в размере 3191,189 тыс. рублей планируется направить на мероприятие Разработка ПСД по строительству новой котельной по адресу:

								ул. Арсеньева, 19а, закрытие мазутных котельных № 3, 25
3.	11	Разработка ПСД по строительству сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс	Разработка ПСД	МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2019- 31.12.2019	31.12.2019	Не исполнено	Вносятся изменения в МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа», в части выделенных дополнительно средств из краевого бюджета
4.	12	Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределение. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс	Выполнение корректировки ПСД по строительству объекта	МКУ «СЕЗЗ»	31.03.2018- 15.12.2018	31.12.2019	Не исполнено	20.03.2019 года заключен контракт № 60/13 на выполнение работ между МКУ «СЕЗЗ» и АО «Гипрониигаз» Новосибирский филиал на сумму 5912,00 тыс.рублей

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 82919,876	35566,311	42,89	1/5912,00	42,89
федеральный- 0	0	0	0	0
краевой – 64000,00	28453,049	44,46	1/5864,70	44,46
местный – 18919,876	7113,262	37,6	1/47,296	37,6
Внебюджетные – 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
07.02.2019 №287-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29.01.2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы	В связи с уточнением бюджетных ассигнований и мероприятий на 2018-2020 годы

Пояснительная записка