

Отчет о ходе реализации

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы за 9 месяцев 2019 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	17	Строительство сетей газоснабжения. 1 этап, 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс	выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап. 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс», выполнение благоустройства в том числе асфальтирование и ввод объекта в эксплуатацию	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ», Илясова И.С. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2019 – 01.12.2019	01.12.2019	Не исполнено, освоено 57 858 782,87 рублей	23.04.2018 заключен контракт № 57/29 на строительство сетей газораспределения 7 пусковой комплекс. 21.05.2018 заключен контракт № 100/37 по осуществлению строительного контроля по строительству объекта 7 пусковой комплекс. 29.05.2018 заключен договор № 286 на выполнение работ по авторскому надзору по строительству объекта 7 пусковой комплекс. В июле 2018 года ООО «ВекторСтрой» приступил к работе. Графиком выполнения строительно-монтажных работ к контракту предусмотрено их окончание в декабре 2018 года. Чрезвычайная ситуация в Уссурийском городском округе вызвала приостановку работ, так как объект строительства находился в зоне подтопления. В связи с этим срок выполнения работ - декабрь 2019 года
2.	10	Разработка ПСД по строительству котельной по адресу: ул.Арсеньева, 19 а, закрытие мазутных котельных № 3, 25	Выполнение проектно-сметной документации и изыскательских работ; Получение положительного заключения государственной	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (далее – УМУПТС)	14.06.2019- 10.10.2019	08.10.2019	Выполнено. Получено положительное заключение государственной экспертизы Приморского края	14.06.2019 года заключено соглашение с УМУПТС на выполнение работ. Работы выполнены. Получено положительное заключение государственной

			экспертизы Приморского края					экспертизы Приморского края
3.	11	Строительство котельной по адресу: ул.Арсеньева, 19 а, закрытие мазутных котельных № 3, 25	30.09.2019 года заключено соглашение с УМУПТС. Срок выполнения 20.12.2019.	УМУПТС	30.09.2019-20.12.2019	20.12.2019	Не выполнено, в работе	30.09.2019 года заключено соглашение с УМУПТС. Срок выполнения 20.12.2019.
4.	12	Разработка ПСД по строительству газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: г.Уссурийск, пер. Мурзинцева	24.06.2019 заключено соглашение № 2 с УМУПТС. Срок выполнения 01.12.2019	УМУПТС	24.06.2019-01.12.2019	01.12.2019	Не выполнено, в работе	24.06.2019 заключено соглашение № 2 с УМУПТС. Срок выполнения 01.12.2019
5.	14	Корректировка схемы газоснабжения и газификации Уссурийского городского округа		МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2019-25.12.2019	25.12.2019	Не выполнено, в работе	Не выполнено, в работе
6.	15.	Разработка ПСД по реконструкции (переводу на природный газ) котельной № 5 в г.Уссурийске	30.09.2019 заключено соглашение № 4 с УМУПТС. Срок выполнения 20.12.2019	УМУПТС	30.09.2019-20.12.2019	20.12.2019	Не выполнено, в работе	30.09.2019 заключено соглашение № 4 с УМУПТС. 16.10.2019 документы планируется сдать на государственную экспертизу ПК. Срок выполнения работ 20.12.2019.
7.	19.	Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс	20.03.2019 года заключен контракт между МКУ «СЕЗЗ» и ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ	МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2019-01.12.2019	01.12.2019	Не выполнено, в работе	20.03.2019 года заключен контракт между МКУ «СЕЗЗ» и ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ на сумму 5912,00 тыс.рублей. Срок выполнения работ 240 календарных дней, т.е. ноябрь 2019 года.

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 100252,78399	57858,782	57,71	100252,78399	57,71
федеральный- 0	0	0	0	0
краевой – 81332,90784	45991,818	56,55	81332,90784	56,55
местный – 18919,87615	11866,963	62,77	18919,87615	62,77
Внебюджетные – 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
07.02.2019 года № 287-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы»	В связи с уточнением бюджетных ассигнований и мероприятий на 2018-2020 год
06.06.2019 года № 1278-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы»	В связи с уточнением бюджетных ассигнований и мероприятий на 2019-2020 год
20.09.2019 № 2233-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы»	В связи с уточнением бюджетных ассигнований и мероприятий на 2019-2020 год
Пояснительная записка	