



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2018

№ 278

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673 - НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895 - НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673 – НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы

018087

администрации по вопросам жизнеобеспечения (Гаврилов) Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы, несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Павлюк) совместно с участниками Программы - муниципальным унитарным предприятием «Уссурийск – Водоканал» (Мутовин), Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей (Панченко) и соисполнителями Программы – управлением имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа (Чеботкова), муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика – застройщика» (Галицкий).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Соисполнители и участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

3. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 21.08.2018 № 218

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования»						
1.	1.	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС)		Средства предприятия: всего: 174197,475		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
2.		Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	<p>1. Исполнение проектной документации.</p> <p>2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.</p> <p>3. Экспертиза проектной документации.</p> <p>4. Получение разрешения на строительство (реконструкция).</p> <p>5. Проведение конкурсных процедур</p>	Средства предприятия: 174197,475	10.01.2018-30.03.2018 10.01.2018-29.06.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.04.2018-29.06.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			на приобретение материалов, оборудования. 6. Заключение договоров. 7. Выполнение работ по строительству и реконструкции.		29.06.2018 02.07.2018- 20.12.2018	
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятий жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»						
3.	6.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП		Средства предприятия: всего: 3432,64 из них:		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
4.	6.1.	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора) на очистных сооружениях водопровода и канализации г. Уссурийска.	Средства предприятия: 506,03	01.04.2018-01.05.2018	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Д.В. Прокошев, главный

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	6.2.	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	2. Выполнение работ предприятием самостоятельно. 1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийск.	Средства предприятия: 947,750	01.07.2018-20.12.2018 01.06.2018-01.07.2018.	энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал». Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»
			2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.		01.07.2018-20.12.2018	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
6.	6.3.	<p>Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования.</p> <p>Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов</p>	<p>1.Выполнение работ (замена теплотрассы на трубы ППУ) предприятием самостоятельно.</p> <p>2.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).</p> <p>3. Выполнение работ подрядчиком.</p> <p>4. Проведение аукциона</p>	<p>Средства предприятия: 1978,86</p>	<p>01.07.2018-20.12.2018</p> <p>01.06.2018-01.07.2018</p>	<p>П.В. Медведь, начальник участка (№1) МУП «Уссурийск-Водоканал»</p> <p>Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения)</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).		01.07.2018	каналizations) МУП «Уссурийск-Водоканал»
7.	7.	Мероприятия Уссурийского муниципального предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС)	5. Выполнение работ подрядчиком.	Средства предприятия: всего: 114288,612 из них:	01.07.2018-20.12.2018	
8.	7.3.	Установка приборов учета выработки	1. Проведение конкурсных процедур	Средства предприятия:	10.01.2018-30.03.2018	С.В. Ворожбит, начальник

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		тепловой энергии на котельных УМУПТС	на поставку оборудования и сопутствующих материалов. 2. Заключение договоров поставки. 3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС.	1396,265	10.01.2018-30.03.2018 02.04.2018-20.12.2018	тепловой инспекции УМУПТС
9.	7.4.	Установка энергоэффективных котлов	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. 2. Заключение договоров поставки.	Средства предприятия: 2217,315	02.04.2018-29.06.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.07.2018-	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10.	7.6.	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС. 1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции. 2. Заключение договоров поставки. 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами УМУПТС.	Средства предприятия: 36000,00	28.09.2018 01.10.2018-20.12.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.07.2018-28.09.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
11.	7.7.	Использование телекоммуникационных систем централизованного	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.	Средства предприятия: 2517,776	02.04.2018-29.06.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		технологического управления системами теплоснабжения	2. Заключение договоров поставки. 3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС.		02.04.2018-29.06.2018 01.10.2018-20.12.2018	
12.	7.8.	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергоберегающие (при необходимости замена светильников)	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. 2. Заключение договоров поставки. 3. Замена ламп на объектах собственными силами УМУПТС.	Средства предприятия: 150,0	10.01.2018-30.03.2018 10.01.2018-30.03.2018 10.01.2018-30.03.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.07.2018-	С.И. Лобачев, гл. энергетик УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
13.	7.15	Переключение нагрузки котельной № 65 на котельную № 5 со строительством тепловой сети и ЦТП	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию.	Средства предприятия: 24115,802	10.01.2018-20.12.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
14.	7.16	Подключение жилого дома № 98 по ул. Пионерская в с. Новоникольск к тепловым сетям котельной № 67	1. Исполнение проектной документации. 2. Работа по заключению договоров аренды (сервитуты) на земельный участок. 3. Экспертиза проектной	Средства предприятия: 1554,602	02.07.2018-28.09.2018 02.07.2018-28.09.2018	Е. В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>документации.</p> <p>4. Получение разрешения на строительство.</p> <p>5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования.</p> <p>6. Заключение договоров.</p> <p>7. Выполнение работ по строительству.</p>		<p>28.09.2018</p> <p>02.07.2018-28.09.2018</p> <p>02.07.2018-28.09.2018</p> <p>02.07.2018-28.09.2018</p>	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
15.	7.17	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения котельной ООО «ДПК» на котельную № 3	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию.	Средства предприятия: 1500,00	10.01.2018-30.03.2018 02.04.2018-20.12.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
16.	7.18	Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО «Уссуремтехснаб»	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию.	Средства предприятия: 1000,00	10.01.2018-29.06.2018 02.07.2018-20.12.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
17.	7.19	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до ул. Володарского, 54	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию.	Средства предприятия: 1500,00	10.01.2018-29.06.2018 02.07.2018-20.12.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
18.	7.21	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию.	Средства предприятия: 42336,852	10.01.2018-29.06.2018 02.07.2018 20.12.2018	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
19.	9.	Диагностирование подземных газовых сетей ГРУ № 507 по ул. Промышленная, 5А, 5Б, 5В; ГРУ №443 по ул. Владивостокское шоссе, 18, 24, 24Б, 24В; ГРУ № 330 по ул. Воровского, 149; ГРУ № 339 по ул. Владивостокское шоссе, д. 67, д. 69; ул. Стаханова, 18, Крылова, 41 в городе Уссурийске	1. Разработка технического задания на диагностирование подземных газовых сетей. 2. Диагностирование подземных газовых сетей.	Местный бюджет: 500,00 18,00 482,00	30.04.2018 29.06.2018	О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
20.	11.	Демонтаж газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: ул. Карбышева, 21; ул. Мельничная, 1; пр-т Блюхера, 1б; пр-т Блюхера, 1в; ул. Хмельницкого, 5	1. Демонтаж ГРУ. 2. Размещение в ЕИС извещения и документов закупки. 3. Заключение контракта.	Местный бюджет: 1505,5	Июль 2018 г.	Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»
21.		Итого по Программе		293924,227		
22.		т.ч. средства местного бюджета		2005,5		
23.		средства предприятия		291918,727		