

Отчет о ходе строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, приобретения) объектов капитального строительства, в рамках реализации МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы»
за I полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), местонахождение, источник финансирования	Наименование муниципальной программы, реквизиты нормативно правового акта, утвердившего программу, изменения в программу	Лимит бюджетных ассигнований на 2017 год (тыс.руб.)	Профинансировано с начала года (тыс.руб.)	Фактически освоено с начала года (тыс.руб.)	Перечень выполненных мероприятий по освоению бюджетных средств	Примечание (указать причины изменения объема бюджетных ассигнований, не освоения бюджетных средств)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего	МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы» от 08.04.2013 года №1289-НПА, изменения от 09.06.2017 № 1801-НПА	187061,746	800,842	800,842		Постановлением администрации Приморского края 31.03.2017 года №103-па выделено из краевого бюджета Уссурийскому городскому округу 121761,746 тыс.руб.
	местный бюджет		65300,00	0	0		
	краевой бюджет		121761,746	800,842	800,842		
1.	Строительство сетей газоснабжения, I этап, I и II очередь строительства		163982,139	0	0	26.11.2014 года заключен контракт № 90/90 по строительству объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I	
	в том числе						
	местный бюджет		47907,566	0	0		

	краевой бюджет		116074,573	0	0	этап. 1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс».	
2.	<p>Подготовка технического задания по строительству сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап;</p> <p>подготовка технического задания по выполнению проектных работ по переводу котельных на газ; выполнение работ по авторскому надзору и строительному контролю на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, 1 этап»;</p> <p>выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения объектов газоснабжения Уссурийского городского округа;</p> <p>выполнение работ по пересчету смет в текущих ценах по объекту газоснабжение;</p> <p>экспертиза достоверности сметной стоимости работ по объекту газоснабжение;</p> <p>выполнение работ по корректировке проектно-сметной и рабочей документации по объекту газоснабжения Уссурийского городского округа. 1 этап. 1 и 2 очередь строительства</p>		5019,871	0	0	<p>30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму 1211,14 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 811,462 тыс.руб. Остаток на 2017 год – 399,68 тыс.руб.</p> <p>25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора 1 пусковой комплекс на сумму 1323,88 тыс.рублей. Выполнено на сумму 667,685 тыс. рубля. Остаток на 2017 год – 656,19 тыс.руб.</p> <p>Заключен контракт на сумму 3964,00 тыс.рублей по объекту «Газоснабжение Уссурийского городского округа. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс. Корректировка» (гипрониигаз). Срок выполнения 210 календарных дней - июль 2017 года.</p>	
	в том числе						

	местный бюджет		5019,871	0	0		
	краевой бюджет		0	0	0		
3.	Выполнение проектных работ (с экспертизой) по модернизации (переводу) мазутных котельных на газ (№ 13, 24, 27, 40, 65, 66)		16300,00	0	0	27.03.2015 года заключен контракт № 26/10 с «ИТ-Синтез» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 13 на использование газа	
	в том числе						
	местный бюджет		11414,363	0	0	08.05.2015 года заключен контракт № 55/29 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 40 на использование газа.	
	краевой бюджет		4886,330	0	0	08.05.2015 года заключен контракт № 54/28 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 66 на использование газа. 24.08.2015 года заключен контракт № 125/86 с ООО «АСК-МГТ» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 27 на использование газа. 31.08.2015 года заключен контракт № 133/91 с ООО «Силур» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 24 на использование газа. 16.10.2015 года заключен контракт № 146/105 с ООО «Старвей» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 65 на использование газа.	
4.	Выполнение работ по межеванию и постановке на		958,2	0	0	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие	

	кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап					механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов на сумму 958,2 тыс. рублей. Выполнение работ август 2017 года	
	в том числе						
	местный бюджет		958,2	0	0		
	краевой бюджет		0	0	0		
5.	Выполнение проектных работ (с экспертизой) для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап; корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап, 1 и 2 очередь строительства (с экспертизой)		800,842	800,842	800,842	Заключен контракт №2663/62 от 03.11.2016 на сумму 10010,535 подрядчик ОАО «Гипрониигаз» на выполнении работ по корректировке 1 пускового комплекса. Оплата краевого бюджета – 7207,585 тыс.руб. 800,843 тыс.руб. доплата края после получения положительного заключения гос.экспертизы ПК. Заключение получено 01.03.2017 года. Долг из краевого бюджета оплачен в полном объеме	
	в том числе						
	местный бюджет		0	0	0		
	краевой бюджет		800,842	800,842	800,842		