

Отчет о ходе реализации

МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 2016 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	1	Строительство сетей газоснабжения, I этап, I и II очередь строительства	Заключен м/к № 90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ»	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016 – 31.10.2016	01.01.2016 – 31.12.2016	Выполнено работ за период 2015-2016 года на сумму 179112,419 тыс.рублей	Заключен м/к №90/90 от 26.11.2014 года между ОАО «Хабаровсккрайгаз» и МКУ «СЕЗЗ» срок выполнения работ по контракту октябрь 2016 года. Подрядчик продлил в управлении градостроительства разрешение на строительство до 10 июня 2017 года
2.	2	Подготовка технического задания по строительству сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, I этап; подготовка технического задания по выполнению проектных работ по переводу котельных на газ; выполнение работ по авторскому надзору и строительному контролю на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, I этап»; выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения объектов газоснабжения Уссурийского городского	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля.	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2016-31.10.2016	01.01.2016-31.12.2016	30.12.2015 заключен контракт с ООО «ВостокАвтоГаз» на выполнение работ по осуществлению строительного контроля на сумму 1211,14 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 811,462 тыс.руб.	В работе
			25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	25.01.2016-31.10.2016	25.01.2016-31.12.2016	25.01.2016 заключен контракт с ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по осуществлению авторского надзора I пусковой комплекс на сумму 1323,88 тыс.рублей. Выполнено на сумму 667,685 тыс. руб.	В работе
			корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение Уссурийского городского округа I	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	июль 2017	июль 2017	Выполнение мероприятий на сумму 3964,00 тыс.рублей	Заключен контракт по объекту «Газоснабжение Уссурийского городского округа. I этап. 2 очередь строительства. 7

		округа; выполнение работ по пересчету смет в текущих ценах по объекту газоснабжение; экспертиза достоверности сметной стоимости работ по объекту газоснабжение; выполнение работ по корректировке проектно-сметной и рабочей документации по объекту газоснабжения Уссурийского городского округа. 1 этап. 1 и 2 очередь строительства	этап, 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс (с экспертизой)					пусковой комплекс. Корректировка» (гипрониигаз) на сумму 3964,00 тыс. руб. Срок выполнения 210 календарных дней - июль 2017 года. Выполнение в 2016 году – 0,00 тыс.руб.	
3.	3	Выполнение проектных работ (с экспертизой) по модернизации (переводу) мазутных котельных на газ (№ 13,24,27,40,65,66)	27.03.2015 заключен контракт № 26/10 с «ИТ-Синтез» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 13 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016- 31.12.2016	01.02.2016- 01.12.2017	Данные контракты находятся в работе. Оплата выполненных работ после прохождения государственной экспертизы Приморского края	В работе	
			08.05.2015 заключен контракт № 55/29 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 40 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016- 31.12.2016	01.03.2016- 01.12.2017			Оплачено 320,610 тыс.рублей по договору №108/16 от 16.09.2016 по сдаче документов на гос.экспертизу ПК по объекту перевод котельной №40 на газ. Оплачено 20,00 тыс. рублей по договору №115/16 от 16.09.2016 года по проверки сметной стоимости по объекту перевод котельной №40 на газ. Оплачено 66,210 тыс.руб. подрядчику.
			08.05.2015 заключен	Лигай А. Ю.	01.03.2016-	01.03.2016-			В работе

			контракт № 54/28 с ООО «Креатив Гео» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 66 на использование газа.	инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	31.12.2016	01.12.2017	
			24.08.2015 заключен контракт № 125/86 с ООО «АСК-МГТ» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 27 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016- 31.12.2016	01.04.2016- 01.12.2017	В работе
			31.08.2015 заключен контракт № 133/91 с ООО «Силур» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 24 на использование газа.	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.04.2016- 31.12.2016	01.04.2016- 01.12.2017	Оплачено 175,00 тыс. руб. по выполнению работ по пожарным рискам по объекту перевода котельной №24 на газ. Оплачено 20,00 тыс. рублей по договору по проверки сметной стоимости по объекту перевод котельной №24 на газ. Оплачено 433,502 тыс.рублей по сдаче документов на гос.экспертизу ПК по объекту перевод котельной №24 на газ.
			16.10.2015 заключен контракт №146/105 с ООО «Старвей» на выполнение проектных работ по переводу котельной № 65 на использование газа	Лигай А. Ю. инженер ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016- 31.12.2016	01.03.2016- 01.12.2017	Оплачено 20,00 тыс. рублей по договору по проверки сметной стоимости по объекту перевод котельной №65 на газ. Оплачено 468,8 тыс.рублей по сдаче документов на гос.экспертизу ПК по объекту перевод

								котельной №65 на газ.
4.	4	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12, 13 пусковых комплексов.	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ», Савин П. И. инженер по работе с проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.03.2016-01.12.2016	01.03.2016-01.04.2017	Заключен контракт с ООО «Региональное предприятие механизации строительного производства» подготовку проектов межевания и постановке на кадастровый учет 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13 пусковых комплексов на сумму 958,2 тыс.рублей	В работе, находится на проверке в управлении градостроительства.
			Заключен контракт с ООО «НПК ГЕО ИНФО» по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс.	Савин П. И. инженер по работе с проектной документацией ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.02.2016 – 01.12.2016	01.02.2016 – 01.12.2016	Заключен контракт с ООО «НПК ГЕО ИНФО» по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка под 4 пусковой комплекс на сумму 99,0 тыс.рублей	Выполнено
5.	5.	Выполнение проектных работ (с экспертизой) для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап; корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап, 1 и 2 очередь строительства (с экспертизой)	Заключен контракт с подрядчиком ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по корректировке I пускового комплекса	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.11.2016-31.12.2016	01.11.2016-31.12.2016	Заключен контракт с подрядчиком ОАО «Гипрониигаз» на выполнение работ по корректировке I пускового комплекса	В декабре 2016 года подписан акт выполненных работ, работы приняты и оплачены.

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:210 876,695	181517,77	86,1	0	86,1
федеральный- 0	0	0	0	0
краевой – 150 865,005	141235,63	93,61	0	93,61

местный – 60 011,69	40282,14	67,12	0	67,12
Внебюджетные - 0	0	0	0	0
<b>Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ</b>				
<b>Наименование, дата нормативного правового акта</b>		<b>Кратко содержание внесенных изменений</b>		
14.09.2016 года №2802-НПА о внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 08 апреля 2013 года №1289-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы»		Увеличение средств местного бюджета с 45000,00 тыс.рублей до 60011,69 тыс.руб.		
Пояснительная записка				