

Отчет о ходе реализации
муниципальной программы (подпрограммы) «Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения
Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы», за II квартал 2016 года

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий							
№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)
1.	Строительство сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 4,8 км и до с. Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км		Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск - Водоканал»	31.12.2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 17618,52 тыс. руб. факт – 10241,112 тыс. руб.	Перечислен аванс. Выполнены работы по прокладке водопровода, установку фасонных частей, колодцев по селу Утесное. Закрыты формы КС-2, КС-3 в июле 2016г. на сумму 2068,00 руб.
2.	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на отрезке ул. Куйбышева в границах ул. Некрасова до ул. Кирова В-68м: К-17м		Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск - Водоканал»	31.12.2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 582,82 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	01.07.2016г. подписан акт приемки законченного строительства объекта (КС-11)
3.	Реконструкция канализационного коллектора Л-2735.1 м.п. по ул. Волочаевской (от ул. Комсомольской, 85 до перекрестка ул. Волочаевской-Чичерина) по ул. Кузнечной (от перекрестка ул. Волочаевская – Чичерина до КНС №2 по ул. Сибирцева,63)		Управление жизнеобеспечения, МКУ «СЕЗЗ», МУП «Уссурийск - Водоканал»	31.12.2016		Освоение: средства местного бюджета план – 61400,00 тыс. руб. факт – 49120,00 тыс. руб.	Перечислен аванс. Проложены сети от ул. Чичерина до ул. Пушкина и от ул. Владивостокское Шоссе до ул. Чичерина (1,7км) Закрыты формы КС-2, КС-3 на сумму 3012,627

(*) - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом- графиком;
 (**)- указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;
 (***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 140834,00	62493,127	44,37	Всего: 79601,34	3012,627	3,78	3	
Федеральный 0,00	0,00	0,0	Федеральный 0,00	0,00	0	0	
Местный 140834,00	62493,127	44,37	Местный 79601,34	3012,627	3,78	3/79601,34	

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату**

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений

Пояснительная записка

В настоящее время вносятся изменения «Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2012 – 2016 годы», в целях приведение программы в соответствие и включения мероприятия «Разработка схемы ливневой канализации города Уссурийска» на сумму 6500,00 тыс. руб.