

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа» на 2015 – 2021 годы
за III квартал 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе:				План: всего – 306 943,493 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 5003,660 тыс. руб.; средства предприятия (учреждения) – 300 139,833 тыс.руб. Факт: всего – 116 140,179 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; средства предприятия (учреждения) – 116140,179 тыс. руб.				
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования»				План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб. Факт: всего – 57710,380 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; средства предприятия (учреждения) – 57710,380 тыс. руб.				
1.	1.	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа (далее – УМУПТС)	План: всего – 229 190,924 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; средства предприятия (учреждения) – 229 190,924 тыс.руб. Факт: всего – 57710,380 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.; средства предприятия (учреждения) – 57710,380 тыс. руб.					

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	1.1.	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	1. Выполнение проектных работ с прохождением государственной экспертизы их результатов и получением разрешения на строительство	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.	09.01.19 – 30.04.19	18.06.2019	В работе, освоено 57710,380 тыс.руб.	
			2. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, выполнение работ		01.02.19 – 31.05.19	31.05.2019		
			3. Заключение договоров		01.04.19 – 14.06.19	25.06.2019		
			4. Выполнение работ по строительству и реконструкции		06.05.19 – 14.10.19			
3.	1.2	Проектирование и строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68,74	1. Выполнение проектно-сметной документации	Начальник отдела проектирования УМУПТС Е.А. Юрлосова	15.08.2019-10.09.2019	-	В работе, освоено 0,00 тыс. руб.	
			2. Получение положительного заключения экспертизы		11.09.2019-08.11.2019	05.12.2019		
			3. Получение разрешений на строительство	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.	11.11.2019-20.11.2019	-		
			4. Выполнение работ по строительству и реконструкции	21.11.2019-10.12.2019	-			
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях.				План: всего – 72 748,909 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 1800,00 тыс.руб.;				

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий									
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		муниципальных предприятиях жилищно-коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»		средства предприятия (учреждения) – 70 948,909 тыс.руб. Факт: всего – 58429,7997 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;; средства предприятия (учреждения) – 58429,799 тыс. руб.					
3.	6.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа (далее – МУП «Уссурийск-Водоканал»)		План: всего – 4 916,940 тыс. руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;; средства предприятия (учреждения) – 4 916,940 тыс. руб. Факт: всего – 2323,000 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;; средства предприятия (учреждения) – 2323,000 тыс.руб.					
4.	6.1.	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1. Проведение прямых закупок малого объема на поставку электроматериалов (источники освещения). Заключение договоров.	Главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Прокошев Д.В.	01.03.19 – 30.12.19	3 квартал 2019 г.	В работе. На 30.06.19 оплата не производилась.		
	2. Замена ламп светильников, прожекторов на объектах предприятия (очистные сооружения водопровода и канализации) собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»		01.04.19 – 30.12.19		3,4 квартал 2019 г.				
5.	6.2.	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное	1. Проведение конкурсных процедур на поставку насосного оборудования. Заключение договоров.	Начальник участка МУП	01.05.19 – 31.07.19	3 квартал 2019 г.	В работе. На 30.06.19 оплата		

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		с системой автоматизации	2. Монтаж насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода по адресу: ул. Раковская, 108 собственными силами МУП «Уссурийск-Водоканал»	«Уссурийск-Водоканал» Медведь П.В.	01.10.19 – 30.12.19	3,4 квартал 2019 г.	не производилась.	
6.	6.3.	Организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов						
7.	6.3.1.	Облицовка фасада здания абонентского отдела по адресу: ул. Комсомольская, 74	1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора.	Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Антонов О.А.	02.04.19 – 30.06.19	3 квартал 2019 г.	В работе. На 30.06.19 оплата	
			2. Выполнение работ по облицовке фасада подрядчиком.		01.07.19 – 30.12.19	3,4 квартал 2019 г.	не производилась.	
8.	6.3.2.	Установка стеклопакетов на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. Белинского, 2в	1. Проведение конкурсных процедур для определения подрядчика. Заключение договора.	Начальник участка МУП «Уссурийск-Водоканал» Грыченко Е.С.	01.06.19 – 01.09.19	3 квартал 2019 г.	В работе. На 30.06.19 оплата	
			2. Выполнение работ по остеклению объекта подрядчиком.		01.09.19 – 30.12.19	3,4 квартал 2019 г.	не производилась.	
9.	7.	Мероприятия УМУПТС		План: всего – 66 113,909 тыс.руб., в том числе: средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;				

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий									
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				средства предприятия (учреждения) – 66 113,909 тыс.руб.					
				Факт: всего – 56106,799 тыс.руб., в том числе:					
				средства местного бюджета – 0,000 тыс.руб.;					
				средства предприятия (учреждения) – 56106,799 тыс.руб.					
10.	7.4.	Установка энергоэффективных котлов	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования. 2. Заключение договора поставки. 3. Монтаж котлов на котельный силами УМУПТС	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.	01.04.19 – 30.04.2019 30.04.19	30.04.2019	В работе, освоено 512,158 тыс.руб.		
11.	7.6.	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции. 2. Заключение договора поставки. 3. Выполнение работ по замене тепловых сетей силами УМУПТС	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.	01.02.19 – 30.04.19 01.04.19 – 28.06.19 06.05.19 – 15.10.19	30.04.2019 28.06.2019	В работе, освоено 42363,070 тыс.руб.		
12.	7.8.	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников)	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов. 2. Заключение договора поставки. 3. Замена ламп на объектах силами УМУПТС	Главный энергетик УМУПТС Лобачев С.И.	09.01.19 – 29.03.19 01.04.19 – 28.06.19 01.07.19 – 20.12.19	01.01.19 – 11.01.19 11.01.19	В работе, освоено 136,667 тыс.руб.		

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	7.28.	Замена пластинчатых подогревателей станции перекачки	1. Монтаж оборудования	Главный инженер УМУПТС Шемчук Е.В.	06.05.19 – 28.06.19	28.02.19 – 31.03.19	Выполнено, освоено 13 094,904 тыс.руб.	
14.	10.	Диагностирование сосудов № 4061 (ГРУ №339), № 4593 (ГРУ №330)		Финансирование мероприятия перераспределяется для выполнения актуализации схемы теплоснабжения. Диагностирование сосудов ГРУ будет выполнено в рамках муниципальной программы по управлению имуществом				
15.	13.	Демонтаж подземных газопроводов ГРУ №№ 339 (ул. Влад. шоссе, 67,69, ул. Стаханова, 18, ул. Крылова, 41), 330 (ул. Воровского,149), 507 (ул. Промышленная, 5а, 5б, 5в)		26.08.2019 и 05.09.2019 размещение аукциона на выполнение работ по демонтажу ГРУ. Аукцион не состоялся, в виду отсутствия участников. Требуется перенос мероприятия на 2020 год.				
16.	2.	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа		После согласования Договора на актуализацию схемы и проведения соответствующей процедуры будет разработан проект постановления об актуализации схемы теплоснабжения, после чего мероприятие будет выполнено.				

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы									
Объем финансирования на весь срок реализации Программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации Программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования Программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс. руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед. / тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего	1302797,446	954928,384	73,3%	Всего	306 943,493	116 140,179	37,80%	9/ 116 140,179	37,80%
средства местного бюджета	33 500,581	26696,921	79,7%	средства местного бюджета	6803,660	0,000	0,0%	12/ 0,000	0,0%
средства краевого бюджета	108 454,230	0,00	0,0%	средства краевого бюджета	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
средства предприятия (учреждения)	1 160 842,365	928 231,463	81,8%	средства предприятия (учреждения)	306 943,493	116 140,179	37,80%	12/ 116140,179	37,80%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
1. Постановление от 19.07.2019 г. № 1693-НПА «О внесении изменений в постановление от 03.07.2015 г. № 1673-НПА «Об утверждении МП Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2021 годы»	Внесены изменения с целью уточнения мероприятий Программы и объема финансовых средств, направляемых на их реализацию. Дополнено мероприятие 1.4 «Проектирование и строительство сети горячего водоснабжения к многоквартирным жилым домам по адресам: г. Уссурийск, ул. Куйбышева, 68, 74»