

Отчет о ходе реализации
МП «Чистая вода» в Уссурийском городском округе за 9 месяцев 2016 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	4	Проведение инженерных изысканий, проектных работ, оформление земельных участков, оплата госпошлины для получения лицензий и получение лицензий для дальнейшего обустройства скважин, обустройство скважин в селах Уссурийского городского округа с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Кугуки, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Линевицы, п. Партизан, с. Яконовка	Заключено 6 контрактов на сумму 437465,00 рублей по подготовке пакета документов для получения лицензий и гидрологических изысканий, проектной документации для обустройства скважин в селах с. Богатырка, с. Кондратеновка, с. Улитовка, с. Николо-Львовское, с. Боголюбовка. МКУ "СЕЗЗ" направило пакет документов в управление градостроительства для оформления земельного участка под обустройства скважин. После оформления земельных участков, документы будут направлены в департамент окружающей среды ПК для получения лицензии.	Илясова И.С. и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	11.01.2016 - 10.12.2016	11.01.2016- 10.12.2016	Выполнено 399 717,5 на сумму рублей	Пакет документов направлен в управление градостроительства. В двух селах Боголюбовка и Улитовка земельные участки оформляются. В трех (Николо-Львовское, Кондратеновка, Богатырка) нет, так как земельные участки находятся в охранной зоне линий электропередач ОАО «ДРСК». Повторно будет заключены контракты по трем селам. 30.09.2016 года состоялся совместный выезд с ДРСК по определению (обследованию) 9 земельным участкам для строительства скважин. Заключение контракта в октябре 2016 года. Выполнение работ до декабря 2016 года
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ								
Объем финансирования программы на текущий			Фактически освоено		Оценка исполнения на дату отчета,		Заключено контрактов	Оценка исполнения

год (тыс.руб.)	в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	(%)	на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	с учетом контрактов (%)
Всего:5000,00	399,7175	7,99	6/437,465	7,99
федеральный- 0	0	0	0	0
краевой -0	0	0	0	0
местный – 5000,00	399,7175	7,99	6/437,465	7,99
внебюджетные – 0	0	0	0	0
Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ				
Наименование, дата нормативного правового акта		Кратко содержание внесенных изменений		
Пояснительная записка				