

Приложение № 7

К Порядку
разработки, реализации и
оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период 9 месяцев 2020 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						103283,31	103283,31	46891,39	86

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						49981,50	49981,50	26214,88	28
1.1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	5392,63	5392,63	5392,63	МК от 24.12.2019 № 93/57 на сумму 5392,63 тыс. руб.
1.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						
1.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		17.04.2020	17.04.2020						
1.1.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 31.12.2020		13.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Содержание территории ледового городка	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территории «Ледового городка», расположенного на центральной площади	158,11	158,11	158,11	МК от 02.12.2019 № 88/52 на сумму 158,11 тыс. руб.
1.1.2.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.01.2020	01.01.2020 – 31.01.2020						
1.1.2.2.	Отчет об исполнении контракта		20.02.2020	20.02.2020						
1.1.2.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.2.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 15.12.2020		13.11.2020 – 15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.3.	Уборка центральной площади во время проведения ярмарок	главный специалист отдела				текущее содержание территории	417,28	417,28	266,85	МК от 10.02.2020 № 5/01 на

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и праздничных мероприятий	благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				центральной площади				сумму 417,28 тыс. руб.
1.1.3.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		09.01.2020 – 10.02.2020	09.01.2020 – 10.02.2020						
1.1.3.2.	Контроль за исполнением контракта		11.02.2020 – 15.12.2020	11.02.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.12.2020					
1.1.3.3.	Отчет об исполнении контракта		28.12.2020		28.12.2020					
1.1.3.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		02.11.2020 – 31.12.2020		02.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.4.	Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет высаженных и	13327,84	13327,84	10345,20	МК от 06.04.2020 № 34/14 на сумму 13327,84 тыс. руб.
1.1.4.1.	Проведение открытого конкурса в электронной форме. Заключение		19.02.2020 – 02.04.2020	19.02.2020 – 06.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта с победителем					ухаженных цветников				
1.1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		03.04.2020 – 16.11.2020	06.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 16.11.2020					
1.1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		16.12.2020		16.12.2020					
1.1.4.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.5.	Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				текущее содержание объекта	14,00	14,00	14,00	Договор от 21.02.2020 № 17 на сумму 14,00 тыс. руб.
1.1.5.1.	Разработка технического задания, обоснование цены контракта,		10.02.2020 – 20.02.2020	10.02.2020 – 20.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заключаемого с единственным поставщиком, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.5.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		21.02.2020	21.02.2020						
1.1.5.3.	Контроль за исполнением контракта		27.02.2020 – 01.03.2020	27.02.2020 – 01.03.2020						
1.1.5.4.	Отчет об исполнении контракта		13.03.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.6.	Содержание объектов благоустройства и озеленения во II квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	3246,62	3246,62	3246,62	МК от 30.03.2020 № 31/21 на сумму 3246,62 тыс. руб.
1.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 31.03.2020	03.02.2020 – 30.03.2020						
1.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2020 – 30.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		16.07.2020		16.07.2020					
1.1.6.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 02.11.2020		01.10.2020 – 02.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.7.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в III квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	3912,63	3912,63	2705,42	МК от 01.06.2020 № 64/30 на сумму 3912,63 тыс. руб.
1.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		08.05.2020 – 06.06.2020	08.05.2020 – 01.06.2020						
1.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2020 – 30.09.2020						
1.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		16.10.2020		16.10.2020					
1.1.7.4.	Разработка технического задания,		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.8.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в IV квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	4838,75	4838,75		МК от 06.07.2020 № 76/34 на сумму 4838,75 тыс. руб.
1.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.06.2020 – 03.07.2020	01.06.2020 – 03.07.2020						
1.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2020 – 31.12.2020		01.10.2020 – 31.12.2020					
1.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.1.8.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.9.	Выполнение работ по противоклещевой обработке объекта благоустройства - парк на ул. Лермонтова в г. Уссурийске.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание безопасных и благоприятных условий для граждан Уссурийского городского округа	15,14	15,14	15,14	Договор от 08.04.2020 № 48 на сумму 15,14 тыс. руб.
1.1.9.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		20.03.2020 – 15.04.2020	20.03.2020 – 08.04.2020						
1.1.9.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		16.04.2020 – 29.04.2020	08.04.2020						
1.1.9.3.	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 29.05.2020	08.04.2020 – 29.04.2020						
1.1.9.4.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	15.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.10.	Содержание объекта благоустройства и озеленения - художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки улицы Комсомольская - улицы Краснознаменная.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлекатель- ности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	1107,59	1107,59		
1.1.10.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.05.2020 – 25.05.2020	01.07.2020 – 30.07.2020						
1.1.10.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		26.05.2020 – 22.06.2020	10.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.10.2020					
1.1.10.3.	Контроль за исполнением контракта		23.06.2020 – 02.11.2020		15.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.10.4.	Отчет об исполнении контракта		20.11.2020		25.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	В настоящее время на данном объекте проводятся работы, предусмотренные контрактом по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа в 2020 году.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Аукцион в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по художественно-ландшафтному оформлению транспортной развязки улицы Комсомольская - улицы Краснознаменная состоялся 30.09.2020 года. Контракт на стадии подписания.									
1.1.11.	Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Агеева - Краснознаменная)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженного объекта озеленения и благоустройства	297,50	297,50	0	Договор от 31.03.2020 № 37 на сумму 297,50 тыс. руб. Договор расторгнут 22.05.2020.
1.1.11.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 30.03.2020						
1.1.11.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			31.03.2020						
1.1.11.3.	Контроль за исполнением контракта									
1.1.11.4.	Отчет об исполнении контракта									
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Договор расторгнут 22.05.2020.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.12.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Советская – Тургенева (контракт на 2 года, цена контракта 14509,58 тыс.руб.)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Шеронов Д.В.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благо-устройства	1732,92	1732,92	1732,92	МК от 06.05.2020 № 58/26 на сумму 14509,58 тыс.руб. (контракт на 2 года). Контракт расторгнут 09.07.2020.
1.1.12.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		16.03.2020 – 06.04.2020	16.03.2020 – 06.04.2020						
1.1.12.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		07.04.2020 – 06.05.2020	07.04.2020 – 06.05.2020						
1.1.12.3.	Контроль за исполнением контракта		07.05.2020 – 30.11.2020	07.05.2020 – 09.07.2020						
1.1.12.4.	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	Контракт расторгнут 09.07.2020.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Проведена работа по подготовке нового аукциона.									
1.1.13.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (нечетная сторона) (контракт на 2 года, цена контракта 2637,40 тыс.руб.)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Шеронов Д.В.				создание привлека- тельности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благо-устройства	1968,33	1968,33	1442,49	МК от 09.06.2020 № 69/29 на сумму 2637,40 тыс.руб. (контракт на 2 года)
1.1.13.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.13.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		08.05.2020 – 05.06.2020	08.05.2020 – 09.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.13.3.	Контроль за исполнением контракта		08.06.2020 – 30.11.2020	09.06.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.11.2020					
1.1.13.4.	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020		15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.14.	Содержание объектов благоустройства и озеленения: выполнение работ по посадке цветников, оформлению вазонов и уход за ними в населенных пунктах Уссурийского городского округа	главный специалист Управления по работе с территориями Семенихина А.А.				создание привлекательности населенных пунктов Уссурийского городского округа, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	299,99	299,99	90,00	МК от 22.06.2020 № 10/2020 на сумму 299,99 тыс.руб.
1.1.14.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		24.04.2020 – 15.05.2020	24.04.2020 – 15.05.2020						
1.1.14.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.05.2020 – 15.06.2020	15.05.2020 – 22.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.14.3.	Контроль за исполнением контракта		16.06.2020 – 30.10.2020	22.06.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.10.2020					
1.1.14.4.	Отчет об исполнении контракта		16.06.2020 – 30.10.2020	22.06.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.10.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.15.	Содержание объекта озеленения и благоустройства - улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (четная сторона)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благоустройства	526,49	526,49	453,16	Договор от 27.05.2020 № 68 на сумму 526,49 тыс.руб.
1.1.15.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			12.05.2020 – 26.05.2020						
1.1.15.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			27.05.2020						
1.1.15.3.	Контроль за исполнением контракта			27.05.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.11.2020					
1.1.15.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.16.	Выполнение работ по благоустройству объекта озеленения и благоустройства по ул. Володарского	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	39,32	39,32	39,32	Договор от 03.06.2020 № 71 на сумму 39,32 тыс.руб.
1.1.16.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.05.2020 – 02.06.2020						
1.1.16.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			03.06.2020						
1.1.16.3.	Контроль за исполнением контракта			03.06.2020 – 19.06.2020						
1.1.16.4.	Отчет об исполнении контракта			30.06.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.17.	Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				текущее содержание объекта	9,90	9,90	9,90	Договор от 11.06.2020 № 72 на сумму 9,90 тыс.руб.
1.1.17.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			01.06.2020 – 10.06.2020						
1.1.17.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			11.06.2020						
1.1.17.3.	Контроль за исполнением контракта			11.06.2020 – 24.06.2020						
1.1.17.4.	Отчет об исполнении контракта			10.07.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.18.	Содержание объектов благоустройства и озеленения	начальник				создание привлека- тельности	8,55	8,55	8,32	Договор от 30.07.2020 № 89

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.18.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	01.06.2020 – 01.07.2020	01.06.2020 – 30.07.2020		города, за счет ухоженных объектов озеленения и благо-устройства				на сумму 8,55 тыс. руб.
1.1.18.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		02.07.2020 – 05.08.2020	30.07.2020						
1.1.18.3.	Контроль за исполнением контракта		06.08.2020 – 30.11.2020	31.07.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.11.2020					
1.1.18.4.	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020		15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.19.	Выполнение работ по благоустройству объекта озеленения и благоустройства по ул. А. Кушнира, 23 "а".	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благо-устройства	294,80	294,80	294,80	Договор от 03.08.2020 № 92 на сумму 294,80 тыс. руб.
1.1.19.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки			20.07.2020 – 31.07.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.19.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			03.08.2020						
1.1.19.3.	Контроль за исполнением контракта			03.08.2020 – 14.08.2020						
1.1.19.4.	Отчет об исполнении контракта			31.08.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.20.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Некрасова - Ленина (четная сторона).	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	3644,06	3644,06		МК от 10.09.2020 № 98/38 на сумму 5715,15 тыс. руб. Контракт на 2 года: 2020 год – 3644,06 тыс.руб.; 2021 год – 2071,09 тыс.руб.
1.1.20.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения			27.07.2020 – 13.08.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.20.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			14.08.2020 – 10.09.2020						
1.1.20.3.	Контроль за исполнением контракта			10.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.20.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.21.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно- ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Некрасова - Ленина (нечетная сторона)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благо-устройства	1318,23	1318,23		МК от 16.09.2020 № 100/40 на сумму 2113,90 тыс. руб. 2020 год – 1318,23 тыс.руб. 2021 год – 795,67 тыс.руб.
1.1.21.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-			10.08.2020 – 24.08.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.21.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			25.08.2020 – 16.09.2020						
1.1.21.3.	Контроль за исполнением контракта			16.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.21.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.22.	Выполнение работ по текущему содержанию объекта озеленения и благоустройства (Доска Почета)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	37,24	37,24		Договор от 04.09.2020 № 102 на сумму 37,24 тыс.руб.
1.1.22.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.22.2.	Заключение контракта (закупка у			04.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	единственного поставщика)									
1.1.22.3.	Контроль за исполнением контракта			04.09.2020 – 30.09.2020						
1.1.22.4.	Отчет об исполнении контракта				15.10.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.23.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки улиц Ленинградская - Комарова.	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	1028,79	1028,79		МК от 22.09.2020 № 99/39 на сумму 1028,79 тыс.руб.
1.1.23.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			10.08.2020 – 20.08.2020						
1.1.23.2.	Проведение электронного аукциона.			21.08.2020 – 22.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
1.1.23.3.	Контроль за исполнением контракта				01.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.23.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.24.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская (четная сторона) в районе дома № 113 по ул. Некрасова	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	433,18	433,18		МК от 28.09.2020 № 104/41 на сумму 584,30 тыс.руб. Контракт на 2 года. 2020 год – 433,18 тыс.руб. 2021 год – 151,12 тыс.руб.
1.1.24.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			17.08.2020 – 03.09.2020						
1.1.24.2.	Проведение электронного аукциона.			04.09.2020 – 28.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем									
1.1.24.3.	Контроль за исполнением контракта			28.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.24.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.25.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах ул. Краснознаменная – ул. Волочаевская (четная сторона)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	1137,03	1137,03		
1.1.25.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.08.2020 – 08.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.25.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			09.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 12.10.2020					
1.1.25.3.	Контроль за исполнением контракта				12.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.25.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.26.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно- ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах ул. Краснознаменная - ул. Волочаевская (нечетная сторона)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	200,28	200,28		
1.1.26.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки			20.08.2020 – 08.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.26.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			09.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 12.10.2020					
1.1.26.3.	Контроль за исполнением контракта				12.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.26.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.27.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Ленина - Краснознаменная (четная сторона).	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	581,75	581,75		
1.1.27.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения			20.08.2020 – 08.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.27.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			09.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 12.10.2020					
1.1.27.3.	Контроль за исполнением контракта				12.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.27.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.28.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно- ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Ленина - Краснознаменная (нечетная сторона).	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благо-устройства	850,78	850,78		
1.1.28.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-			20.08.2020 – 08.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.28.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			09.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 12.10.2020					
1.1.28.3.	Контроль за исполнением контракта				12.10.2020 – 15.11.2020					
1.1.28.4.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов) благоустройства и озеленения						1700,00	1700,00	1590,02	16
1.2.1.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка,	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения	55,00	55,00	55,00	Договор от 07.02.2020 № 7 на сумму 55,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адрес ориентира: г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2.									
1.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		02.03.2020 – 30.04.2020	27.01.2020 – 31.01.2020						
1.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.05.2020 – 29.05.2020	03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.1.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.06.2020 – 30.06.2020	07.02.2020						
1.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.11.2020	10.02.2020 – 28.02.2020						
1.2.1.5.	Отчеты об исполнении контракта		28.12.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.2.	Выполнение работ по межеванию и постановке на	главный специалист отдела				межевание и постановка на кадастровый учет	50,00	50,00	50,00	Договор от 17.02.2020 № 11

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная ропись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кадастровый учет земельного участка, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо- восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.	благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения				на сумму 50,00 тыс. руб.
1.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту			03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.2.2.	Обоснование цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			07.02.2020 – 14.02.2020						
1.2.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			17.02.2020						
1.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта			18.02.2020 – 28.02.2020						
1.2.2.5.	Отчеты об исполнении контракта			13.03.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.3.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства транспортных развязок на территории города Уссурийска	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				выполнены эскизные проекты благоустройства 5-ти транспортных развязок на территории города Уссурийска	67,00	67,00	67,00	Договор от 17.02.2020 № 12 на сумму 67,00 тыс. руб.
1.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту			10.02.2020 – 12.02.2020						
1.2.3.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.3.3.	Заклучение контракта (закупка у единственного поставщика)			17.02.2020						
1.2.3.4	Контроль за исполнением контрактов			18.02.2020 – 26.02.2020						
1.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта			10.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
1.2.4.	Выполнение работ по разработке дизайн- проекта благоустройства сквера, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо- восток от ориентира - многоквартирного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				выполнен дизайн-проект благоустройства сквера	99,50	99,50	99,50	Договор от 25.02.2020 № 20 на сумму 99,50 тыс. руб.
1.2.4.1.	Разработка технического задания к контракту			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.4.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			18.02.2020 – 24.02.2020						
1.2.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			25.02.2020						
1.2.4.4.	Контроль за исполнением контрактов			26.02.2020 – 10.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.4.5.	Отчет об исполнении контракта			20.03.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.5.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий	228,00	228,00	228,00	Договор от 23.03.2020 № 29 на сумму 228,00 тыс. руб.
1.2.5.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.5.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.5.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.5.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 29.04.2020						
1.2.5.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.6.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий	172,00	172,00	172,00	Договор от 23.03.2020 № 30 на сумму 172,00 тыс. руб.
1.2.6.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.6.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.6.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.6.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 29.04.2020						
1.2.6.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
	-									
1.2.7.	Выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков – объектов благоустройства (3 ед.)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков	45,00	45,00	45,00	Договор от 02.04.2020 № 38 на сумму 45,00 тыс.руб.
1.2.7.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.7.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.7.3.	Заклучение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.7.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.7.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
1.2.8.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства - 4 (четыре) ед.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства	80,00	80,00	80,00	Договор от 02.04.2020 № 39 на сумму 80,00 тыс.руб.
1.2.8.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.8.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.8.3.	Заклучение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.8.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 13.05.2020						
1.2.8.5.	Отчет об исполнении контракта			29.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.9.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства	256,44	256,44	256,44	Договор от 02.04.2020 № 40 на сумму 256,44 тыс.руб.
1.2.9.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.9.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.9.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.9.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.9.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.10.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объекта	главный специалист отдела				восстановление нарушенного благоустройства	158,58	158,58	158,58	Договор от 02.04.2020 № 41

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благоустройства Центральная площадь	благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства				на сумму 158,58 тыс.руб.
1.2.10.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.10.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.10.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.10.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.10.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.11.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объекта благоустройства Старый центр (ул. Тимирязева)	главный специалист отдела благоустройства				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном	15,50	15,50	15,50	Договор от 14.04.2020 № 53 на сумму

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.11.1.	Разработка технического задания к контракту	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.		01.04.2020 – 06.04.2020		состоянии объектов озеленения и благоустройства				15,50 тыс.руб.
1.2.11.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			07.04.2020 – 13.04.2020						
1.2.11.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			14.04.2020						
1.2.11.4.	Контроль за исполнением контракта			14.04.2020 – 30.04.2020						
1.2.11.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.12.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет 2-х земельных участков для размещения объектов благоустройства, местоположение установлено	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства	110,00	110,00	110,00	Договор от 20.04.2020 № 55 на сумму 110,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	относительно ориентиров									
1.2.12.1.	Разработка технического задания к контракту			03.04.2020 – 09.04.2020						
1.2.12.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			10.04.2020 – 17.04.2020						
1.2.12.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			20.04.2020						
1.2.12.4.	Контроль за исполнением контракта			20.04.2020 – 28.07.2020						
1.2.12.5.	Отчет об исполнении контракта			14.08.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.13.	Выполнение работ по отсыпке и планировке территории вокруг памятника сотрудникам Госохотнадзора	главный специалист отдела благоустройства				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном	9,00	9,00	9,00	Договор от 03.07.2020 № 78 на сумму

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.13.1.	Разработка технического задания к контракту	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	15.07.2020 – 14.08.2020	22.06.2020 – 26.06.2020		состоянии объектов озеленения и благоустройства				9,00 тыс.руб.
1.2.13.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		17.08.2020 – 31.08.2020	29.06.2020 – 02.07.2020						
1.2.13.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.09.2020 – 07.09.2020	03.07.2020						
1.2.13.4.	Контроль за исполнением контракта		08.09.2020 – 30.10.2020	04.07.2020 – 30.07.2020						
1.2.13.5.	Отчет об исполнении контракта		13.11.2020	14.08.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.14.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства бульвара по ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Краснознаменная) в городе Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				выполнен эскизный проект благоустройства бульвара по ул. Плеханова (от ул. Ленина до ул. Краснознаменная)	114,00	114,00	114,00	Договор от 30.07.2020 № 90 на сумму 114,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.14.1.	Разработка технического задания к контракту			16.07.2020 – 22.07.2020		в городе Уссурийске				
1.2.14.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.07.2020 – 29.07.2020						
1.2.14.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			30.07.2020						
1.2.14.4.	Контроль за исполнением контракта			30.07.2020 – 08.09.2020						
1.2.14.5.	Отчет об исполнении контракта			22.09.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.15.	Выполнение работ по разработке эскизных проектов благоустройства объектов озеленения и благоустройства в городе Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				выполнены эскизные проекты благоустройства объектов озеленения и благоустройства в	130,00	130,00	130,00	Договор от 11.08.2020 № 94 на сумму 130,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.15.1.	Разработка технического задания к контракту			03.08.2020 – 05.08.2020		городе Уссурийске				
1.2.15.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			06.08.2020 – 10.08.2020						
1.2.15.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			11.08.2020						
1.2.15.4.	Контроль за исполнением контракта			11.08.2020 – 23.09.2020						
1.2.15.5.	Отчет об исполнении контракта			30.09.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.16.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта озеленения и благоустройства центральной площади в городе Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				выполнение эскизного проекта озеленения и благоустройства центральной	108,00	108,00		Договор от 25.09.2020 № 106 на сумму 108,00 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.16.1.	Разработка технического задания к контракту					площади в городе Уссурийске				
1.2.16.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.2.16.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			25.09.2020						
1.2.16.4.	Контроль за исполнением контракта				25.09.2020 – 25.10.2020					
1.2.16.5.	Отчет об исполнении контракта				16.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов						1900,00	1900,00	1005,29	11
1.3.1.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание	349,99	349,99	198,60	МК от 23.03.2020 № 28/19 на сумму 349,99 тыс. руб.
1.3.1.1.	Проведение электронного аукциона.		03.02.2020 – 30.03.2020	03.02.2020 – 23.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Заключение контракта с победителем					фонтанов в нормативном состоянии				
1.3.1.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 11.11.2020	01.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 11.11.2020					
1.3.1.3.	Отчет об исполнении контракта		02.12.2020		02.12.2020					
1.3.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.2.	Приобретение оборудования, средств против образования известкового налета и водорослей для фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	148,86	148,86	148,86	Договор от 13.04.2020 № 21 на сумму 148,86 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.1.	Разработка технического задания к контракту		31.03.2020 – 03.04.2020	31.03.2020 – 03.04.2020						
1.3.2.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2020 – 10.04.2020	06.04.2020 – 10.04.2020						
1.3.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		13.04.2020	13.04.2020						
1.3.2.4.	Контроль за исполнением контракта		14.04.2020 – 14.05.2020	14.04.2020 – 14.05.2020						
1.3.2.5.	Отчет об исполнении контракта		29.05.2020	29.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.3.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в	272,91	272,91	272,91	Договор от 03.04.2020 № 42 на сумму 272,91 тыс.руб.
1.3.3.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020		нормативном состоянии				
1.3.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.3.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 13.07.2020						
1.3.3.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020	27.07.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.4.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	251,54	251,54	251,54	Договор от 03.04.2020 № 43 на сумму 251,54 тыс.руб.
1.3.4.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						
1.3.4.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.3.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.4.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 04.09.2020						
1.3.4.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020	18.09.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.5.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	201,15	201,15	0	Договор от 03.04.2020 № 44 на сумму 201,15 тыс.руб.
1.3.5.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						
1.3.5.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.3.5.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.5.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.11.2020					
1.3.5.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.6.	Выполнение работ по текущему содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	213,35	213,35	0	Договор от 06.04.2020 № 47 на сумму 213,35 тыс.руб.
1.3.6.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 27.03.2020	23.03.2020 – 27.03.2020						
1.3.6.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		30.03.2020 – 03.04.2020	30.03.2020 – 03.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.6.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		06.04.2020	06.04.2020						
1.3.6.4.	Контроль за исполнением контракта		07.04.2020 – 15.11.2020	07.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 15.11.2020					
1.3.6.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.7.	Поставка материалов для установки насосного оборудования	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание при- влекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	5,15	5,15	5,15	Договор от 09.04.2020 № 49 на сумму 5,15 тыс.руб.
1.3.7.1.	Разработка технического задания к контракту		01.04.2020 – 03.04.2020	01.04.2020 – 03.04.2020						
1.3.7.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2020 – 08.04.2020	06.04.2020 – 08.04.2020						
1.3.7.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		09.04.2020	09.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.7.4.	Контроль за исполнением контракта		10.04.2020 – 30.04.2020	10.04.2020 – 30.04.2020						
1.3.7.5.	Отчет об исполнении контракта		15.05.2020	15.05.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.8.	Выполнение работ по консервации фонтанов на территории Уссурийского городского округа на зимний период	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	260,74	260,74	0	Договор от 13.08.2020 № 95 на сумму 260,74 тыс.руб.
1.3.8.1.	Разработка технического задания к контракту		15.07.2020 – 14.08.2020	15.07.2020 – 13.08.2020						
1.3.8.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		17.18.2020 – 11.09.2020	15.07.2020 – 13.08.2020						
1.3.8.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		14.09.2020 – 18.09.2020	13.08.2020						
1.3.8.4.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2020 – 02.11.2020		01.10.2020 – 02.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.8.5.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020		16.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.9.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа (полная замена воды в чашах фонтанов)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	26,26	26,26	26,26	Договор от 27.07.2020 № 87 на сумму 26,26 тыс.руб.
1.3.9.1.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.07.2020 – 24.07.2020						
1.3.9.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			27.07.2020						
1.3.9.3.	Контроль за исполнением контракта			27.07.2020 – 31.08.2020						
1.3.9.4.	Отчет об исполнении контракта			15.09.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.3.10.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа (очистка чаш фонтанов от ила и грязи, мойка чаш фонтанов)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	28,53	28,53	28,53	Договор от 27.07.2020 № 88 на сумму 28,53 тыс.руб.
1.3.10.1.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.07.2020 – 27.07.2020						
1.3.10.2.	Заклучение контракта (закупка у единственного поставщика)			27.07.2020						
1.3.10.3.	Контроль за исполнением контракта			27.07.2020 – 11.08.2020						
1.3.10.4.	Отчет об исполнении контракта									
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.11.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа (возмещение затрат по электроэнергии).	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	120,00	120,00	73,44	Договор от 24.07.2020 № 86/1 на сумму 120,00 тыс.руб.
1.3.11.1.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.07.2020 – 24.07.2020						
1.3.11.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			24.07.2020						
1.3.11.3.	Контроль за исполнением контракта			24.07.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.10.2020					
1.3.11.4.	Отчет об исполнении контракта				16.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.12.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства				создание привле- кательности города, за счет работающих фонтанов,	21,52	21,52		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.12.1.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	МКУ УГО УБ Корешков С.С.			01.10.2020 – 20.10.2020	содержание фонтанов в нормативном состоянии				
1.3.12.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)				20.10.2020 – 26.10.2020					
1.3.12.3.	Контроль за исполнением контракта				27.10.2020 – 16.11.2020					
1.3.12.4.	Отчет об исполнении контракта				30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						500,00	500,00	64,31	3
1.4.1.	Выполнение работ по сбору и вывозу мусора, собранного в ходе общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции,	433,54	433,54	5,42	МК от 02.04.2020 № 25/16 на сумму 433,54 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(двухмесячники, месячники, декадни- ки, акции) на территории Уссурийского городского округа					субботники)				
1.4.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.02.2020 – 31.03.2020	02.02.2020 – 02.04.2020						
1.4.1.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 02.11.2020	02.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 02.11.2020					
1.4.1.3.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020		16.11.2020					
1.4.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.2.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ				приобретение инвентаря для проведения общественных	49,00	49,00	49,00	Договор от 26.03.2020 № 36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции)	Лакида А.Н.				мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)				на сумму 49,00 тыс. руб.
1.4.2.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 19.03.2020						
1.4.2.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.03.2020 – 25.03.2020						
1.4.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			26.03.2020						
1.4.2.4.	Контроль за исполнением контрактов			27.03.2020 – 16.04.2020						
1.4.2.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.4.3.	Приобретение уборочного инвентаря,	главный специалист отдела				приобретение инвентаря для	9,89	9,89	9,89	Договор от 15.04.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции)	благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)				№ 54 на сумму 9,90
1.4.3.1.	Разработка технического задания к контракту		01.04.2020 – 07.04.2020	01.04.2020 – 07.04.2020						
1.4.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		08.04.2020 – 14.04.2020	08.04.2020 – 14.04.2020						
1.4.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		15.04.2020	15.04.2020						
1.4.3.4.	Контроль за исполнением контракта		16.04.2020 – 31.05.2020	16.04.2020 – 18.05.2020						
1.4.3.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	01.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.4.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)	7,57	7,57		
1.4.4.1.	Разработка технического задания к контракту				01.10.2020 – 15.10.2020					
1.4.4.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				16.10.2020 – 30.10.2020					
1.4.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)				02.11.2020 – 16.11.2020					
1.4.4.4.	Контроль за исполнением контракта				17.11.2020 – 30.11.2020					
1.4.4.5.	Отчет об исполнении контракта				15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
1.5.2.	Проведение весенне-осенних посадок, уход за посадками деревьев на территории Уссурийского городского округа, в том числе приобретение посадочного материала	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	1139,70	1139,70	1028,50	МК от 20.04.2020 № 51/23 на сумму 1139,70 тыс.руб.
1.5.2.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.03.2020 – 15.04.2020	16.03.2020 – 20.04.2020						
1.5.2.2.	Контроль за исполнением контракта		16.04.2020 – 10.11.2020	20.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 10.11.2020					
1.5.2.3.	Отчет об исполнении контракта		27.11.2020		27.11.2020					
1.5.2.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.3.	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений по ул. Ленина в границах ул. Амурская - ул. Агеева в г. Уссурийске.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества	90,51	90,51	90,51	Договор от 16.07.2020 № 81 на сумму 90,51 тыс.руб.
1.5.3.1.	Разработка технического задания к контракту			01.07.2020 – 16.07.2020						
1.5.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			01.07.2020 – 16.07.2020						
1.5.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			16.07.2020						
1.5.3.4.	Контроль за исполнением контракта			16.07.2020 – 11.08.2020						
1.5.3.5.	Отчет об исполнении контракта			26.08.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.5.4.	Выполнение работ по содержанию зеленых	главный				создание привлекатель-	517,80	517,80	183,43	МК от 24.08.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	насаждений на территории города Уссурийска	специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				ного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений, увеличения их количества				№ 96/37 на сумму 517,80 тыс.руб.
1.5.4.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.07.2020 – 29.07.2020						
1.5.4.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			30.07.2020 – 24.08.2020						
1.5.4.3.	Контроль за исполнением контракта			24.08.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 25.12.2020					
1.5.4.4.	Отчет об исполнении контракта				25.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.5.	Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных	237,41	237,41		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.5.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					зеленых насаждений, увеличения их количества				
1.5.5.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем				05.10.2020 – 30.10.2020					
1.5.5.3.	Контроль за исполнением контракта				02.11.2020 – 25.12.2020					
1.5.5.4.	Отчет об исполнении контракта				25.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм						432,72	432,72	432,72	4
1.6.1.	Выполнение работ по покраске скамеек на центральной площади г. Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ				текущее содержание существующих	24,00	24,00	24,00	Договор от 20.04.2020 № 56 на сумму

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.1.1.	Разработка технического задания к контракту	Лакида А.Н.	16.03.2020 – 10.04.2020	16.03.2020 – 10.04.2020		МАФ, установка новых				24,00 тыс.руб.
1.6.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		13.04.2020 – 17.04.2020	13.04.2020 – 17.04.2020						
1.6.1.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		20.04.2020	20.04.2020						
1.6.1.4.	Контроль за исполнением контракта		21.04.2020 – 31.05.2020	21.04.2020 – 20.05.2020						
1.6.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	15.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.2.	Приобретение малых архитектурных форм (уличные кашпо) для озеленения территории г. Уссурийска	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				текущее содержание существующих МАФ, установка новых	40,83	40,83	40,83	Договор от 23.07.2020 № 86 на сумму 40,83 тыс.руб.
1.6.2.1.	Разработка технического задания к контракту		01.06.2020 – 30.06.2020	01.06.2020 – 30.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.07.2020 – 17.07.2020	01.07.2020 – 22.07.2020						
1.6.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		20.07.2020 – 31.07.2020	23.07.2020						
1.6.2.4.	Контроль за исполнением контракта		03.08.2020 – 31.08.2020	23.07.2020 – 30.07.2020						
1.6.2.5.	Отчет об исполнении контракта		15.09.2020	15.08.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.3.	Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Пушкина - Агеева)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благоустройства	332,72	332,72	332,72	Договор от 02.06.2020 № 70 на сумму 332,72 тыс.руб.
1.6.3.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки			20.05.2020 – 01.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.6.3.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.06.2020						
1.6.3.3.	Контроль за исполнением контракта			02.06.2020 – 30.06.2020						
1.6.3.4.	Отчет об исполнении контракта			20.07.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.4.	Выполнение работ по покраске скамеек на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлека- тельности города, за счет ухаженных объектов озеленения и благоустройства	35,17	35,17	35,17	Договор от 21.08.2020 № 97 на сумму 35,17 тыс.руб.
1.6.4.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			10.08.2020 – 18.08.2020						
1.6.4.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			21.08.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.4.3.	Контроль за исполнением контракта			21.09.2020 – 21.09.2020						
1.6.4.4.	Отчет об исполнении контракта			30.09.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						18421,33	18421,33	10391,03	17
1.8.1.	На территории города Уссурийска						14421,33	14421,33	8756,45	15
1.8.1.1.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в I квартале 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	725,40	725,40	725,40	МК от 24.12.2019 № 94/59 на сумму 725,40 тыс. руб.
1.8.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						
1.8.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		15.04.2020	15.04.2020						
1.8.1.1.3	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.2.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в II - IV кварталах 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	3895,08	3895,08	1967,07	МК от 13.03.2020 № 22/11 на сумму 3895,08 тыс. руб.
1.8.1.2.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 31.01.2020	09.01.2020 – 31.01.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.2.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 13.03.2020	03.02.2020 – 13.03.2020						
1.8.1.2.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 31.12.2020	01.04.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.2.4.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами	482,32	482,32	482,32	МК от 16.12.2019 № 92/56 на сумму 482,32 тыс. руб.
1.8.1.3.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 13.07.2020						
1.8.1.3.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020	30.07.2020						
1.8.1.3.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.3.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.4.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами	1726,71	1726,71	784,05	МК от 01.05.2020 № 57/25 на сумму 1726,71 тыс.руб.
1.8.1.4.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2020 – 01.05.2020	01.04.2020 – 01.05.2020						
1.8.1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		06.05.2020 – 31.12.2020	06.05.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.5.	Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы биологическими отходами	1022,66	1022,66	614,34	МК от 16.12.2019 № 91/55 на сумму 1022,66 тыс. руб.
1.8.1.5.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.5.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.5.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.6.	Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от мусора территории общего пользования	409,94	409,94	367,07	МК от 16.03.2020 № 24/15 на сумму 409,94 тыс. руб.
1.8.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		17.02.2020 – 16.03.2020	17.02.2020 – 16.03.2020						
1.8.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		17.03.2020 – 31.12.2020	17.03.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.6.4.	Разработка технического задания,		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.7.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1155,20	1155,20	1155,20	МК от 13.03.2020 № 23/12 на сумму 1155,20 тыс. руб.
1.8.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		12.02.2020 – 13.03.2020	12.02.2020 – 13.03.2020						
1.8.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		14.03.2020 – 30.11.2020	14.03.2020 – 06.08.2020						
1.8.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020	20.08.2020						
1.8.1.7.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.8.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1016,52	1016,52	1016,52	МК от 20.04.2020 № 52/24 на сумму 1016,52 тыс.руб.
1.8.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.03.2020 – 20.04.2020	16.03.2020 – 20.04.2020						
1.8.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		21.04.2020 – 30.11.2020	21.04.2020 – 08.09.2020						
1.8.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020	22.09.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.9.	Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	792,65	792,65	792,65	МК от 01.06.2020 № 65/31 на сумму 792,65 тыс.руб.
1.8.1.9.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		05.05.2020 – 02.06.2020	05.05.2020 – 01.06.2020						
1.8.1.9.2.	Контроль за исполнением контракта		03.06.2020 – 30.11.2020	03.06.2020 – 08.09.2020						
1.8.1.9.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020	22.09.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.10.	Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от мусора территории общего пользования	243,70	243,70	10,94	МК от 06.07.2020 № 75/33 на сумму 243,70 тыс.руб.
1.8.1.10.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.06.2020 – 01.07.2020	01.06.2020 – 06.07.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.10.2.	Контроль за исполнением контракта		02.07.2020 – 31.12.2020	07.07.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.10.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.11.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	843,87	843,87	265,76	МК от 03.08.2020 № 85/35 на сумму 843,87 тыс.руб.
1.8.1.11.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			10.07.2020 – 03.08.2020						
1.8.1.11.2.	Контроль за исполнением контракта			03.08.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.11.3	Отчет об исполнении контракта				16.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.12.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не	главный специалист отдела				очищенные от травы и случайного	700,00	700,00	206,97	МК от 10.08.2020 № 91/36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон.	благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				мусора территории общего пользования				на сумму 700,00 тыс.руб.
1.8.1.12.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			16.07.2020 – 10.08.2020						
1.8.1.12.2.	Контроль за исполнением контракта			10.08.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.12.3.	Отчет об исполнении контракта				16.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.13.	Выполнение работ по комплексному содержанию территорий общего пользования Уссурийского городского округа (парк у кафе "Пекин" по ул. Некрасова)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	338,99	338,99	100,16	Договор от 20.07.2020 № 82 на сумму 338,99 тыс.руб.
1.8.1.13.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			06.07.2020 – 17.07.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.13.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			20.07.2020						
1.8.1.13.3.	Контроль за исполнением контракта			20.07.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.13.4.	Отчет об исполнении контракта				31.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.14.	Выполнение работ по содержанию неразграниченной территории по ул. А. Кушнера, 23 "а".	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	68,00	68,00	68,00	Договор от 04.09.2020 № 101 на сумму 68,00 тыс.руб.
1.8.1.14.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.08.2020 – 03.09.2020						
1.8.1.14.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			04.09.2020						
1.8.1.14.3.	Контроль за исполнением контракта			04.09.2020 – 29.09.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.14.4.	Отчет об исполнении контракта				15.10.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.15.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	управление жилищной политики				очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность	200,00	200,00	200,00	МК от 04.02.2020 № 59 на сумму 200,00 тыс. руб.
1.8.1.15.1.	Разработка технического задания к контракту	Сивков Р.С.	09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.15.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.15.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	17.02.2020 – 30.03.2020	18.01.2020 – 04.02.2020						
1.8.1.15.4.	Контроль за исполнением контракта	Сивков Р.С.	15.04.2020 – 25.12.2020	04.02.2020 – 31.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.15.5.	Отчет об исполнении контракта		25.12.2020	30.06.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.1.16.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	800,20	800,20		
1.8.1.16.1.	Разработка технического задания к контракту				01.10.2020 – 20.10.2020					
1.8.1.16.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				21.10.2020 – 30.10.2020					
1.8.1.16.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем				02.11.2020 – 24.11.2020					
1.8.1.16.4.	Контроль за исполнением контракта				24.11.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.16.5.	Отчет об исполнении контракта				31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:						4000,00	4000,00	1634,58	2
1.8.2.1.	Выполнение работ по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от мусора 159390,50 м ² территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	1572,93	1572,93	1082,03	МК от 27.01.2020 № 1/2020 на сумму 1572,93 тыс. руб.
1.8.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		09.01.2020 – 27.01.2020	09.01.2020 – 27.01.2020						
1.8.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		27.01.2020 – 25.12.2020	27.01.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 25.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.1.5.	Отчет об исполнении контракта		27.01.2020 – 25.12.2020	27.01.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 25.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.2.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от отходов территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	622,77	622,77		
1.8.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						
1.8.2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.2.2.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		06.05.2020 – 05.06.2020	09.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 05.10.2020					
1.8.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		05.06.2020 – 15.12.2020		06.10.2020 – 15.12.2020					
1.8.2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		05.06.2020 – 15.12.2020		06.10.2020 – 15.12.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.8.2.3.	Выполнение работ по скашиванию травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	690,68	690,68	552,55	МК от 19.05.2020 № 4/2020 на сумму 690,68 тыс.руб.
1.8.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 28.02.2020	09.01.2020 – 28.02.2020						
1.8.2.3.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-		09.01.2020 – 28.02.2020	01.03.2020 – 31.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.2.3.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2020 – 30.04.2020	01.04.2020 – 19.05.2020						
1.8.2.3.4.	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 30.09.2020	19.05.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 30.10.2020					
1.8.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта		30.04.2020 – 30.09.2020		01.10.2020 – 30.10.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	Н(М)ЦК 1-го аукциона – 1920,00 тыс. руб., по результатам проведения закупки образовалась экономия в размере 1229,32 тыс. руб.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Мероприятие будет реализовано посредством организации закупок и заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с июля по октябрь 2020 года.									
1.8.2.4.	Выполнение работ по скашиванию травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских	551,88	551,88		
1.8.2.4.1.	Разработка технического задания к контракту									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.4.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			03.08.2020 – 04.09.2020		населенных пунктах				
1.8.2.4.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			07.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 05.10.2020					
1.8.2.4.4.	Контроль за исполнением контракта				05.10.2020 – 30.11.2020					
1.8.2.4.5.	Отчет об исполнении контракта				05.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.2.5.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	561,74	561,74		
1.8.2.5.1.	Разработка технического задания к контракту				01.10.2020 – 20.10.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.5.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				01.10.2020 – 20.10.2020					
1.8.2.5.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем				21.10.2020 – 20.11.2020					
1.8.2.5.4.	Контроль за исполнением контракта				20.11.2020 – 31.12.2020					
1.8.2.5.5.	Отчет об исполнении контракта				20.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	управление экономического развития (далее – Управление)				металлическая конструкция (сооружение) для проведения мероприятий установлена	800,00	800,00	513,13	МК от 07.08.2020 № 01203000 06520000 202 на сумму 513,13 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту	главный специалист 2 разряда отдела потребительско- го рынка Управления Гоменюк Н.С.	02.03.2020 – 03.04.2020	02.03.2020 – 03.04.2020						
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план- график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2020 – 08.05.2020	06.04.2020 – 15.06.2020						
1.9.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	управление муниципального заказа	12.05.2020 – 26.06.2020	09.07.2020 – 07.08.2020						
1.9.4.	Контроль за исполнением контракта	главный специалист 2 разряда отдела потребительско- го рынка Управления Гоменюк Н.С.	29.06.2020 – 07.08.2020	07.08.2020 – 07.09.2020						
1.9.5.	Отчет об исполнении контракта		10.08.2020 – 07.09.2020	25.09.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Отклонение (передвижение) сроков выполнения основных мероприятий вызвано долгой постановкой на кадастровый учет земельного участка под установку металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий (исполнитель: управление градостроительства администрации Уссурийского городского округа) в связи с введением на территории Приморского края режима повышенной готовности постановлением Губернатора Приморского края от 18.03.2020 № 21-пг. В результате проведения аукциона в электронной форме сложилась экономия бюджетных средств в размере 286,87 тыс.руб.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.10.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных						20527,76	20527,76	0	2

[illegible]

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
1.10.2.	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая подъездные пути, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	11799,95	11799,95	0	МК от 31.08.2020 № 14/2020 на сумму 9188,14 тыс.руб.
1.10.2.1.	Разработка технического задания к контракту			23.06.2020 – 06.07.2020						
1.10.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			06.07.2020 – 31.07.2020						
1.10.2.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем			03.08.2020 – 28.08.2020						
1.10.2.4.	Контроль за исполнением контракта			28.08.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 20.11.2020					
1.10.2.5.	Отчет об исполнении контракта				20.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	В результате проведения аукциона в электронной форме сложилась экономия бюджетных средств в размере 2611,81 тыс.руб.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	439,45	2
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				предотвращение и устранение загрязнений водных объектов	898,39	898,39	258,75	МК от 30.12.2019 № 95/60 на сумму 898,39 тыс. руб.
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 31.12.2020					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.12.2020 – 31.12.2020		01.12.2020 – 31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	180,70	МК от 16.06.2020 № 9/2020 на сумму 180,70 тыс.руб.
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		02.03.2020 – 31.03.2020	20.04.2020 – 16.06.2020						
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 15.07.2020	17.06.2020 – 30.08.2020						
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2020 – 15.07.2020	17.06.2020 – 30.08.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведение мониторинга (инвентаризации) шахтных колодцев на сельских территориях, определение количества данных водозаборных сооружений, подготовка документации для проведения закупки. В результате проведения аукциона в электронной форме сложилась экономия бюджетных средств в размере 19,30 тыс.руб.									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						200,00	200,00	75,80	15
3.1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	начальник отдела пресс- службы Тесленко О.А.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	100,00	100,00	0	МК от 03.07.2020 № 0120300 006520000 181 н сумму 64,50 тыс.руб.
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 14.02.2020	03.02.2020 – 14.02.2020						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.04.2020 – 30.04.2020	15.04.2020 – 30.04.2020						
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		06.06.2020 – 06.07.2020	22.06.2020 – 03.07.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		06.07.2020 – 30.10.2020	03.07.2020 – 30.09.2020	01.20.2020 – 30.10.2020					
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		30.10.2020 – 05.11.2020		30.10.2020 – 05.11.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	Требовалось произвести уточнение росписи бюджетных ассигнований									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	Проведение в июне-июле 2020 года закупки на реализацию мероприятия 3.1.									
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	75,80	14
3.2.1.	Муниципальный этап конкурса социально значимых экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу»	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	7,00	7,00	7,00	Договор от 29.01.2020 на сумму 1,00 тыс. руб.; договор от 29.01.2020 на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		20.01.2020 – 27.01.2020	20.01.2020 – 27.01.2020						
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия									
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		11.02.2020	11.02.2020						
3.2.1.6.	Вручение призов		11.02.2020	11.02.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	5,00	5,00	5,00	Договор от 17.02.2020 на сумму 1,50 тыс. руб.; договор от 17.02.2020 на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		03.02.2020 – 10.02.2020	03.02.2020 – 10.02.2020						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		04.03.2020	04.03.2020						
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		04.03.2020	04.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества «Птицы Приморского края»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	30,80	30,80	30,80	Договор от 12.03.2020 № А-00086108 на сумму 24,80 тыс. руб.; договор от 12.03.2020 на сумму 0,50 тыс. руб.; договор от 12.03.2020
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		02.03.2020 – 10.03.2020	02.03.2020 – 10.03.2020						
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						на сумму 5,50 тыс. руб.
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.5.	Проведение мероприятия		31.03.2020	31.03.2020						
3.2.3.6.	Вручение призов		31.03.2020	31.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.4.	Муниципальная экологическая акция «От экологии души к Экограду»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00	6,00	Договор от 10.04.2020 № 6/н на сумму 6,00 тыс.руб.
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		23.03.2020 – 31.03.2020	23.03.2020 – 31.03.2020						
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и		01.04.2020 – 13.04.2020	01.04.2020 – 10.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участников мероприятия									
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.04.2020 – 13.04.2020	01.04.2020 – 10.04.2020						
3.2.4.4.	Проведение мероприятия		22.04.2020	22.04.2020						
3.2.4.5.	Вручение призов		22.04.2020	22.04.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.5.	Муниципальный экологический смотр- конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00	8,00	Договор от 13.05.2020 № б/н на сумму 7,00 тыс.руб.; договор от 13.05.2020 № б/н на сумму 1,00 тыс.руб.
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		23.04.2020 – 30.04.2020	23.04.2020 – 29.04.2020						
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020						
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	победителей и участников										
3.2.5.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020							
3.2.5.5.	Проведение мероприятия		21.05.2020	21.05.2020							
3.2.5.6.	Вручение призов		21.05.2020	21.05.2020							
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
	-										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
	-										
3.2.6.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00	6,00	Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 6,00 тыс.руб.	
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 28.05.2020	22.05.2020 – 27.05.2020							
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020							
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020							
3.2.6.4.	Проведение мероприятия		09.06.2020	09.06.2020							
3.2.6.5.	Вручение призов		09.06.2020	09.06.2020							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.7	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	4,00	4,00	4,00	Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 2,50 тыс.руб.; Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 1,50 тыс.руб.
3.2.7.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 29.05.2020	22.05.2020 – 27.05.2020						
3.2.7.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						
3.2.7.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						
3.2.7.4.	Проведение мероприятия		30.06.2020	30.06.2020						
3.2.7.5.	Вручение дипломов и грамот		30.06.2020	30.06.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.8.	Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигринный день»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	9,00	9,00	9,00	Договор от 11.09.2020 № б/н на сумму 9,00 тыс.руб.
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		17.08.2020 – 28.08.2020	17.08.2020 – 28.08.2020						
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		31.08.2020 – 11.09.2020	31.08.2020 – 11.09.2020						
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.08.2020 – 11.09.2020	31.08.2020 – 11.09.2020						
3.2.8.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.08.2020 – 11.09.2020	31.08.2020 – 11.09.2020						
3.2.8.5.	Проведение мероприятия		23.09.2020	24.09.2020						
3.2.8.6.	Вручение призов		23.09.2020	24.09.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.9.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		14.09.2020 – 25.09.2020	14.09.2020 – 25.09.2020						
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.09.2020 – 07.10.2020	28.09.2020 – 30.09.2020	01.10.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.09.2020 – 07.10.2020		28.09.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.4.	Проведение мероприятия		21.10.2020		21.10.2020					
3.2.9.5.	Вручение призов		21.10.2020		21.10.2020					
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
3.2.10.	Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского	12,00	12,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы		22.10.2020 – 02.11.2020		22.10.2020 – 02.11.2020	городского округа				
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.10.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.10.5.	Проведение мероприятия		25.11.2020		25.11.2020					
3.2.10.6.	Вручение призов		25.11.2020		25.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.11.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения	6,00	6,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждений «Эко Марафон»					Уссурийского городского округа				
3.2.11.1.	Составление и утверждение сметы		22.10.2020 – 02.11.2020		22.10.2020 – 02.11.2020					
3.2.11.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.4.	Проведение мероприятия		16.12.2020		16.12.2020					
3.2.11.5.	Вручение призов		16.12.2020		16.12.2020					
	Итого по муниципальной программе:						104583,31	104583,31	47406,64	103