



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.03.2016

№ 76

г. Уссурийск

—
—
Об утверждении плана – графика
реализации мероприятий
муниципальной программы
«Развитие системы образования
Уссурийского городского округа
на 2016 – 2018 годы»,
утвержденной постановлением
администрации Уссурийского
городского округа от 24 ноября
2015 года № 3159-НПА,
на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за ее реализацией осуществляет руководитель Программы советник главы

0 1 1 0 6 6

администрации Уссурийского городского округа (Помаранова). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем управлением образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа совместно с соисполнителями и участниками Программы.

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Участники Программы:

управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа;

муниципальные образовательные учреждения Уссурийского городского округа;

муниципальное автономное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Надежда» Уссурийского городского округа;

муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет»;

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»;

муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика – застройщика»;

несут ответственность за исполнение мероприятий Программы по своим направлениям;

соисполнители Программы не предусмотрены.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации Уссурийского
городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 28.03.2016 № 46

План – график реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016 – 2018 годы» на 2016 год

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Планный срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|---|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Развитие системы дошкольного образования | | | | | | |
| 1 | 1 | Приобретение основных средств. | а) проведение процедуры определения поставщиков; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 5151,944 | 02.02 – 02.03.2016 02.03 – 01.07.2016 | руководители дошкольных образовательных учреждений |
| 2 | 2 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: | | 19480,00 | | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|--|--|---------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Капитальный ремонт пола 1 этажа МБДОУ № 11 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 350,00 | 09.03 – 14.03.2016 14.03 – 24.03.2016 25.03 – 06.04.2016 06.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.05.2016 | заведующий МБДОУ № 11 Матвеева Т.В. |
| | | Капитальный ремонт канализации и полов пищеблока в здании МБДОУ № 13 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение | 380,00 | 10.03 – 14.03.2016 14.03 – 24.03.2016 25.03 – 06.04.2016 | заведующий МБДОУ № 13 Чигирева А.Н. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 06.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.05.2016 | |
| | | Капитальный ремонт канализации здания МБДОУ № 21 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 425,00 | 25.03 – 26.03.2016 27.03 – 07.04.2016 | заведующий МБДОУ № 21 Шемаханова О.А. |
| | | Капитальный ремонт системы отопления МБДОУ № 40 | а) подготовка технического задания и сметной документации; | 870,00 | 15.03 – 18.03.2016 | заведующий МБДОУ № 40 Долиновская Н.Н. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 18.03 – 28.03.2016 | |
| | | | | | 29.03 – 11.04.2016 | |
| | | | | | 11.04 – 25.04.2016 | |
| | | | | | 16.05 – 30.06.2016 | |
| | | Капитальный ремонт полов коридора 1 этажа здания МБДОУ № 106 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение | 140,38 | 18.03 – 21.03.2016 | заведующий МБДОУ № 106 Бакалова М.В. |
| | | | | | 21.03 – 31.03.2016 | |
| | | | | | 01.04 – 12.04.2016 | |
| | | | | | 14.04 – 26.04.2016 | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | договора; д) выполнение подрядных работ; | | 27.04 – 27.05.2016 | |
| | | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения подвала МБДОУ № 30 с.Борисовка | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 200,00 | 21.03 – 22.03.2016 22.03 – 01.04.2016 04.04 – 15.04.2016 15.04 – 28.04.2016 29.04 – 30.05.2016 | заведующий МБДОУ № 30 с.Борисовка Жила О.Е. |
| | | Отвод воды поверхностных вод с территории МБДОУ № 25 п. Тимирязевский | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка | 800,00 | 15.02 – 18.02.2016 19.02 – 28.02.2016 | заведующий МБДОУ № 25 п.Тимирязевский Лазарева М.М. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 29.02 – 15.03.2016 29.03 – 31.03.2016 05.05 – 30.06.2016 | |
| | | Устройство теневых навесов МБДОУ № 38 | а) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; б) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 3230,38 | 15.02 – 11.03.2016 25.03 – 29.03.2016 16.05 – 08.06.2016 | заведующий МБДОУ № 38 Щербак И.Ю. |
| | | Устройство теневых навесов МБДОУ № 6 с.Новоникольск | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение | 1737,26 | 01.02 – 03.02.2016 04.02 – 14.02.2016 15.02 – 02.03.2016 | заведующий МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко Т.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 03.03 – 16.03.2016 19.05 – 11.07.2016 | |
| | | Капитальный ремонт бассейна МБДОУ № 7 | а) заключение договора; б) выполнение подрядных работ; | 328,6 | 22.01.2016 25.01 – 31.01.2016 | заведующий МБДОУ № 7 Решетько Л.В. |
| | | Замена оконных блоков в МБДОУ | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 11018,38 | 01.02 – 05.02.2016 08.02 – 12.02.2016 05.02 – 15.02.2016 12.02 – 23.02.2016 15.02 – 03.03.2016 24.02 – 14.03.2016 03.03 – 16.03.2016 15.03 – 31.03.2016 17.03 – 18.04.2016 01.04 – 30.04.2016 | руководители дошкольных образовательных учреждений |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 3 | Организация и проведение творческих, спортивных, интеллектуальных мероприятий с детьми, конкурсов, соревнований, муниципальных акций. | а) разработка и утверждение положения о проведении спортивных, интеллектуальных, творческих мероприятий; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий в соответствии с планом; г) награждение участников; | 200,00 | 12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016 01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016 | главный специалист управления образования Кайденкова Г.М., руководители образовательных учреждений |
| 4 | 4 | Проведение семинаров, совещаний, круглых столов. | а) приобретение расходных материалов для изготовления методических пособий для участников – государственно – частного и социального партнерства; | 10,00 | 05.05 – 17.06.2016 | главный специалист управления образования и молодежной политики Кайденкова Г.М. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|---|---|--|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по разделу I. | | | | | | |
| II. Развитие системы общего образования | | | | | | |
| 5 | 5 | Приобретение основных средств. | а) проведение процедуры определения поставщиков; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | 3000,00 | 02.02 – 02.03.2016 02.03 – 01.07.2016 | руководители общеобразовательных учреждений |
| 6 | 6 | Разработка проектно – сметной документации на реконструкцию здания МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала. | а) оплата по договору за выполненные работы по разработке проектно – сметной документации; | 1348,056 | 01.06 – 30.06.2016 | директор МБОУ СОШ № 6 Догодова Т.В. |
| 7 | 7 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (включая разработку проектно – сметной документации), в том числе: | | 34520,00 | | |
| | | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ | а) подготовка технического задания | 3769,63 | 18.03 – 20.03.2016 | директор МБОУ СОШ № 6 |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | СОШ № 6 | и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 15.04.2016 15.04 – 30.04.2016 01.06 – 30.07.2016 | Догадова Т.В. |
| | | Капитальный ремонт туалетных комнат МБОУ СОШ № 6 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение | 1051,16 | 18.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 15.04.2016 | директор МБОУ СОШ № 6 Догадова Т.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 15.04 – 30.04.2016 01.06 – 30.07.2016 | |
| | | Капитальный ремонт перекрытий и капитальный ремонт помещений подвала МБОУ СОШ № 13 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 681,7 | 01.02 – 05.02.2016 05.02 – 15.02.2016 15.02 – 03.03.2016 04.03 – 16.03.2016 17.03 – 18.04.2016 | директор МБОУ СОШ № 13 Новикова Н.А. |
| | | Капитальный ремонт сантехнической системы МБОУ СОШ № 22 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – | 1162,28 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 | директор МБОУ СОШ № 22 Мапоха С.А. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | |
| | | Капитальный ремонт санузлов здания МБОУ СОШ № 24 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение | 2020,00 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | директор МБОУ СОШ № 24 Салимова В.А. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Планный срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|--|--|---------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | подрядных работ; | | | |
| | | Капитальный ремонт санитарных узлов здания МБОУ СОШ № 31 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 1026,75 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | директор МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д. |
| | | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 31 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; | 4025,41 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 | директор МБОУ СОШ № 31 Старкин С.Д. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | |
| | | Благоустройство территории МБОУ СОШ № 32 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 7545,93 | 08.02 – 15.02.2016 15.02 – 25.02.2016 25.02 – 18.03.2016 21.03 – 04.04.2016 01.05 – 30.07.2016 | директор МБОУ СОШ № 32 Реуцкая О.С. |
| | | Капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ с.Новоникольск | а) подготовка технического задания и сметной | 3981,62 | 15.03 – 20.03.2016 | директор МБОУ СОШ с.Новоникольск |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|---|---|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | Булашова М.В. |
| | | Капитальный ремонт туалетных комнат МБОУ СОШ с.Новоникольск | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; | 1107,00 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 | директор МБОУ СОШ с.Новоникольск Булашова М.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | |
| | | Капитальный ремонт пищблока МБОУ СОШ с.Каменушка | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 3948,52 | 15.03 – 20.03.2016 20.03 – 01.04.2016 01.04 – 20.04.2016 20.04 – 10.05.2016 01.06 – 30.07.2016 | директор МБОУ СОШ с.Каменушка Аброськина В.Ф. |
| | | Капитальный ремонт кровли МБОУ ООШ № 27 | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения | 1000,00 | 04.03 – 09.03.2016 09.03 – 18.03.2016 | директор МБОУ ООШ № 27 Комарова Т.Е. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 21.03 – 04.04.2016 04.04 – 18.04.2016 19.04 – 19.06.2016 | |
| | | Благоустройство и отвод поверхностных вод с территории МБОУ СОШ с.Раковка | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 3200,00 | 22.02 – 26.02.2016 26.02 – 09.03.2016 10.03 – 04.04.2016 05.04 – 15.04.2016 01.05 – 30.07.2016 | директор МБОУ СОШ с.Раковка Лагода Е.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|--|--|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 8 | Выполнение изыскательских работ по строительству школы – детского сада. | а) составление технического задания на выполнение изыскательских работ; б) размещение аукциона на выполнение изыскательских работ; в) выполнение изыскательских работ; | 2000,00 | 01.05 – 31.05.2016 01.06 – 31.07.2016 01.08 – 25.12.2016 | муниципальное казенное учреждение Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика – застройщика» |
| 9 | 9 | Приобретение школьных автобусов. | а) проведение процедуры определения поставщика автобусов; б) получение автобусов в соответствии с контрактами; | 2000,00 | 19.02 – 02.03.2016 14.03 – 15.06.2016 | директор МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е. |
| 10 | 10 | Участие в федеральных, региональных, интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. | а) направление команд для участия в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях. | 1100,00 | 12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016 01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016 | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н., |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|--|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | мероприятиях в соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметами на участие в мероприятиях; | | 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016 | руководители образовательных учреждений |
| 11 | 11 | Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок». | а) разработка и утверждение положения о проведении военно-спортивной игры «Зарница», «Орленок»; б) разработка и утверждение смет расходов; в) организация и проведение мероприятий; г) награждение участников; | 263,00 | 15.02 – 20.02.2016 10.04 – 15.04.2016 18.05 – 20.05.2016 20.09 – 25.09.2016 25.10 – 30.10.2016 | главный специалист управления образования и молодежной политики Агапова В.Н., руководители образовательных учреждений |
| | Итого по разделу II. | | | 44231,056 | | |
| III. Развитие системы дополнительного образования детей и поддержка талантливых детей и молодежи | | | | | | |
| 12 | 12 | Приобретение | а) проведение | 1300,00 | 02.02 – 02.03.2016 | руководители |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | основных средств. | процедуры определения поставщиков; б) поставка основных средств в соответствии с заключенными контрактами; | | 02.03 – 01.07.2016 | учреждений дополнительного образования |
| 13 | 13 | Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования (включая разработку проектно- сметной документации), в том числе: | | 3000,00 | | |
| | | Капитальный ремонт фасада МБОУ СЮТ | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение | 1710,00 | 11.04 – 15.04.2016 15.04 – 25.04.2016 26.04 – 11.05.2016 | директор МБОУ СЮТ Дружнин И.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|---|--|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | | 11.05 – 23.05.2016 24.05 – 25.07.2016 | |
| | | Капитальный ремонт фасада МБОУ ЦДТ | а) подготовка технического задания и сметной документации; б) внесение изменений в план – график размещения заказов и подготовка аукционной документации; в) проведение аукциона на выполнение подрядных работ; г) заключение договора; д) выполнение подрядных работ; | 1290,00 | 11.04 – 15.04.2016 15.04 – 25.04.2016 26.04 – 11.05.2016 11.05 – 23.05.2016 24.05 – 25.07.2016 | директор МБОУ ЦДТ Крашевский А.С. |
| 14 | 14 | Участие в федеральных, региональных интеллектуальных, творческих и спортивных | а) направление команд для участия в интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятиях в | 1200,00 | 12.01 – 31.01.2016 03.02 – 28.02.2016 03.03 – 31.03.2016 01.04 – 30.04.2016 05.05 – 30.05.2016 01.09 – 30.09.2016 | главный специалист управления образования и молодежной политики |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | мероприятиях. | соответствии с календарными планами соответствующих ведомств; б) оплата расходов в соответствии со сметам на участие в мероприятиях; | | 01.10 – 31.10.2016 03.11 – 28.11.2016 01.12 – 25.12.2016 | Агапова В.Н., руководители учреждений дополнительного образования |
| | Итого по разделу III. | | | 5500,00 | | |
| IV. Безопасность образовательных учреждений | | | | | | |
| 15 | 15 | Выполнение работ по ремонту ограждения территории МБОУ СОШ с.Новонкольск (включая разработку проектно-сметной документации). | а) проведение процедуры определения подрядчика на выполнение работ по ремонту ограждения; б) организация н проведение работ по ремонту ограждения в соответствии с заключенным контрактом; | 2050,00 | 24.02 – 24.03.2016 09.04 – 25.12.2016 | директор МБОУ СОШ с.Новонкольск Булашова М.В. |
| 16 | 16 | Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы. | а) проведение процедуры определения подрядчика (поставщика) на монтаж и | 3268,889 | 29.04 – 29.05.2016 30.05 – 01.08.2016 | заведующие дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ № 35 – Короленко С.А.; |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | обслуживание систем видеонаблюдения; б) монтаж и ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения; | | | МБДОУ № 38 – Щербак И.Ю.; МБДОУ № 8 с.Корсаковка – Дорошенко О.М.; МБДОУ № 13 с.Раковка – Скрипка Л.В.; МБДОУ № 6 с.Новоникольск– Емельяненко Т.В.; МБДОУ № 25 п.Тимирязевский– Лазарева М.М.; МБДОУ № 83 с.Воздвиженка – Вельмакова В.В.; МБДОУ № 30 с.Борисовка – Кравченко Е.О.; МБДОУ № 40 – Долиновская Н.Н.; МБДОУ № 45 – Федчун Е.В. |
| | | Установка системы видеонаблюдения с выводом информации на дежурные службы. | а) заключение соглашения на предоставление субсидий | 8000,00 | 01.04 – 30.06.2016 | начальник управления образования и молодежной |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | муниципальным образовательным учреждениям; | | | политики, руководители образовательных учреждений |
| 17 | 17 | Проведение работ по устройству освещения территории образовательных учреждений (включая разработку проектно- сметной документации. | а) проведение процедуры определения подрядчика на устройство освещения; б) проведение работ по устройству освещения; | 8087,151 | 05.03 – 21.03.2016 22.03 – 10.04.2015 | руководители образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 3 – Солдатова Е.А.; МБОУ СОШ № 6 – Догадова Т.В.; Гимназия № 29 – Жуков Е.В.; МБОУ СОШ № 130 – Куценко Е.Е.; Гимназия № 133 Лисенко О.Н.; МБОУ СОШ с.Степное – Кочетова Т.В.; МБОУ СОШ с.Борисовка – Степаненко Ю.Е.; МБДОУ № 3 – Бояркина Т.А.; |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | МБДОУ № 8 – Федоткина О.П.; МБДОУ № 10 – Великжанина В.М.; МБДОУ № 11 – Матвеева Т.В.; МБДОУ № 17 – Самодурова М.Е.; МБДОУ № 30 – Мальшенко Е.В.; МБДОУ № 35 – Короленко С.А.; МБДОУ № 57 – Поставнича Л.В.; МБДОУ № 69 – Корева И.В.; МБДОУ № 101 – Логина Е.В.; МБДОУ № 106 – Бакалова М.В.; МБДОУ № 6 с.Новоникольск Емельяненко Т.В.; МБДОУ № 25 п. Тимирязевский |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | 18 | Обучение на курсах повышения квалификации водителей и других работников образовательных учреждений, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения при организации перевозки детей, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». | а) заключение договоров на обучение работников образовательных учреждений; б) оплата за обучение работников образовательных учреждений; | 9,50 | 16.02 – 25.12.2016 по мере комплектования групп 16.02 – 25.12.2016 после окончания курсов | Лазарева М.М.; руководители образовательных учреждений: МБОУ ДЮСШ Салихов Р.Л.; МБОУ «СОШ с.Путиловка» Супрун И.В.; МБОУ «СОШ с.Раковка» Лагода Е.В.; МБОУ «СОШ с.Степное» Кочетова Т.В.; МБОУ СОШ с.Борисовка Степаненко Ю.Е.; МБОУ «СОШ с.Каменушка» Аброськина В.Ф.; МБОУ СОШ с.Корсаковка Кондрашова Н.И.; МБОУ «ООШ с.Корфовка» |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 19 | Обеспечение рабочего состояния и своевременная проверка исправности первичных средств пожаротушения, пожарных лестниц, ограждений на кровле, обучение мерам пожарной безопасности, обработка и проверка качества огнезащитной обработки строительных конструкций, приведение путей эвакуации в соответствие с нормами пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря. | а) заключение договоров; б) выполнение работ и услуг в соответствии с заключенными договорами; в) приобретение пожарного инвентаря; | 7446,46 | 05.05 – 31.05.2016 01.06 – 30.06.2016 01.06 – 30.06.2016 | Иващенко В.Е. руководители образовательных учреждений |
| | Итого по разделу IV. | | | 20862,00 | | |
| V. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | | | | | | |
| 20 | 20 | | | 19777,00 | | |
| 21 | 20.1. | Организация питания | а) заключение | 13450,00 | 01.03 – 20.08.2016 | заместитель |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время. | договоров с организациями общественного питания или индивидуальными предпринимателями на поставку готовых блюд в столовые общеобразовательных учреждений; б) организация работы пришкольных лагерей; в) оплата по договору за поставку готовых блюд; | | 28.03 – 01.04.2016 01.06 – 19.08.2016 31.10 – 04.11.2016 ежемесячно, по факту предоставленных услуг в соответствии с договором | начальника управления образования и молодежной политики Токарская И.В., руководители образовательных учреждений |
| 22 | | Выплата компенсации родителям за путевки. | а) прием документов в соответствии с утвержденным Порядком; б) рассмотрение документов и принятие решения о перечислении средств; перечисление средств | 6327,00 | 02.02 – 25.12.2016 в течение 10 дней со дня подачи документов в течение 30 дней | директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Потылицина О.В. |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|-------|---|--|--|---------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | родителям в соответствии с поданными документами; | | со дня принятия решения о перечислении средств | |
| 23 | 21 | Организация работы профильных лагерей. | а) заключение договоров с организациями на поставку готовых блюд, приобретение основных средств и материальных запасов; б) оплата в соответствии с заключенными договорами; | 2200,00 | 01.02 – 31.03.2016 01.05 – 31.08.2016 28.10 – 03.11.2016 по факту предоставления услуг и по факту поставку основных средств и материальных запасов в соответствии с договором | заместитель начальника управления образования и молодежной политики Токарская И.В., руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |
| 24 | 22 | | | 2270,00 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 25 | 22.1. | Организация отдыха детей в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах для детских служб | а) организация участия детей в специальных творческих и спортивных сменах, профильных сменах в | 1600,00 | 01.06 – 30.06.2016 01.07 – 31.07.2016 01.08 – 29.08.2016 01.09 – 30.09.2016 01.10 – 31.10.2016 | заместитель начальника управления образования и молодежной политики |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | примирения, в профильном лагере для детей, состоящих на профилактических учетах на базе МАУ ДОЛ «Надежда». | соответствии с заявками учреждений дополнительного образования; | | | Токарская И.В. руководители общеобразовательных учреждений, руководители учреждений дополнительного образования |
| 26 | 22.2. | Обеспечение содержания имущества МАУ ДОЛ «Надежда». | а) финансирование расходов на содержание имущества МАУ ДОЛ «Надежда» в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности на 2016 год; | 670,00 | 11.01 – 31.12.2016 | и.о. директора МАУ ДОЛ «Надежда» Братющенко С.И. |
| | Итого по разделу V. | | | 24247,00 | | |
| VI. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования | | | | | | |
| 27 | 23 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за | 648948,42 | 11.01 – 31.12.2016 | руководители дошкольных образовательных учреждений |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | детьми). | детьми; | | | |
| 28 | 24 | Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | а) реализация основной общеобразовательной программы общего образования; | 855844,01 | 11.01 – 31.12.2016 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 29 | 25 | Организация предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным программам (включая присмотр и уход за детьми). | а) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; б) осуществление присмотра и ухода за детьми; | 63777,72 | 11.01 – 31.12.2016 | руководители общеобразова-тельных учреждений |
| 30 | 26 | Организация предоставления дополнительного образования детей. | а) реализация дополнительных образовательных программ; | 98783,61 | 11.01 – 31.12.2016 | руководители учреждений дополнительного образования |
| 31 | 27 | Организация работы по руководству и управлению в системе образования. | а) финансирование расходов управления и образования и молодежной политики в | 13630,00 | 11.01 – 31.12.2016 | начальник финансово-экономического отдела управления |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | соответствии с бюджетной сметой на 2016 год; | | | образования и молодежной политики Вялкова Н.А. |
| 32 | 28 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» и муниципального казенного учреждения «Методический кабинет». | а) финансирование расходов МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Методический кабинет» в соответствии с бюджетной сметой на 2016 год; | 19933,82 | 11.01 – 31.12.2016 | директор муниципального казенного учреждения «Централизо- ванная бухгалтерия учреждений образования» Потылицина О.В., директор муниципального казенного учреждения «Методический кабинет» Шашко Ю.С. |
| 33 | 29 | Организация профессиональной переподготовки руководителей образовательных учреждений. | а) заключение договоров на обучение руководителей образовательных учреждений; б) оплата за обучение | 415,00 | 16.02 – 25.12.2015 по мере комплектования групп | руководители образовательных учреждений. |
| | | | | | 16.02 – 25.12.2015 | |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации мероприятия | Объем финансиро- вания (тыс.руб.) | Плановый срок исполнения мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |
|----------|--|-----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | руководителей образовательных учреждений; | | после заключения договора или после окончания обучения | |
| | Итого по разделу VI. | | | 1701332,58 | | |
| | Всего по программе | | | 1821014,58 | | |