

«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации
Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года №3431-НПА, на 2018 год.
, за 1 полугодие 2018год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ							
№ п/ п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, анализы отбора проб воды, строительство павильона скважины, получение лицензии на право пользования водными ресурсами, технологическое присоединение к электрическим сетям, пусконаладочные работы оборудования на скважинах в селах Уссурийского городского округа с. Богатырка с. Боголюбовка, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевицы, с. Николо-Львовское, п. Партизан, с. Улитовка, с. Яконовка. Проведение мероприятий по осуществлению регистрации права собственности на	1.1. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Улитовка. Выполнение проектных работ с. Улитовка.	Галицкий А.А., директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ УГО «СЕЗЗ»)			Освоение средства местного бюджета План- 500,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб.	

скважины Уссурийского городского округа.	1.1.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин.	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.01.18- 15.01.18	10.01.18- 15.01.18	выполнено	
	1.1.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	12.12.17- 25.01.18	12.12.17- 24.01.18	18.12.18 Были запросы в организации ООО «ЭМОПОРОГРУПП», ООО «Стройпроект», ООО «Алкис» 24.01.18получен ответ	
	1.1.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	26.01.18	26.01.18	выполнено	
	1.1.4. Размещение работ в плане закупок (проектирование в с. Улитовка).	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	23.03.18- 02.04.18	26.03.18	Размещено на портале Закупки ГОФ	
	1.1.5.Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки (проектирование в с. Улитовка)	ЛимажнаяТ.П.,с пециалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	03.04.18- 25.04.18	16.03.18	выполнено	

		1.1.6.Заключение контракта с победителем.	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	26.04.18- 07.05.18	17.04.18	Заключен контракт сООО «Абрис»	
		1.1.7. Отчет об исполнении контракта.	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	08.05.18- 22.06.18			В ходе исполнения контракта возникли вопросы в части проектирования, в связи с этим осуществлена приостановка с 26.04.18 – 14.05.18г. Также, в связи с необходимостью прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и согласования проекта ЗСО в управление Роспотребнадзор в Приморском крае, МКУ «СЕЗЗ» приостановил работы с 19.06.18г. по настоящее

						время.
		1.1.8. Прохождение достоверности определения сметной стоимости.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	25.06.18-25.07.18		
		1.2. Проведение работ по получению лицензии на добычу водных ресурсов (Бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализ отбора проб, подготовка документов в департамент природных ресурсов ПК и получение лицензии на право пользования водными ресурсами с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»		Освоение средства местного бюджета План- 2900,00 тыс. руб. Факт- 76,03 тыс. руб.	Согласно полученных коммерческих предложений , начальная (максимальная) цена контракта составила 2 889 316,67 руб. В связи с отсутствием заявок на данные мероприятия аукцион не состоялся. 11.07.2018г размещен повторно план-график
		1.2.1. Получение лицензии. Подготовка технического задания для комплексного проведения работ в целях получения лицензии на право пользования водными ресурсами в с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	20.03.18-30.03.18	30.03.18	Тех задание подготовлено
		1.2.2. Запрос ценовой информации (не менее трех	Лигай А.Ю инженер ОКС	02.04.18-	09.04.18	09.04.18 Были запросы в

		организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины.	МКУ УГО «СЕЗЗ»	09.04.18		организации по мероприятию 1.2 ООО «Гидроэкс», ООО «Эврика», ООО «БурводстройДВ»	
		1.2.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).	Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.04.18-11.04.18	17.05.18		В связи с длительными ответами организаций на ценовую информацию.
		1.2.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	12.04.18-23.04.18	18.06.18		
		1.2.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	24.04.18-25.05.18	28.06.18		
		1.2.6. Заключение контракта с победителем.	Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	28.05.18-07.06.18			Аукцион не состоялся не было подачи заявлений Внесен повторно в план график.
		1.2.7.Отчет об исполнении контракта.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	08.06.18-06.09.18			
		1.3. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением,	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»			Освоение средства местного бюджета	

		электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины				План- 1560,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб.	
		1.3.1. Выполнение проектно-сметных работ, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.09.18-12.09.18			
		1.3.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	13.09.18-19.09.18			
		1.3.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее –	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	20.09.18			

		НМЦК)				
		1.3.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	21.09.18- 01.10.18		
		1.3.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	02.10.18- 16.10.18		
		1.3.6. Заключение контракта с победителем	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	17.10.18- 26.10.18		
		1.3.7.Отчет об исполнении контракта.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	29.10.18- 25.12.18		
		1.4.Окончательный расчет за получения лицензии на пользование недрами в с.Богатырка, с. Кондратеновка, с. Николо-Львовское, с.Улитовка, с. Долины, с. Дубовый ключ, с. Кугуки, с. Линевици, с. Партизан, с. Яконовка.	Шведова А.В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	23.03.18- 25.12.18	апрель	Получены лицензии по 9 селам на пользование водных ресурсов. Оплата произведена в
		1.5.Окончательный расчет за получение лицензии на право пользованиями вводными ресурсами в с.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	23.03.18- 25.12.18		

		Улитовка.					
Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ							
Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)		Оценка исполнения на дату отчета, (%)		Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)		Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:4960,00	0		0		0		0
федеральный- 0	0		0		0		0
краевой -0	0		0		0		0
местный – 4960,00	76,03		1,5		0		0
внебюджетные – 0	0		0		0		0
Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ							
Наименование, дата нормативного правового акта			Кратко содержание внесенных изменений				
Пояснительная записка							

Начальник управления жизнеобеспечения

М.В. Павлюк

И.В.Лапина

Е.В. Ветчина

33-68-03