

Отчет о выполнении МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы»
за 2014 год

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), местонахождение, источник финансирования	Наименование муниципальной программы, реквизиты нормативно правового акта, утвердившего программу, изменения в программу	Лимит бюджетных ассигнований на 2014 год (тыс.руб.)	Профинансировано с начала года (тыс.руб.)	Фактически освоено с начала года (тыс.руб.)	Перечень выполненных мероприятий по освоению бюджетных средств	Примечание (указать причины изменения объема бюджетных ассигнований, не освоения бюджетных средств)
	ВСЕГО:		65070,00	19703,203	19703,203		
1.	Строительство сетей газоснабжения от ГРП-1 до ГРП-108, до котельных УМУПТС №№ 2, 13, 22, 23, 40, 65, 66, до ГРУ-48 (ГРП-152), до котельной (общежития); от ГРП 23 (микрорайон 14), до ГРУ-54 (ГРП-158), до котельных УМУПТС №№ 3, 25, до ГРУ-40 (ГРП-144), до ГРУ-30 (ГРП-134), ГРУ-31 (ГРП-135); до ГРУ-45 (ГРП-149), до котельной УМУПТС № 1; до с.Баневурово; до ГРП 24 (микрорайон 15), ГРУ-28 (ГРП-132), ГРП 25 (микрорайон 16), ГРУ-18 (ГРП-122), ГРП 26 (микрорайон 16), ГРУ-47, ГРУ-50 (ГРП-154), ГРУ-53 (ГРП-157), ГРП 22	МП «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы» от 08.04.2013 года №1289-НПА, изменения от 26.01.2015 №216-НПА					Заключен муниципальный контракт № 90/90 от 26.11.2014 года между МКУ СЕЗЗ и ОАО «Хабаровсккрайгаз» на сумму 300 161,903 тыс.руб. ОАО «Хабаровсккрайгаз» перенес объемы выполнения работ с 2014 года на второе полугодие 2015 года

	<p>(микрорайон 13), ГРП 27 (микрорайон 17); до ГРП 28 (микрорайон 18), ГРП 29 (микрорайон 18), ГРУ-11 (ГРП-115), ГРП 46, ГРУ-59 (ГРП-163); до котельных УМУПТС № 24, 27, ГРУ-42 (ГРП-146), ГРУ-57 (ГРП-161), ГРП 47, ГРП 48; до ГРУ- 46 (ГРП-150), ГРУ-34 (ГРП-138), ГРУ-25 (ГРП-129), ГРП 20 (микрорайон 12), ГРП 21 (микрорайон 12), ГРП 14 (микрорайон 8); до ГРП 16 (микрорайон 9), ГРП 17 (микрорайон 9), ГРП 18 (микрорайон 10); до ГРУ-44 (ГРП-148), ГРП 15 (микрорайон 8), ГРП 12 (микрорайон 6), ГРП 13 (микрорайон 7), ГРП 11 (микрорайон 6), до ГРП 14 (микрорайон 8), до котельной УМУПТС № 8; до ГРУ-1 (ГРП-105), ГРУ-14 (ГРП-118), ГРУ-23 (ГРП-127), ГРУ-26 (ГРП-130), ГРП 6 (микрорайон 3), ГРП 7 (микрорайон 3), ГРП 9 (микрорайон 5), ГРП 10 (микрорайон 5); до ГРП 1 (микрорайон 1), ГРП 2 (микрорайон 1), до «ИЖС» (РЖС)» в том числе</p>						
	Местный бюджет		45000,00	0	0		
2.	Подготовка технического					Заклучен	Работы выполнены

	<p>задания по строительству сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап; Подготовка технического задания по выполнению проектных работ по переводу котельных на газ; Выполнение работ по авторскому надзору на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, 1 этап»; Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения объектов газоснабжения Уссурийского городского округа в том числе</p>					<p>муниципальный контракт №1 от 25.09.2014 года между администрацией УГО и ОАО «Гипрониигаз» на сумму 99 101,82 руб. на подготовку тех. задания на строительство объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап (1 пусковой комплекс); Заключен контракт №105 от 24.12.2014 года между МКУ «СЕЗЗ» и ОАО «Гипрониигаз» на сумму 99 101,82 руб. на подготовку тех. задания на строительство объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап (2,3,4 пусковые</p>	<p>в полном объеме, экономия денежных средств получилась в результате проведения конкурсной процедуры</p>
	<p>Местный бюджет</p>		<p>580,00</p>	<p>228,203</p>	<p>228,203</p>	<p>от 24.12.2014 года между МКУ «СЕЗЗ» и ОАО «Гипрониигаз» на сумму 99 101,82 руб. на подготовку тех. задания на строительство объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа 1 этап (2,3,4 пусковые</p>	

						комплексы); Заключен контракт №104 от 24.12.2014 года между МКУ «СЕЗЗ» и ООО «Энергосервис МКТ» на сумму 30000,00 руб. на разработку проектно- сметной документации по переводу на газ котельной №24 и №27	
3.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап в том числе					Заключен мун.контракт №1 от 28.10.2014 на сумму 95000,00 руб., между администрацией УГО и ООО «НПК ГЕО ИНФО» на выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков для строительства сетей газоснабжения в	Работы выполнены в полном объеме, экономия денежных средств получилась в результате проведения конкурсной процедуры
	Местный бюджет		190,00	175,00	175,00		

						УГО, 1 этап, 1 пусковой комплекс; Заключен контракт №95 от 11.12.2014 года между МКУ «СЕЗЗ» и ООО «НПК ГЕО ИНФО» на сумму 80000,00 руб. на выполнение работ по подготовке межевых планов и постановке на кадастровый учет земельных участков под катодные станции (КС) и автоматизированные системы контроля загазованности (АСКЗ) объекта: «Газоснабжение УГО 1 этап, 2 очередь	
4.	Выполнение проектных работ (с экспертизой) для строительства сетей газоснабжения в Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап в том числе:		19300,00	19300,00	19300,00		Работы выполнены ОАО «Гипрониигаз» Новосибирский филиал, проверены департаментом энергетики, нефтегазового

	Местный бюджет		5790,00	5790,00	5790,00		комплекса и угольной промышленности Приморского края
	Краевой бюджет		13510,00	13510,00	13510,00		