

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 № 2691-НПА

Отчетный период: за 9 месяцев 2021 года

Ответственный исполнитель: управление социальных отношений администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта»										
1.	Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа									
2.	п.1.1. Учреждения культуры									
3.	п.1.1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»:	директор МБУК «Уссурийский музей» Д.Н. Внукова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского				.	45,00	45,00	45,00	45,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		округа О.В. Зимаева								
	1. Приобретение и установка светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 20,00 тыс. руб. на приобретение и установку светонакопительной мнемосхемы плана эвакуации).				
	запрос коммерческих предложений;		28.02.2021	12.02.2021						
	заключение договора;		31.03.2021	16.02.2021						
	поставка товара, выполнение работ;		30.04.2021	апрель 2021 г.						
	оплата по договору		05.05.2021	апрель 2021 г.						
	2. Установка многоканальной системы вызова помощи инвалидам:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 05/21П от 16.02.2021 с ООО «СТ.Арт» на сумму 45,00 тыс. руб. (из них 25,00 тыс. руб. на установку				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						многоканальной системы вызова помощи инвалидам).				
	запрос коммерческих предложений;		28.02.2021	12.02.2021						
	заключение договора;		31.03.2021	16.02.2021						
	поставка товара, выполнение работ;		30.04.2021	апрель 2021 г.						
	оплата по договору		05.05.2021	апрель 2021 г.						
4.	п.1.1.2.Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объекты: а) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, б) подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, в) подразделение по	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева					152,15	152,15	115,00	152,15

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адресу: г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89									
	1. В подразделениях по адресам: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе, 26 а, г. Уссурийск, с. Новоникольск, ул. Советская, 89:									
	приобретение и установка кнопки вызова персонала:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 06/21П от 10.03.2021 с ООО «Ст.Арт» на сумму 75,00 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений;		01.07.2021	05.03.2021						
	заключение договора;		14.07.2021	10.03.2021						
	выполнение работ по договору;		16.08.2021	март 2021 г.						
	оплата по договору		31.08.2021	март 2021 г.						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. В подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:									
	на входе в здание – разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН:					Заключен договор № 1/21-27 от 09.04.2021 с ОАО «Дальвосток-агропроект» на сумму 40,00 тыс. руб. на подготовку ПСД. Работы выполнены. Договор оплачен. Заключен договор № 5/21 от 12.08.2021 с АО «Дальвосток-агропроект» на сумму 37,15 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы ПСД. Заключение экспертизы подготовлено.				
	запрос коммерческих предложений на разработку проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с		01.03.2021	01.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	требованиями для МГН;									
	заключение договора на разработку проектно-сметной документации		09.04.2021	09.04.2021						
	выполнение работ по договору;		11.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по договору;		30.06.2021	июнь 2021 г.						
	заключение договора на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН;		12.08.2021	12.08.2021						
	выполнение работ по договору;		22.09.2021	22.09.2021						
	оплата по договору		08.10.2021							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	п. 1.1.3 . Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», объекты: а) Библиотека № 1, б) Библиотека № 3, в) Библиотека № 5, г) Библиотека № 6, д) Библиотека № 7, е) Библиотека № 9, ж) Библиотека № 10, з) Библиотека № 11, и) центральная детская библиотека	Директор МБУК «ЦБС» Т.С. Абраменко, заведующий сектором закупок МБУК «ЦБС» Е.В. Плотникова , начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева					564,65	564,65	564,65	564,65
	1. Установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного для библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 11:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение установку систем вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного, 41,61 тыс. руб.).				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
<p>МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.</p>										
	2. В туалетной комнате: приобретение и установка опорных поручней, крючка для костылей для библиотеки № 1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 9:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку системы вызова персонала 35,00 тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.										
	3. На входе (выходе) в здание: приобретение мобильной системы перемещения инвалида-колясочника для библиотеки № 3, библиотеки № 6:					Мероприятие исполнено. Заключен муниципальный контракт б/н от 22.03.2021 с ООО «КАТЭРВИЛ» на сумму 262,32 тыс. руб.				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	01.02.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	22.03.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
	4. Внутри здания (в том числе пути эвакуации): приобретение перекатного пандуса для библиотеки № 6:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение перекатного пандуса 22,40 тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.										
	5. На входе (выходе) в здание: приобретение телескопического пандуса (запасной выход) для библиотеки № 9:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение телескопического пандуса 10,50 тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.										
	6. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для библиотеки № 10;					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение тифлофлешплееров 16,00 тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
МБУК «ЦБС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦБС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. В зоне целевого назначения: приобретение и установка противоскользящего покрытия для библиотеки № 1:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение и установку противоскользящего покрытия 13,00 тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
<p>МБУК «ЦФС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦФС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.</p>										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Приобретение информационных предупреждающих знаков для библиотеки №1, библиотеки № 3, библиотеки № 5, библиотеки № 6, библиотеки № 7, библиотеки № 9, библиотеки № 11:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 585 от 26.03.2021 с ООО «Круст» на сумму 235,21 тыс. руб. (из них на приобретение информационных предупреждающих знаков 96,70тыс. руб.).				
	подготовка технического задания и обоснования НМЦК;		01.02.2021	15.03.2021						
	проведение аукциона и заключение контракта;		18.03.2021	26.03.2021						
	поставка и установка оборудования;		01.06.2021	июнь 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по контракту		01.07.2021	июнь 2021 г.						
<p>МБУК «ЦФС» планировало провести единый электронный аукцион на исполнение мероприятий, запланированных программой на 2021 год для объектов МБУК «ЦФС». Провести единый аукцион не представилось возможным, в виду различных запретов, ограничений, преимуществ, действующих в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с чем, был заключен договор с единственным поставщиком.</p>										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9. В зоне целевого назначения: приобретение тифлофлешплееров для центральной детской библиотеки, библиотеки № 1, библиотеки № 5, библиотеки № 6					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 1028 от 30.06.2021 с ООО «Круст» на сумму 67,11 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений, определение поставщика;		18.06.2021	18.06.2021						
	заключение договора;		30.06.2021	30.06.2021						
	поставка товара ;		01.08.2021	август 2021 г.						
	приемка выполненных работ;		15.08.2021	август 2021 г.						
	оплата по договору		01.09.2021	август 2021 г.						
6.	1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объекты:	Директор МБУК «ЦКС» УГО Е.А. Вовк, заместитель директора по АХЧ МБУК «ЦКС» УГО					1482,20	1482,20	122,15	1479,35

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	а) дом культуры с. Алексей-Никольское, б) дом культуры «Авангард» с. Борисовка, в) дом культуры «Юность» с. Воздвиженка, г) дом культуры с. Красный Яр, д) дом культуры с. Новоникольск, е) дом культуры «Нива» п. Тимирязевский, ж) клуб с. Линевици, з) дом культуры с. Корсаковка, и) клуб с. Баневурово	О.А Романова, заведующий отделом по закупкам МБУК «ЦКС» УГО Е.В. Трихлеб, главный бухгалтер МБУК «ЦКС» УГО М.Н. Куликова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа О.В. Зимаева								
	1. Приобретение и установка устройств для вызова персонала для дома культуры с. Алексей-Никольское, дома культуры «Авангард» с. Борисовка, дома культуры «Юность» с. Воздвиженка, дома культуры с.					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 13/21 от 25.01.2021 с ИП Сиверс на сумму 16,87 тыс. руб.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Красный Яр, дома культуры с. Новоникольск, дома культуры «Нива» п. Тимирязевский, клуба с. Линевици:									
	запрос коммерческих предложений;		08.02.2021	21.01.2021						
	заключение договора;		26.02.2021	25.01.2021						
	поставка и установка оборудования;		02.04.2021	февраль 2021 г.						
	оплата по договору		20.04.2021	февраль 2021 г.						
	2. Установка информационно-тактильной вывески «режим работы» с наименованием организации с шрифтом Брайля в доме культуры с. Новоникольск, доме культуры с. Корсаковка, доме культуры с. Красный Яр:					Мероприятие исполнено. Заключен договор № 12/21 от 25.01.2021 с ООО «Инвацентр» на сумму 14,28 тыс. руб.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	запрос коммерческих предложений;		08.02.2021	21.01.2021						
	заключение договора;		26.02.2021	25.01.2021						
	поставка и установка товара;		02.04.2021	февраль 2021 г.						
	оплата по договору		20.04.2021	февраль 2021 г.						
	3. Установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационных выходов в соответствии с требованиями для МГН с заменой двери и оборудованием навеса в клубе с. Баневурово					Заключен договор № 14/21 от 28.01.2021 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 91,00 тыс. руб. Работы по изготовлению ПСД выполнены. Договор оплачен. Заключен контракт № 137/21 от 30.08.2021 с ИП Ломакиным В.В. на сумму 1357,20 тыс. руб. на выполнение работ в клубе с. Баневурово, срок выполнения работ по контракту- 60 календарных дней с				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						даты заключения контракта. Работы ведутся.				
	запрос коммерческих предложений на изготовление проектно-сметной документации;		15.02.2021	25.01.2021						
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации ;		19.02.2021	28.01.2021						
	выполнение работ по договору;		28.04.2021	28.04.2021						
	оплата по договору		04.05.2021	апрель 2021 г.						
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ ;		31.05.2021	31.05.2021						
	проведение аукциона;		17.08.2021	17.08.2021						
	заключение контракта;		31.08.2021	30.08.2021						
	выполнение работ по контракту;		31.10.2021							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа:									
	1. Приобретение и установка тактильных знаков эвакуации:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 15,00 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений;		06.04.2021	24.02.2021						
	заключение договора;		12.04.2021	26.02.2021						
	поставка и установка товара;		16.04.2021	16.04.2021						
	подписание акта выполненных работ;		21.04.2021	21.04.2021						
	оплата по договору		26.04.2021	26.04.2021						
	2. Приобретение и установка кнопки вызова дежурного персонала:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 02/21П от 02.02.2021 на сумму 20,00 тыс. руб.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	запрос коммерческих предложений;		01.02.2021	январь 2021 г.						
	заключение договора;		15.02.2021	02.02.2021						
	поставка и установка товара;		25.02.2021	февраль 2021 г.						
	подписание акта выполненных работ		26.02.2021	февраль 2021 г.						
	оплата по договору		05.03.2021	февраль 2021 г.						
	3. Внутри здания: приобретение и установка тактильной плитки на лестничных пролетах:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 8,00 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений;		06.04.2021	24.02.2021						
	заключение договора;		12.04.2021	26.02.2021						
	поставка и установка товара;		16.04.2021	16.04.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Установка поручня на лестнице на сцену в зрительном зале:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на установку поручня на лестнице на сцену в зрительном зале 50,00 тыс. руб.).				
	запрос коммерческих предложений;		01.02.2021	январь 2021 г.						
	заключение договора;		15.02.2021	03.02.2021						
	выполнение работ по договору;		25.02.2021	февраль 2021 г.						
	подписание акта выполненных работ;		26.02.2021	февраль 2021 г.						
	оплата по договору		05.03.2021	февраль 2021 г.						
	2. Установка поручня на 1 этаже в арке					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «Ст.Арт» от 03.02.2021 № 03/21П на сумму 90,00 тыс. руб. (из них на				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						установку поручня на 1 этаже в арке 40,00 тыс. руб.).				
	запрос коммерческих предложений;		01.02.2021	январь 2021 г.						
	заключение договора;		15.02.2021	03.02.2021						
	выполнение работ по договору;		25.02.2021	февраль 2021 г.						
	подписание акта выполненных работ;		26.02.2021	февраль 2021 г.						
	оплата по договору		05.03.2021	февраль 2021 г.						
	3. Установка поручней на лестничном марше на 2 этаж:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 руб.				
	запрос коммерческих предложений;		01.03.2021	24.02.2021						
	заключение договора;		03.03.2021	26.02.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по договору;		10.03.2021	09.03.2021						
	подписание акта выполненных работ;		10.03.2021	10.03.2021						
	оплата по договору		17.03.2021	17.03.2021						
	Филиал «Дворец культуры «Дружба»:									
	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, в том числе инвалидов-колясочников:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 121,00 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений;		05.07.2021	24.02.2021						
	заключение договора;		07.07.2021	26.02.2021						
	выполнение работ по договору;		22.07.2021	10.08.2021						

Работы по договору не были выполнены в установленный срок, так как, согласно информации управления культуры администрации УГО, доставка оборудования осуществлялась транспортной компанией из г. Москвы, в связи с обрушением моста на Транссибирской магистрали и временной приостановкой движения поездов в обоих направлениях, оборудование не поставлено в установленный срок, в связи с этим, работы не были выполнены в установленный срок (по состоянию на 16.08.2021 работы по договору выполнены и оплачены).

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подписание акта выполненных работ по договору;		22.07.2021	август 2021 г.						
	оплата по договору		28.07.2021	август 2021 г.						
	2. Замена поручней на пандусе центрального входа на поручни круглого сечения:					Мероприятие исполнено. Заключен договор с ООО «СТ.Арт» № 07/21П от 26.02.2021 на сумму 80,00 тыс. руб.				
	запрос коммерческих предложений;		26.05.2021	24.02.2021						
	заключение договора;		01.06.2021	26.02.2021						
	выполнение работ по договору;		10.06.2021	июнь 2021 г.						
	подписание акта выполненных работ по договору;		10.06.2021	июнь 2021 г.						
	оплата по договору		17.06.2021	июнь 2021 г.						
8.	п. 1.2. Учреждения спорта									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	п. 1.2.1. Муниципальное автономное учреждение «Плавательный бассейн «Чайка»	директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина, главный инженер МАУ «ПБ «Чайка» Габрунов О.В., начальник управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов					40,00	40,00	00,00	40,00
	изменение уклона наружного пандуса на входе в здание в соответствии с требованиями для МГН с установкой поручней;					Заключен договор № 4-СК от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. Работы выполнены.				
	запрос коммерческих предложений;		01.04.2021	01.04.2021						
	заключение договора на выполнение работ;		15.04.2021	15.04.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по договору;		20.08.2021	20.08.2021						
	приемка выполненных работ;		23.08.2021	23.08.2021						
	оплата по договору	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	25.08.2021		октябрь 2021					
Согласно информации управления по делам молодежи, физической культуре и спорту (далее – управление) договор № 4-СК от 15.04.2021 с ИП Гулиева на сумму 40,00 тыс. руб. был оплачен в срок, установленный планом-графиком (25.08.2021). Вместе с тем, договор был оплачен за счет средств МАУ «ПБ «Чайка», а не за счет средств программы. Управлением решается вопрос об оплате договора № 4-СК от 15.04.2021 за счет средств программы.										
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»										
1.	Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире	начальник отдела прессы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко,				Заключен муниципальный контракт с МУП ТК «Телемикс» УГО № 0120300006521000011 от 20.02.2021 на сумму 400, тыс. руб.	400,00	400,00	00,00	400,00
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;		22.01.2021	22.01.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;		01.03.2021	20.02.2021						
	оказание услуг по контракту;		30.11.2021							
	приемка оказанных услуг;		02.12.2021							
	оплата услуг по контракту	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	15.12.2021							