

**Оценка  
эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы  
за 2018 год и за весь период реализации муниципальной программы**

| № п/п                                  | Наименование показателя   | Ед. изм.   | Значения показателей           |          |          |          |          |          |   |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |   | Обоснование значительного отклонения значений (вывод - изменить или скорректировать показатели) |
|--|---|------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---|---|
|  |   |            | Ожидаемые значения показателей |          |          |          |          |          | Фактически достигнутые значения показателей |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |   |   |
|  |   |            | 2016 год                       | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год                                    | 2016 год | откло-нение | 2017 год | откло-нение | 2018 год | откло-нение | 2019 год | откло-нение | 2020 год | откло-нение | 2021 год | откло-нение | 2022 год | откло-нение |   |   |
| <b>Целевые индикаторы и показатели</b> |   |            |                                |          |          |          |          |          |   |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 1.                                     | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов при ликвидации мест несанкционированного складирования бесхозяйных отходов  | куб.м      | 2 900                          | 1 220    | 7 272    | 0        | 0        | 0        | 0   | 2 946    | 46          | 11 216   | 9 996       | 7 749    | 477         | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 2.                                     | Площадь обслуживаемых временных площадок для складирования снега и льда   | тыс. кв.м. | 110                            | 110      | 110      | 0        | 0        | 0        | 0   | 110      | 0           | 110      | 0           | 110      | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 3.                                     | Обеззараживание шахтных колодцев  | ед.        | 194                            | 194      | 194      | 0        | 0        | 0        | 0   | 196      | 2           | 172      | -22         | 123      | -71         | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 4.                                     | Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод  | чел.       | 0                              | 0        | 0        | 0        | 2 725    | 8 639    | 1 682                                       | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 5.                                     | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние  | ед.        | 0                              | 0        | 0        | 0        | 1        | 2        | 3   | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 6.                                     | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления  | км         | 0                              | 0        | 0        | 0        | 0,53     | 5,78     | 0,6   | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 7.                                     | Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков (с получением положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости) | ед.        | 0                              | 0        | 1        | 3        | 4        | 9        | 2   | 0        | 0           | 0        | 0           | 1        | 0           | 3        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 8.                                     | Площадь сохранных и находящихся на содержании городских лесов   | га         | 0                              | 0        | 0        | 0        | 557      | 557      | 557   | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 9.                                     | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлеченных к участию в конкурсах экологической направленности   | чел.       | 800                            | 820      | 850      | 0        | 0        | 0        | 0   | 880      | 80          | 1 653    | 833         | 960      | 110         | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 10.                                    | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых застрахована гражданская ответственность владельца опасного объекта   | ед.        |                                |          |          | 21       | 21       | 21       | 21  |          |             |          |             |          |             | 4        | -17         |          |             |          |             |          |             | Из казны в МКУ "СЭЗЗ" перелано дополнительно 16 объектов, финансирование на их страхование доведено в декабре 2019 года, в связи с чем выполнить мероприятие не представилось возможным. Страхование будет проведено в 2020 году. |   |
| 11.                                    | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых выполнены работы по текущему содержанию   | ед.        |                                |          |          | 1        | 1        | 1        | 1   |          |             |          |             |          |             | 1        | 0           |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 12.                                    | Протяженность очищенных ливневых стоков   | км         |                                |          |          | 10,13    | 4,98     | 8,88     | 8,84  |          |             |          |             |          |             | 15,12    | 4,99        |          |             |          |             |          |             | Дополнительные объемы работ выполнены за счет экономии, сложившейся в результате закупок  |   |
| <b>Ожидаемые результаты</b>            |   |            |                                |          |          |          |          |          |   |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |   |   |
| 1.                                     | Увеличение объема твердых коммунальных отходов, извлеченных из окружающей природной среды   | %          | 45                             | 320      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0   | 47,3     | 2           | 510      | 190         | 0        | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             | Эффективность в 2019 году не предусмотрена, за период реализации Программы 152,7%   |   |
| 2.                                     | Доля временных площадок для складирования снега и льда, находящихся на обслуживании   | %          | 100                            | 100      | 100      | 0        | 0        | 0        | 0   | 100      | 0           | 100      | 0           | 100      | 0           | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             | Эффективность в 2019 году не предусмотрена, за период реализации Программы 100%   |   |
| 3.                                     | Доля обеззараженных шахтных колодцев  | %          | 100                            | 100      | 100      | 0        | 0        | 0        | 0   | 101      | 1           | 89       | -11         | 63       | -37         | 0        | 0           |          |             |          |             |          |             | Эффективность в 2019 году не предусмотрена, за период реализации Программы 84,2%  |   |



## Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п  | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)   | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации                       | Ответственный исполнитель (ФИО)   | Плановый срок исполнения      | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |
|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                             | 7                             | 8   | 9  |
| <b>III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"</b> |  |   |   |   |                               |                               |   |  |
| 1.   | 3.   | Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений   |   | <p>план - 5 161,916 тыс.руб., в том числе:<br/> местный бюджет - 5 161,916 тыс.руб.;<br/> краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br/> федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 4 767,516 тыс.руб., в том числе:<br/> местный бюджет - 4 767,516 тыс.руб.;<br/> краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br/> федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> |                               |                               |   |  |
| 2.   | 3.2.   | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, находящегося в составе казны муниципального имущества | 1. Разработка технического задания к контракту. | начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений<br>Василькова О.В.  | 03.06.2019г.-<br>28.06.2019г. |                               | Исключено   | В связи с передачей ГТС в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» в Программу финансирование перенесено для страхования объектов на п. 3.3 |
|  | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |   | 01.07.2019г.-<br>31.07.2019г.                   |   |                               |                               |   |  |
|  | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.   |   | 01.08.2019г.-<br>31.10.2019г.                   |   |                               |                               |   |  |
|  | 4. Контроль за исполнением контракта.  |   | 01.11.2019г.-<br>25.11.2019г.                   |   |                               |                               |   |  |
|  | 5. Отчет об исполнении контракта.  |   | 29.11.2019г.                                    |   |                               |                               |   |  |
| 3.   | 3.3.   | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ»   | 1. Разработка технических заданий к контрактам. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»<br>Галицкий А.А.  | 10.01.2019г.-<br>15.01.2019г. | 10.01.2019г.-<br>01.02.2019г. | Выполнены контракты от 26.02.2019 №24/9, №25/10, от 20.08.2019 №VSKX118827 62492000 на обл.№33-2/МКУУ | Из казны в СЕЗЗ передано дополнительно 16 объектов, финансирование на их страхование доведено в декабре 2019 года.                       |
|  | 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |   | 15.01.2019г.-<br>05.03.2019г.                   |   | 01.02.2019г.-<br>11.02.2019г. |                               |   |  |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)          | Плановый срок исполнения  | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|---|---|--|---|--|---|---|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5  | 6   | 7  | 8   | 9   |
|       |  |   | 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).  |  | 05.03.2019г.-<br>20.08.2019г.   | 26.02.2019г.   | 89,320 тыс.руб.   | Страхование будет проведено в 2020 году.                              |
|       |  |   | 4. Контроль за исполнением контрактов.  |  | 05.03.2019г.-<br>25.11.2019г.   | 26.02.2019г.-<br>31.05.2019г.  |   |   |
|       |  |   | 5. Отчеты об исполнении контрактов.   |  | 29.11.2019г.  | 31.05.2019г.   |   |   |
| 4.    | 3.5.   | Текущее содержание гидротехнических сооружений                                  | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.<br>4. Контроль за исполнением контракта.<br>5. Отчет об исполнении контракта. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»<br>Галицкий А.А. | 01.05.2019г.-<br>31.05.2019г.<br>31.05.2019г.-<br>14.06.2019г.<br>14.06.2019г.-<br>31.07.2019г.<br>31.07.2019г.-<br>25.11.2019г.<br>29.11.2019г.  | 01.05.2019г.-<br>31.05.2019г.<br>31.05.2019г.-<br>20.08.2019г.<br>20.08.2019г.-<br>17.09.2019г.<br>17.09.2019г.-<br>14.11.2019г.<br>14.11.2019г. | Выполнено, контракты от 17.09.2019 №№ 283/94, от 25.10.2019 №№ 345, 346, 347, 348, 349 на общую сумму 4678,196 тыс.руб. |   |
| 5.    | 4.   | Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод            |   |  | план - 180 557,134 тыс.руб., в том числе:<br>местный бюджет - 31 105,341 тыс.руб.;<br>краевой бюджет - 35 445,793 тыс.руб.;<br>федеральный бюджет - 114 006,000 тыс.руб.<br>факт - 50 415,646 тыс.руб., в том числе:<br>местный бюджет - 30 917,507 тыс.руб.;<br>краевой бюджет - 19 498,139 тыс.руб.;<br>федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб. |  |   |   |
| 6.    | 4.1.   | Текущий ремонт, проектирование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.   | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»<br>Галицкий А.А. |   | 06.08.2019г.-<br>09.08.2019г.<br>12.08.2019г. -<br>17.08.2019г.  | Выполнено, контракты от 20.08.2019 №№ 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236.                       | Дополнительное мероприятие по обращению граждан                       |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)          | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма           | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия              |
|-------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|       |  |  | 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).<br>4. Контроль за исполнением контракта.<br>5. Отчет об исполнении контракта.   |  |  | 20.08.2019г.<br>20.08.2019г.-<br>30.08.2019г.<br>30.08.2019г.  | 237 на общую сумму 3800,00 тыс.руб.                                  |  |
| 7.    | 4.2.   | Расчистка ливневых стоков  | 1. Разработка технических заданий к контрактам.<br>2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями<br>4. Контроль за исполнением контрактов.<br>5. Отчеты об исполнении контрактов. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»<br>Галицкий А.А. | 10.01.2019г.-<br>31.05.2019г.<br>25.01.2019г.-<br>14.06.2019г.<br>15.02.2019г.-<br>26.07.2019г.<br>01.03.2019г.-<br>29.11.2019г.<br>29.11.2019г. | 10.01.2019г.-<br>25.05.2019г.<br>25.01.2019г.-<br>15.02.2019г.<br>27.02.2019г.<br>27.02.2019г.-<br>26.12.2019г.<br>26.12.2019г.  | Выполнено.<br>22 контракта на общую сумму 25325,646 тыс.руб.         |  |
| 8.    | 4.4.   | Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»   |   |  |  |  |  |  |
| 9.    | 4.4.1.   | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»                            | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.<br>4. Контроль за исполнением контракта.  | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»<br>Галицкий А.А. | 10.01.2019г.-<br>25.01.2019г.<br>25.01.2019г.-<br>08.02.2019г.<br>18.02.2019г.-<br>01.04.2019г.<br>01.04.2019г.-<br>31.12.2019г.                 | 10.01.2019г.-<br>25.01.2019г.<br>25.01.2019г.-<br>08.02.2019г.<br>18.02.2019г.-<br>31.03.2019г.<br>01.04.2019г.-<br>31.12.2019г. | В работе. Контракт от 01.04.2019г. №66/12 на сумму 11032,00 тыс.руб. | Срок выполнения мероприятия перенесен на март - май 2020 года в связи с режимом ЧС |
| 10.   | 4.5.   | Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»:<br>1) Сооружение – насосная станция ПГСХА;<br>2) Сооружение – дамба ПГСХА |   |  |  |  |  |  |

| № п/п | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель (ФИО)       | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия  |
|-------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5                                     | 6  | 7   | 8  | 9  |
| 11.   | 4.5.1.   | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске» | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.<br>2. Прием и оплата выполненных работ.<br>3. Отчет об исполнении контракта.  | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.2019г.-<br>30.05.2019г.<br>30.05.2019г.-<br>28.06.2019г.<br>05.07.2019г.   | 09.01.2019г.-<br>14.08.2019г.<br>14.08.2019г.-<br>24.09.2019г.<br>24.09.2019г.  | Выполнено.<br>Контракты от<br>28.04.2017г.<br>№816/18 на сумму<br>5700,00 тыс.руб.,<br>от 06.08.2019<br>№01/1727 на<br>сумму 90 тыс.руб.   |  |
| 12.   | 4.6.   | Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»  |   |                                       |  |   |  |  |
| 13.   | 4.6.1.   | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»   | 1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году.<br>2. Прием и оплата выполненных работ.<br>3. Отчет об исполнении контракта.  | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 09.01.2019г.-<br>09.10.2019г.<br>09.10.2019г.-<br>08.11.2019г.<br>15.11.2019г.   | 09.01.2019г.-<br>30.09.2019г.<br>09.01.2019г.-<br>31.12.2019г.<br>31.12.2019г.  | Выполнено,<br>контракт от<br>13.11.2018г.<br>№567/98 на сумму<br>8500,00 тыс.руб.  |  |
| 14.   | 4.7.   | Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка   |   |                                       |  |   |  |  |
| 15.   | 4.7.2.   | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»   | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.<br>4. Разработка технического задания к контракту на строительный контроль.<br>5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А. | 15.03.2019г.-<br>29.03.2019г.<br>29.03.2019г.-<br>22.04.2019г.<br>22.04.2019г.-<br>17.06.2019г.<br>15.04.2019г.-<br>28.05.2019г.<br>17.06.2019г. | 15.03.2019г.-<br>29.03.2019г.<br>27.09.2019г.-<br>01.10.2019г.<br>01.10.2019г.-<br>15.10.2019г.<br>15.03.2019г.-<br>29.03.2019г.<br>12.10.2019г.-<br>14.10.2019г. | В работе.<br>Заключены<br>контракты на<br>выполнение<br>строительно-<br>монтажных работ<br>(235937,648<br>тыс.руб.) и<br>строительный<br>контроль<br>(экономия в<br>результате закупки<br>100%,<br>финансирование не<br>требуется). Срок<br>выполнения работ | Задержка связана с<br>ожиданием<br>принятия индексов<br>Минстрой РФ для<br>пересчета сметной<br>стоимости<br>строительно-<br>монтажных работ<br>(по требованию<br>Федерального<br>агентства водных<br>ресурсов).<br>17.05.2019г.<br>индексы<br>утверждены.<br>10.06.2019г. |

| № п/п                        | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)   | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (ФИО)  | Плановый срок исполнения      | Фактический срок исполнения   | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма            | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия                   |
|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---|---|
| 1                            | 2  | 3  | 4  | 5  | 6                             | 7                             | 8   | 9   |
|                              |  |  | 6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. |  | 01.07.2019г.-<br>12.08.2019г. | 14.10.2019г.-<br>12.11.2019г. |   | получено положительное заключение гос.экспертизы. Срок реконструкции объекта - 2020 год |
|                              |  |  | 7. Контроль за исполнением контракта.                                    |  | 12.08.2019г.-<br>25.11.2019г. | 12.11.2019г.-<br>31.12.2019г. |   |   |
|                              |  |  | 8. Отчет об исполнении контракта.  |  | 25.11.2019г.-<br>29.11.2019г. |                               |   |   |
| 16.                          | 4.8.   | Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка   |  |  |                               |                               |   |   |
| 17.                          | 4.8.1.   | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» | 1. Разработка технического задания к контракту.                          | Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.  | 10.01.2019г.-<br>25.01.2019г. | 10.01.2019г.-<br>25.01.2019г. | Выполнено. Контракт от 11.03.2019г. №43/11 на сумму 7000,00 тыс. руб. |   |
|                              | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. |  | 25.01.2019г.-<br>08.02.2019г.  |  | 25.01.2019г.-<br>08.02.2019г. |                               |   |   |
|                              | 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.   |  | 16.02.2019г.-<br>11.03.2019г.  |  | 16.02.2019г.-<br>11.03.2019г. |                               |   |   |
|                              | 4. Контроль за исполнением контракта.  |  | 11.03.2019г.-<br>26.11.2019г.  |  | 11.03.2019г.-<br>31.12.2019г. |                               |   |   |
|                              | 5. Отчет об исполнении контракта.  |  | 26.11.2019г.-<br>29.11.2019г.  |  | 31.12.2019                    |                               |   |   |
| <b>Всего по разделу III:</b> |  |  |  | <p>план - 185 719,050 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 36 267,257 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 35 445,793 тыс.руб.;</p> <p>    средства федерального бюджета 114 006,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 55 183,162 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>    средства местного бюджета 35 685,023 тыс.руб.;</p> <p>    средства краевого бюджета 19 498,139 тыс.руб.;</p> <p>    средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p> |                               |                               |   |   |

| № п/п  | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (ФИО)  | Плановый срок исполнения   | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9   |
| <b>IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 "Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов"</b> |  |   |  |  |  |                             |  |   |
| 18.  | 5.   | Организация мероприятий по содержанию городских лесов   |  |  | план - 0,000 тыс.руб., в том числе:<br>местный бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br>краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br>федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.<br>факт - 0,000 тыс.руб., в том числе:<br>местный бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br>краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.;<br>федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб. |                             |  |   |
| 19.  |  | Изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов   | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).<br>4. Контроль за исполнением контракта.<br>5. Отчет об исполнении контракта. | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с территориями<br>Врабие И.А. | 01.07.2019г.-<br>08.07.2019г.<br>08.07.2019г.-<br>22.07.2019г.<br>29.07.2019г.<br>29.07.2019г.-<br>01.10.2019г.<br>04.10.2019г.  |                             |  | Мероприятие исключено, финансирование возвращено в бюджет             |
| 20.  |  | Проведение кадастровых работ по корректировке границ земельного участка, занятого городскими лесами и попадающего в зону проектирования гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске» | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).<br>4. Контроль за исполнением контракта.<br>5. Отчет об исполнении контракта. | главный специалист 1 разряда<br>Управления по работе с территориями<br>Врабие И.А. | 24.06.2019г.-<br>01.07.2019г.<br>01.07.2019г.-<br>12.07.2019г.<br>12.07.2019г.<br>12.07.2019г.-<br>20.09.2019г.<br>25.09.2019г.  |                             |  | Мероприятие исключено, финансирование возвращено в бюджет             |



| № п/п                       | № пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение) | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель (ФИО)   | Плановый срок исполнения  | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-----------------------------|--|--|--|---|---|-----------------------------|--|---|
| 1                           | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7                           | 8  | 9   |
| 21.                         |  | Проведение очистки части территории городских лесов от захламенности | 1. Разработка технического задания к контракту.<br>2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.<br>3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).<br>4. Контроль за исполнением контракта.<br>5. Отчет об исполнении контракта. | главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врание И.А.  | 23.08.2019г.-<br>02.09.2019г.<br>02.09.2019г.-<br>13.09.2019г.<br>23.09.2019г.<br>23.09.2019г.-<br>29.11.2019г.<br>29.11.2019г. |                             |  | Мероприятие исключено, финансирование возвращено в бюджет             |
| <b>Всего по разделу IV:</b> |  |  |  | <b>план - 0,000 тыс.руб., в т.ч.:</b><br>средства местного бюджета 0,000 тыс.руб.;<br>средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.;<br>средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.<br><b>факт - 0,000 тыс.руб., в т.ч.:</b><br>средства местного бюджета 0,000 тыс.руб.;<br>средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.;<br>средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.                                    |   |                             |  |   |
| <b>ИТОГО по Программе:</b>  |  |  |  | <b>план - 185 719,050 тыс.руб., в т.ч.:</b><br>средства местного бюджета 36 267,257 тыс.руб.;<br>средства краевого бюджета 35 445,793 тыс.руб.;<br>средства федерального бюджета 114 006,00 тыс.руб.<br><b>факт - 55 183,65 тыс.руб., в т.ч.:</b><br>средства местного бюджета 35 685,023 тыс.руб.;<br>средства краевого бюджета 19 498,139 тыс.руб.;<br>средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб. |   |                             |  |   |

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

| Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб. |               | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб. | Оценка исполнения, % | Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб. |             | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб. | Оценка исполнения на дату отчета, % | Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб. | Оценка исполнения с учетом контрактов, % |
|--|---------------|--|----------------------|---|-------------|--|-------------------------------------|---|--|
| 1  |               | 2  | 3                    | 4   |             | 5  | 6                                   | 7   | 8  |
| Всего:   | 2 779 460,803 | 63 082,12  | 2,3%                 | Всего:  | 185 719,050 | 55 183,162   | 29,7%                               | 50<br>182 546,159                                   | 98%                                      |
| федеральный  | 2 101 028,315 | 0,00   | 0%                   | федеральный   | 114 006,000 | 0,000  | 0%                                  | 1<br>111 663,600                                    | 98%                                      |
| краевой  | 472 999,927   | 19 498,14  | 4,1%                 | краевой   | 35 445,793  | 19 498,139   | 55%                                 | 4<br>35 044,412                                     | 99%                                      |
| местный  | 205 432,561   | 63 082,12  | 30,7%                | местный   | 36 267,257  | 35 685,023   | 98,4%                               | 50<br>35 838,147                                    | 99%                                      |
| внебюджет  | —             | —  | —                    | внебюджет   | —           | —  | —                                   | —   | —  |

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

| Наименование, дата нормативного правового акта   | Краткое содержание внесенных изменений  |
|--|---|
| <p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 апреля 2019 года № 876-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы»</p> | <p>Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансовое обеспечение п. 4.1 раздела III Приложения № 2 к Программе снижается на 45 698,60 тыс. руб. (28 101,80 тыс. руб. – местный бюджет, 17 596,80 тыс. руб. – краевой бюджет) в связи с отсутствием в краевом бюджете средств на софинансирование мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений на территории Уссурийского городского округа в 2019 году (планируется подача повторной заявки на 2020 год);</li> <li>2. Финансирование п. 4.2 раздела III Приложения № 2 к Программе увеличивается на 16 133,04 тыс. руб. в связи с необходимостью увеличения объемов работ по расчистке ливневых стоков (обводных каналов) для предотвращения подтопления территорий как в г. Уссурийске, так и в сельских населенных пунктах, учитывая существующую фактическую потребность по обращениям Управления по работе с территориями и граждан.</li> <li>3. В связи с внесением изменений в постановление Администрации Приморского края от 15.04.2014 № 184-па в части процента софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета (исходя из уровня дотационности муниципальных образований) требуется предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий по проектированию и реконструкции гидротехнических средств в соотношении: местный бюджет – 0,8% от стоимости работ, краевое финансирование – 99,2%:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. 4.4.1 – 88,26 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита от затопления г. Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» (0,8% от цены контракта, т.е. от 11 032,00 тыс. руб.);</li> <li>- п. 4.5.1 – 1 266,48 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров», в том числе:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>1 140,00 тыс. руб. – на оплату выполненных работ по оформлению земельного участка, т.к. данный вид работ не подлежит софинансированию за счет средств краевого бюджета;</li> <li>36,48 тыс. руб. – 0,8% от 4 560,00 тыс. руб., т.е. стоимости работ, подлежащей софинансированию;</li> <li>90,00 тыс. руб. – для заключения дополнительных договоров с независимыми оценщиками для оформления земельного участка под объект в ходе выполнения проектных работ: 1 – для расчета размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка ПГСХА; 2 – для определения стоимости убытков и упущенной выгоды при установлении сервитута на указанный участок;</li> </ul> </li> <li>- п. 4.6.1 – 68,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Дамба «Солдатское озеро» (0,8% от 8 500,00 тыс. руб.);</li> <li>- п. 4.7.2 – 153,12 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» (0,8% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, т.е. от 19 140,54 тыс. руб.);</li> <li>- п. 4.8.1 – 56,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Противопаводковое водохранилище на р. Казачка» (0,8% от 7 000,00 тыс. руб.).</li> </ul> </li> </ol> <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы в 2019 году снижается на 29 643,560 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- средства местного бюджета – на 10 500,00 тыс. руб.;</li> <li>- средства краевого бюджета – на 19 143,56 тыс. руб.</li> </ul> <p>Остаток финансовых средств местного бюджета в размере 10 500,00 тыс. руб. предлагается перераспределить на выполнение следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 000,00 тыс. руб. – на приобретение насосов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы для перекачки воды в период чрезвычайных ситуаций;</li> <li>- 14 500,00 тыс. руб. – возвращается в бюджет Уссурийского городского округа.</li> </ul> |

Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 декабря 2019 года №3077-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы»

Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий и продления срока реализации Программы до 2022 года.

1. В 2019 году уточняются объемы финансирования по следующим мероприятиям Программы:

а) в разделе III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 «Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты» (далее – раздел III):

в пункте 3.2 наименование «Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности» заменяется на наименование «Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, находящегося в составе казны муниципального имущества» в связи с тем, что подготовка деклараций безопасности выполняется в составе разработки проектно-сметной документации на объекты, фактически управлением имущественных отношений в рамках указанного пункта производилось только страхование ГТС, находящихся в муниципальной казне. В 2019 году ГТС в количестве 16 ед. из муниципальной казны переданы в МКУ УГО «Служба единого заказчика-застройщика» на праве оперативного управления, в связи с чем финансирование на 2019 – 2022 годы перенесено на реализацию пункта 3.3;

в пункте 3.3 наименование «Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» дополнено словами «переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ», а также за счет перераспределения средств внутри Программы увеличено финансирование для страхования 21 ГТС, в том числе 16 объектов, переданных в 2019 году из муниципальной казны;

в пункте 3.5 «Текущее содержание гидротехнических сооружений» финансирование снижается на 321,804 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате проведения аукциона;

в пункте 4.2 «Расчистка ливневых стоков» наименование дополнено словами «укрепление и регулирование» для уточнения видов работ в рамках мероприятия, финансирование снижается на 3 399,652 тыс. руб. (от суммы, утвержденной решением о бюджете) – экономия, сложившаяся в результате проведения аукционов;

в пункте 4.4 наименование «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» дополняется словами «Проектирование и строительство объекта» для уточнения вида строительно-монтажных работ, в пункте 4.4 и подпункте 4.4.1 срок выполнения проектных работ переносится с 2019 года на 2020 год, кроме того финансирование за счет средств местного бюджета путем перераспределения средств внутри Программы увеличивается на 34,71 тыс. руб. для заключения договора с АО «ДРСК» на оказание услуг по выдаче необходимых для выполнения проектных работ технических условий на переустройство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства (в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ технические условия выдаются заказчику, правообладателю объекта), а также на 871,096 тыс. руб. для оплаты работ по разработке документации по планировке территории, выполняемые в рамках контракта по проектированию объекта, так как такие работы не подлежат финансированию за счет краевого бюджета (в соответствии с порядком предоставления субсидий); в связи с переносом кадастровых работ за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение за счет средств краевого бюджета снижается на 864,127 тыс. руб.

в пункте 4.6 наименование «Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро» дополняется словами «Проектирование и строительство объекта» для уточнения вида строительно-монтажных работ;

в пункте 4.6 и подпункте 4.6.1 финансирование за счет средств местного бюджета путем перераспределения средств внутри Программы увеличивается на 34,71 тыс. руб. для заключения договора с АО «ДРСК» на оказание услуг по выдаче необходимых для выполнения проектных работ технических условий на переустройство (реконструкцию) объектов электросетевого хозяйства (в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ технические условия выдаются заказчику, правообладателю объекта), а также на 404,618 тыс. руб. для оплаты выполненных в рамках контракта работ по оформлению земельного участка, так как указанный вид работ не подлежит софинансированию за счет средств краевого бюджета (в соответствии с порядком предоставления субсидий); в связи с переносом кадастровых работ за счет средств местного бюджета финансовое обеспечение за счет средств краевого бюджета должно снизиться, однако в связи с отсутствием корректировки краевого бюджета снизить средства субсидий в местном бюджете не представляется возможным (в постановлении о реализации бюджетных инвестиций по мероприятию суммы указаны в соответствии с фактическими потребностями).

в пункте 4.7 наименование «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» дополняется словами «Проектирование и реконструкция объекта» для уточнения вида строительно-монтажных работ;

в пункте 4.7 и подпункте 4.7.2 финансирование снижается в соответствии с заключенными контрактами и существующей потребностью;

б) в разделе IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 «Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов» (далее – раздел IV):

в пункте 5 «Организация мероприятий по содержанию городских лесов» финансирование в размере 500 тыс. руб. исключается в связи с тем, что часть городских лесов не оформлены в муниципальную собственность, идет наложение участков, требуется проведение работы с кадастровыми инженерами для определения границ и постановки на кадастровый учет.

2. Мероприятия на 2020 – 2021 годы уточняются и на 2022 год дополняются в соответствии с Комплексным планом защиты Уссурийского городского округа от наводнений (далее – Комплексный план):

а) в разделе III:

в пункте 3.2 «Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, находящегося в составе казны муниципального имущества» в связи с передачей в 2019 году ГТС в количестве 16 ед. из муниципальной казны переданы в МКУ УГО «СЕЗЗ» финансирование исключается (перенесено на реализацию пункта 3.3);

в пункте 3.3 «Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, переданного в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ», финансирование увеличено для страхования 21 ГТС, в том числе 16 объектов, переданных в 2019 году из муниципальной казны;

в пункте 3.5 «Текущее содержание гидротехнических сооружений» финансирование принимается на уровне начального объема финансирования 2019 года (до проведения процедур закупок);

в пункте 4.1 «Ремонт гидротехнических сооружений»

для проектирования и капитального ремонта ГТС предполагается привлечение средств краевого и федерального бюджетов. В связи с тем, что капитальный ремонт не является капитальным вложением средств, то проектирование софинансируется в соотношении краевой бюджет – 97%, местный бюджет – 3%; для выполнения строительно-монтажных работ с 2022 года предполагается софинансирование в размере федеральный бюджет – 84%, краевой и местный бюджеты – 16% (с разбивкой 97% и 3% соответственно) в соответствии с Комплексным планом:

в 2020 году – проектирование для ремонта 2 объектов;

в 2021 году – проектирование для ремонта 9 объектов;

в 2022 году – проектирование для ремонта 2 объектов и строительно-монтажные работы по 2 объектам, по которым выполнены проектные работы в 2020 году;

в пункте 4.2 «Расчистка, укрепление и регулирование ливневых стоков» финансирование принимается ориентировочное, так как мероприятие выполняется по мере выявления потребности и поступления обращений граждан;

пункт 4.4 наименование «Проектирование и строительство объекта «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» дополняется подпунктом 4.4.2 «Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» - на 2021 – 2022 годы планируется 1 000 000,00 тыс. руб. с участием средств субсидий краевого и федерального бюджетов после завершения проектных работ в 2020 году (общий планируемый срок строительства 2021 – 2023 годы, ориентировочная стоимость 1 500 000,00 тыс. руб., сроки и стоимость работ, в том числе по источникам финансирования, будут уточнены по результатам проектирования с получением положительного заключения государственной экспертизы);

в пункте 4.5 наименование «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА» дополняется словами «Проектирование и реконструкция объекта» для уточнения вида строительно-монтажных работ,  
в пункте 4.5 и подпункте 4.5.2 объем финансирования на 2020 – 2021 годы уточняется в соответствии с:  
полученным положительным заключением государственной экспертизы от 07.08.2019г. № 25-1-1-3-020557-2019;  
сводной затрат на строительно-монтажные работы и строительный контроль с разбивкой по видам работ и источникам финансирования, направленной для получения субсидий из федерального и краевого бюджетов;  
сводным сметным расчетом стоимости авторского надзора при проведении строительно-монтажных работ (обязательное требование при выделении федеральных субсидий, которое не утверждается в составе проектно-сметной документации при проведении государственной экспертизы и финансируется дополнительно за счет местного бюджета);

в пункте 4.6 «Проектирование и строительство объекта «Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро» и подпункте 4.6.2 уточняется стоимость строительно-монтажных работ:  
ранее рассчитанная в ценах 4 квартала 2017 года стоимость с 137 204,496 тыс. руб. увеличена на 16% в соответствии с Комплексным планом с применением индексов Минстрой РФ и составила 159 157,22 тыс. руб. (сроки и стоимость работ, в том числе по источникам финансирования, будут уточнены по результатам проектирования с получением положительного заключения государственной экспертизы);  
стоимость строительно-монтажных работ распределена в соответствии с установленными уровнями финансирования: 88% - средства федерального бюджета, 12% - средства краевого и местного бюджетов (99,2% и 0,8% соответственно);

в пункте 4.7 «Проектирование и реконструкция объекта «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» и подпункте 4.7.2 за счет средств местного бюджета увеличивается для заключения договоров на ведение авторского надзора и геодезического контроля в 2019 – 2020 годах при выполнении строительно-монтажных работ (вместе с тем общая стоимость мероприятия снижается);

в пункте 4.8 наименование «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка» дополняется словами «Проектирование и реконструкция объекта»;  
в пункте 4.8 и подпункте 4.8.2 стоимость строительно-монтажных работ уточняется в соответствии с разработанной и направленной на государственную экспертизу проектно-сметной документацией (стоимость может быть уточнена после получения положительного заключения государственной экспертизы);

в пункте 4.9, подпунктах 4.9.1 и 4.9.2 наименование «Гидротехническое сооружение «Раковский гидроузел»» заменяется на наименование «Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений Раковского гидроузла: 1. «Сооружение плотина»; 2. «Сооружение ливнесбросное (Раковский гидроузел)»; 3. «Сооружение донный выпуск (Раковский гидроузел)»; 4. «Сооружение водоприемная камера, галерея, распределительная камера (Раковский гидроузел)»  
для уточнения наименований подлежащих реконструкции объектов гидроузла в соответствии с выписками из единого государственного реестра недвижимости;  
в подпункте 4.9.1 источник финансирования проектных работ меняется на средства местного бюджета в связи с отказом Администрации Приморского края в выделении субсидий, так как объект относится к объекту водоснабжения (планируется повторная подача заявки с обоснованием противопаводкового назначения мероприятия);  
в подпункте 4.9.2 уточняется стоимость строительно-монтажных работ в 2021 – 2022 годах распределена в соответствии с установленными уровнями финансирования: 88% - средства федерального бюджета, 12% - средства краевого и местного бюджетов (99,2% и 0,8% соответственно).

б) в разделе IV:

в пункте 5 «Организация мероприятий по содержанию городских лесов» финансирование в размере 500 тыс. руб. принимается на уровне начального объема финансирования 2019 года (для выполнения содержания городских лесов после проведения кадастровых работ).

3. Перечень ожидаемых результатов и целевых индикаторов приводится в соответствие с вносимыми изменениями:

3.1. В ожидаемых результатах:

а) достижение показателей, предусмотренных пунктом 4 «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние», предполагается при выполнении работ по реконструкции и ремонту существующих ГТС. В рамках Комплексного плана в период с 2020 по 2026 годы планируется выполнение реконструкции и ремонта на 21 объекте (100%), в том числе в рамках Программы в период до 2022 года предполагается окончание работ на 6 объектах:

в 2019 году – 0 ед. или 0% (окончание строительного-монтажных работ не предусмотрено);

в 2020 году – 1 ед. или 4,8% (реконструкция Кугуковского водохранилища);

в 2021 году – 2 ед. или 9,5% (реконструкция объектов «Семь ветров» и «Водоохранилище на р. Казачка»);

в 2022 году – 3 ед. или 14,3% (реконструкция ГТС Раковского гидроузла, капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования реки Крестьянка», «Борисовская дамба»);

б) в пункте 5 «Доля сохраненных и находящихся на содержании городских лесов» в связи с исключением финансирования в 2019 году показатель составит 0%, на 2020 – 2022 годы показатели принимаются в размере 100%;

в) дополнены пункты 7 – 9 для оценки мероприятий по страхованию гражданской ответственности по гидротехническим сооружениям (21 ед., т.е. 100%), по текущему содержанию гидротехнических сооружений (1 ед. в год из 21, закрепленных за МКУ УГО «СЕЗЗ», или 4,8%), а также расчистки ливневых стоков (100% от выявленной потребности).

3.2. В целевых индикаторах:

а) показатели пункта 4 «Количество населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод» достигается после выполнения мероприятий по строительству и реконструкции ГТС. В рамках Комплексного плана в период до 2026 года планируется защита населения в количестве 27446 чел. (100%), в том числе в рамках Программы в период до 2022 года предполагается защита 13046 чел.:

в 2020 году – 2725 чел. (реконструкция Кугуковского водохранилища);

в 2021 году – 8639 чел. (реконструкция объектов «Семь ветров» и «Водоохранилище на р. Казачка, строительство объекта «Дамба «Солдатское озеро»);

в 2022 году – 1682 чел. (реконструкция ГТС Раковского гидроузла);

б) достижение показателей, предусмотренных пунктом 5 «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние», предполагается при выполнении работ по реконструкции и ремонту существующих ГТС. В рамках Программы в период до 2022 года предполагается окончание работ на 6 объектах:

в 2019 году – 0 ед. (окончание строительного-монтажных работ не предусмотрено);

в 2020 году – 1 ед. (реконструкция Кугуковского водохранилища);

в 2021 году – 2 ед. (реконструкция объектов «Семь ветров» и «Водоохранилище на р. Казачка»);

в 2022 году – 3 ед. (реконструкция ГТС Раковского гидроузла, капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования реки Крестьянка», «Борисовская дамба»);

в) показатели пункта 6 «Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления» достигается после выполнения мероприятий по строительству и реконструкции ГТС. В рамках Программы в период до 2022 года предполагается общая протяженность в количестве 6907 км:

- в 2019 году – 0 км (окончание строительно-монтажных работ не предусмотрено);
- в 2020 году – 0,53 км (реконструкция Кугуковского водохранилища);
- в 2021 году – 5,78 км (реконструкция объектов «Семь ветров» и «Водоохранилище на р. Казачка, строительство объекта «Дамба «Солдатское озеро»);
- в 2022 году – 0,6 км (реконструкция ГТС Раковского гидроузла);

г) показатели пункта 7 «Количество разработанной проектно-сметной документации для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, предназначенных для защиты от наводнений в результате прохождения паводков (с получением положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости)» в соответствии с Комплексным планом:

в 2019 году – 3 ед. (на реконструкцию объектов «Семь ветров», «Водоохранилище на р. Казачка», строительство объекта «Дамба «Солдатское озеро»);

в 2020 году – 4 ед. (на строительство объекта «Инженерная защита от затопления водами рек Раковка и Комаровка», реконструкцию ГТС Раковского гидроузла, капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования реки Крестьянка», «Борисовская дамба»);

в 2021 году – 9 ед. (на капитальный ремонт объектов «Дамба обвалования Славянского культурного пастбища», «Борисовская дамба обвалования», «Борисовская дамба» (реестровый номер 1004/18511), «Шуфанская дамба обвалования», «Дамба, с.Новоникольск, ул.Колхозная, 148», «Дамба водоема культурного пастбища «Красный Яр» на р.Оленевка», «Дамба водоема осушительно-оросительная система «Баневуровская» на р. Осинный ключ», «Гидротехническое сооружение водоема культурного пастбища «Воздвиженское» на р.Репьевка в Уссурийском районе», «Регулирующий шлюз, Приморский край, г.Уссурийск, озеро Солдатское»);

в 2022 году – 2 ед. (на капитальный ремонт объектов «Дамба Борисовской оросительно-осушительной системы», «Дамба Славянского культурного пастбища»);

д) в пункте 8 «Площадь сохраненных и находящихся на содержании городских лесов» в связи с исключением финансирования в 2019 году показатель составит 0 га, на 2020 – 2022 годы показатели принимаются в размере 557 га;

е) дополнены пункты 10 – 12 для оценки мероприятий по страхованию гражданской ответственности по гидротехническим сооружениям (21 ед.), по текущему содержанию гидротехнических сооружений (1 ед. в год из 21, закрепленных за МКУ УГО «СЕЗЗ») и расчистки ливневых стоков (из расчета 2,5 тыс. руб. за м).