

Отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018 - 2022 годы за II квартал 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 28 февраля 2018 года	с 09 января по 30 июня 2018 года	Подготовлена техническая документация по 11 объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 30 апреля 2018 года	с 01 февраля по 30 июня 2018 года	Проведено 9 аукционов	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)					
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года	с 01 марта по 30 июня 2018 года	Заключено 7 контрактов	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 30 сентября 2018 года	с 15 февраля по 30 июня 2018 года	Проведен строительный (технический) контроль по 7 контрактам	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			форме КС-3					
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 30 октября 2018 года	с 30 марта по 30 июня 2018 год	Произведена оплата по 1 контракту в сумме 290,00 тыс. рублей	
2.	2.	Перечисление обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Лихошерстов И.Г.	с 09 января по 01 ноября 2018 года	с 09 января по 30 июня 2018 года	Проведена актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
							расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Лихошерстов И.Г.	с 25 января по 31 декабря 2018 года	с 25 января по 30 июня 2018 года	Направлено 55 пакетов документов на общую сумму 4653,63 тыс. рублей	
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131	Дуравкина Е.А.	с 09 января по 15 декабря 2018 года	с 09 января по 30 июня 2018 года	Проведена проверка одного пакета документов на пере-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»				числение дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Дуравкина Е.А.	с 01 февраля по 25 декабря 2018 года	с 01 февраля по 30 июня 2018 года	Произведено перечисление дополнительного взноса по одному пакету документов в сумме 126,04 тыс. рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 30 марта 2018 года	с 09 января по 30 июня 2018 года	Подготовлены техническая документация по 5 объектам.	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 15 мая 2018 года	с 01 февраля по 30 июня 2018 года	Проведено 3 аукциона	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года	с 01 марта по 30 июня 2018 года	Заключено 3 контракта	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 31 августа 2018 года	с 15 февраля по 30 июня 2018 года	Проведен строительный (технический) контроль по 2 контрактам	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 31 августа 2018 года	с 30 марта по 30 июня 2018 год	Произведена оплата по 1 контракту в сумме 403,54 тыс. рублей	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
5.	5.	Финансирование мероприятий на работы, связанные с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В.	с 01 декабря по 15 декабря 2018 года			
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взыска-	Бутенко Л.В.	с 25 декабря 2017 года по 15 января 2018 года	с 25 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года	Проведена процедура определения подрядной организации на право заключения муници-	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			нию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах				пального контракта	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона	Янкин Н.Л.	с 09 января по 30 января 2018 года	22 января 2018 года	Заключен контракт № 01203000065 17000234-0151796-01	
			Направление пакета документов в управление бухгал-	Бутенко Л.В.	с 31 января по 31 декаб-	с 31 января	Направлено на оплату и	

