

Отчет о ходе реализации
муниципальной программы (подпрограммы) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, за 2 квартал 2017 года.

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий							
№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)
1	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):					Освоение: средства предприятия план – 2911,61 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
1.1	переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1. Заключение договоров на приобретение источников освещения (светильник, лампы, прожектора, датчики). 2. Контроль по выполнению работ по замене энергосберегающих источников освещения на предприятии.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал» Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.01.2017 г. – 30.07.2017 г. 01.08.2017 г. – 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 250,75 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
1.2	модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода и канализации. 2. Контроль по выполнению работ по модернизации насосного оборудования.	Р.М. Педан, главный инженер МУП «Уссурийск-Водоканал» Р.М. Педан, главный инженер МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.01.2017 г. – 30.07.2017 г. 01.08.2017 г. – 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 1747,75 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
1.3	организация тепловизионного мониторинга состояния	1. Заключение договоров на приобретение и монтаж пластиковых	П.В. Медведь, начальник очистных	01.01.2017 г. – 30.11.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 913,11 тыс. руб.	

	ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	стеклопакетов (окна, двери). 2. Контроль выполнения работ по замене старых оконных блоков на пластиковых стеклопакетов (окна, двери).	сооружениях г.Уссурийска П.В. Медведь, начальник очистных сооружений г. Уссурийска	30.11.2017 г. – 20.12.2017 г.		факт – 0,00 тыс. руб.	
2	Мероприятия Уссурийского муниципального предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):					Освоение: средства предприятия план – 19180,00 тыс. руб. факт – 10692,452 тыс. руб.	
2.1	проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	Н.П. Трубченко, начальник ПТО УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 30,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
2.2	проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического обследования предприятия	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	Н.П. Трубченко, начальник ПТО УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 980,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
2.3	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	С.В. Ворожбит, начальник тепловой инспекции УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 2700,00 тыс. руб. факт – 405,89 тыс. руб.	
	установка энергоэффективных котлов	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 6500,00 тыс. руб. факт – 4747,66 тыс. руб.	
2.4	снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 1800,00 тыс. руб. факт – 234,9 тыс. руб.	

2.5	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 5600,00 тыс. руб. факт – 5237,60 тыс. руб.	
2.6	использование телекоммуникацион-ных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 1500,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	
2.7	замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС	01.01.2017 г- 20.12.2017 г.		Освоение: средства предприятия план – 70,00 тыс. руб. факт – 66,465 тыс. руб.	
3.	Выполнение проектных работ по демонтажу газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: - Владивостокское шоссе, 18 - ул. Карбышева, 21 - ул. Мельничная, 1 - пр-т Блюхера, 1б - пр-т Блюхера, 1в - ул. Хмельницкого, 5	1. Оплата за выполненные работы.	управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июль 2017 г.		Освоение: средства местного бюджета план – 500,00 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	Контракт 2016 года, финансовые средства выделены только в июне 2017 года, оплата произведена 05 июля 2017 года.
4.	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа на 2018 год	1. Оплата за выполненные работы.	управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июль 2017 г.		Освоение: средства местного бюджета план – 3001,67 тыс. руб. факт – 0,00 тыс. руб.	Контракт 2016 года, финансовые средства выделены только в июне 2017 года, оплата произведена 05 июля 2017 года.

(*) - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом- графиком;

(**)- указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;

(***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 592530,048	379 175,527	64	Всего: 152275,067	0,00	0	0	0
Федеральный 108454,23	0,00	0	Федеральный - 0,00	0,00	0	0	0
Местный 25719,598	18160,067	71	Местный – 3501,667	0,00	0	0	0
Внебюджетные (предприятия) 458356,22	371707,912	81,1	Внебюджетные (предприятия)–148773,40	10692,452	7,2	0	7,2

Раздел III. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений

Пояснительная записка
На данный момент вносятся изменения в МП