

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2018 годы» за 6 месяцев 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения                    | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1.    | Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селе Николо-Львовское Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания.  | Медуницын А.А.            | 01 февраля 2016-08 февраля 2016 года        | 08 февраля 2016 года        | выполнено  |   |
|       |  | 2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.                      | Медуницын А.А.            | 09 февраля 2016 года – 15 февраля 2016 года | 26 февраля 2016 года        | выполнено  |   |
|       |  | 3. Подготовка документации для размещения закупки                          | Медуницын А.А.            | 16 февраля 2016 года – 29 февраля 2016 года | 29 февраля 2016 года        | выполнено  |   |
|       |  | 4. Размещение заказа в эл. форме   | Управление закупок        | 30 марта 2016 года                          | 31 марта 2016 года          | выполнено  |   |
|       |  | 5. Заключение муниципального контракта                                     | Лиздунова В.Н.            | 04 апреля 2016 года                         | 25 апреля 2016 года         | выполнено<br>муниципальный контракт и/н 0120300006516000068-0149125-01 от 25.04.2016 (247 959,81 рублей) |   |
|       |  | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ | Медуницын А.А.            | 08 апреля 2016 года – 30 июля 2016 года     | 30 июля 2016 года           | в работе   |   |

| № п/п | Наименование мероприятия   | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения                    | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 2.    | Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности  | Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах | Медуницын А.А.            | 01 марта 2016 года-30 апреля 2016 года      | 30 апреля 2016 года         | выполнено (без финансирования)                             |   |
| 3.    | Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями | 1. Формирование, утверждение списков учебных групп.  | Медуницын А.А.            | 29 января 2016 года                         | 29 января 2016 года         | выполнено  |   |
|       |  | 2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов  | Медуницын А.А.            | 29 января 2016 года                         | 29 января 2016 года         | выполнено  |   |
|       |  | 3. Проведение занятий с неработающим населением  | Медуницын А.А.            | 01 февраля 2016 года – 30 декабря 2016 года | 30 декабря 2016 года        | в работе (без финансирования)                              |   |
| 4.    | Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа   | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.   | Медуницын А.А.            | 01 марта 2016 года                          | 01 марта 2016 года          | выполнено  |   |
|       |  | 2. Заключение муниципального контракта.  | Лиздунова В.Н.            | 03 марта 2016 года                          | 16 марта 2016 года          | муниципальный контракт № ЦБ-119 от 16.03.2016 (4960 руб.)  |   |

| № п/п | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации  | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения                     | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма            | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|--|---------------------------|--|-----------------------------|---|---|
|       |   | 3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.                                  | Медуницын А.А.            | 07 марта 2016 года – 31 марта 2016 года      | 21 марта 2016 года          | выполнено   |   |
| 5.    | Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка. | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.   | Медуницын А.А.            | 06 июня 2016 года – 13 июня 2016 года        | 10 июня 2016 года           | выполнено   |   |
|       |   | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.  | Медуницын А.А.            | 01 июля 2016 года – 11 июля 2016 года        | 08 июля 2016 года           | выполнено   |   |
|       |   | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. | Медуницын А.А.            | 12 июля 2016 года – 22 июля 2016 года        |                             | в работе  |   |
|       |   | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)   | Управление закупок        | 01 сентября 2016                             |                             |   |   |
|       |   | 5. Заключение муниципального контракта   | Лиздунова В.Н.            | 19 сентября 2016 года                        |                             |   |   |
|       |   | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ                                   | Медуницын А.А.            | 23 сентября 2016 года – 31 октября 2016 года |                             |   |   |
|       |   |  |                           |  |                             |   |   |
| 6.    | Окатыние услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского  | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.   | Медуницын А.А.            | 11 января 2016 года – 18 января 2016 года    | 18 января 2016 года         | выполнено   |   |
|       |   | 2. Заключение муниципального контракта   | Лиздунова В.Н.            | 25 января 2016 года                          | 25 января 2016 года         | муниципальный контракт №261/16-ТО от 25 января 2016 года (73000 руб.) |   |

| № п/п | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения                  | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
|       | округа  | 3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Медуницын А.А.            | 01 марта 2016 года – 30 декабря 2016 года | 30 декабря 2016 года        | в работе (оплата поквартально)                             |   |
| 7.    | Оказание услуг по обслуживанию системы эвакуационного освещения в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа  |   | Медуницын А.А.            |   |                             | Реализация мероприятий в 2018 году                         |   |
| 8.    | Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.              | Медуницын А.А.            | 01 марта 2016 года – 07 марта 2016 года   | 07 марта 2016 года          | выполнено  |   |
|       |   | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.                     | Медуницын А.А.            | 09 марта 2016 года – 14 марта 2016 года   | 14 марта 2016 года          | выполнено  |   |

| № п/п | Наименование мероприятия  | Основные этапы реализации   | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения                    | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма   | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|---|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 8.    |   | 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона | Медуницын А.А.            | 16 марта 2016 года – 21 марта 2016 года     | 21 марта 2016 года          | выполнено  |   |
|       |   | 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).   | Управление закупок        | 31 марта 2016 года                          | 13 апреля 2016 года         | выполнено  |   |
|       |   | 5. Заключение муниципального контракта.   | Лиздунова В.И.            | 11 апреля 2016 года                         | 14 апреля 2016 года         | муниципальный контракт №11/2016 (6780.60 руб.)<br>муниципальный контракт № 0120300006516000082-0149125-01 от 11.05.2016 (54 443.60 руб.) |   |
|       |   | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.                                 | Медуницын А.А.            | 18 апреля 2016 года – 30 сентября 2016 года | 18 апреля 2016 года         | выполнено  |   |
| 9.    | Приобретение ранцевых воздуходувов для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.  | Медуницын А.А.            | 18 января 2016 года – 23 января 2016 года   | 23 января 2016 года         | выполнено  |   |
|       |   | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.   | Медуницын А.А.            | 20 января 2016 года – 25 января 2016 года   | 25 января 2016 года         | выполнено  |   |
|       |   | 3. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).   | Управление закупок        | 01 февраля 2016 года                        | 17 февраля 2016 года        | выполнено  | внесены изменения в документацию                                      |
|       |   | 4. Заключение муниципального контракта.   | Лиздунова В.И.            | 20 февраля 2016 года                        | 18 марта 2016 года          | муниципальный контракт и/н 0120300006516000043-0149125-02 (334 806,40 руб.)  |   |

|  |  |   |                |   |                     |           |  |
|--|--|---|----------------|---|---------------------|-----------|--|
|  |  | 5. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Медуницын А.А. | 24 февраля 2016 года – 31 марта 2016 года | 19 апреля 2016 года | выполнено |  |
|--|--|---|----------------|---|---------------------|-----------|--|

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы**

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|---|---|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Всего:  |   |                       |   |  |                                       |  |   |
| федеральный   |   |                       |   |  |                                       |  |   |
| краевой   |   |                       |   |  |                                       |  |   |
| местный   |   |                       | 1542,00   | 379,758  | 25                                    | 6/721,950  | 46,8                                      |
| внебюджет   |   |                       |   |  |                                       |  |   |

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату**

| Наименование, дата нормативного-правового акта  | Краткое содержание внесенных изменений                  |
|---|---|
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2016 года № 1174-IIIА | Привидение в соответствие кодов бюджетной классификации |

**Пояснительная записка:**

Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.