

Отчет о ходе реализации  
 «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации  
 Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года №3431-НПА, на 2018 год,  
 за 9 месяцев 2018год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ							
№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, анализы отбора проб воды, строительство павильона скважины, получение лицензии на право пользования водными ресурсами, технологическое присоединение к электрическим сетям, пусконаладочные работы оборудования на скважинах в селах Уссурийского городского округа с. Богатырка с. Боголюбовка, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Николо-Львовское, п. Партизан, с. Улитовка, с. Яконовка. Проведение	1.1. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Улитовка. Выполнение проектных работ с. Улитовка.	Галицкий А.А., директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ УГО «СЕЗЗ»)			Освоение средства местного бюджета План- 500,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб.	
		1.1.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин.	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.01.18-15.01.18	10.01.18-15.01.18	выполнено	

мероприятий по осуществлению регистрации права собственности на скважины Уссурийского городского округа.	1.1.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	12.12.17- 25.01.18	12.12.17- 24.01.18	18.12.18 Были запросы в организации ООО «ЭМОПОРОГРУ ПП», ООО «Стройпроект», ООО «Алкис» 24.01.18получен ответ	
	1.1.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	26.01.18	26.01.18	выполнено	
	1.1.4. Размещение работ в плане закупок (проектирование в с. Улитовка).	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	23.03.18- 02.04.18	26.03.18	Размещено на портале Закупки ГОФ	
	1.1.5.Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки (проектирование в с. Улитовка)	ЛимажнаяТ.П.,с пециалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	03.04.18- 25.04.18	16.03.18	выполнено	
	1.1.6.Заключение контракта с победителем.	Шведова А. В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	26.04.18- 07.05.18	17.04.18	Заключен контракт сООО «Абрис»	
	1.1.7. Отчет об исполнении контракта.	Лигай Ю.А. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	08.05.18- 22.06.18			Работы по контракту продолжаются, в связи с возникшими

							<p>вопросами по согласованию поддержания и улучшения санитарного состояния территории с владельцами земельных участков, попадающих в границы пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины, необходимостью прохождения санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта ЗСО в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» и согласования проекта ЗСО в управление Роспотребнадзор в Приморском крае.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

	1.1.8. Прохождение достоверности определения сметной стоимости.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	25.06.18-25.07.18			После подготовки сметного расчета
	1.2. Проведение работ по получению лицензии на добычу водных ресурсов (Бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализ отбора проб, подготовка документов в департамент природных ресурсов ПК и получение лицензии на право пользования водными ресурсами с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»			Освоение средства местного бюджета План- 2900,00 тыс. руб. Факт- 76,03 тыс. руб.	
	1.2.1. Получение лицензии. Подготовка технического задания для комплексного проведения работ в целях получения лицензии на право пользования водными ресурсами в с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	20.03.18-30.03.18	30.03.18	Тех задание подготовлено	
	1.2.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины.	Лигай А.Ю инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	02.04.18-09.04.18	09.04.18	09.04.18 Были запросы в организации по мероприятию 1.2 ООО «Гидроэкс», ООО «Эврика», ООО	

					«БурводстройДВ»	
	1.2.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).	Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.04.18-11.04.18	17.05.18	выполнено	.
	1.2.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	12.04.18-23.04.18	18.06.18 20.07.18 24.08.18		Размещение в план-график проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион
	1.2.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лимажная Т.П. специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	24.04.18-25.05.18	28.06.18 31.07.18 03.09.18		Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) проводилось 3 раза по причине отсутствия заявок на аукцион
	1.2.6. Заключение контракта с победителем.	Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	28.05.18-07.06.18			Аукцион не состоялся не было подачи заявлений
	1.2.7.Отчет об исполнении контракта.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	08.06.18-06.09.18			
	1.3. Выполнение работ по проектированию павильона	Галицкий А.А., директор МКУ			Освоение средства местного	

	с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины	УГО «СЕЗЗ»			бюджета План- 1560,00 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб.	
	1.3.1. Выполнение проектно-сметных работ, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.09.18-12.09.18			
	1.3.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	13.09.18-19.09.18			

	1.3.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК)	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	20.09.18			
	1.3.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Лигай А.Ю. инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»	21.09.18- 01.10.18			
	1.3.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	02.10.18- 16.10.18			
	1.3.6. Заключение контракта с победителем	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	17.10.18- 26.10.18			
	1.3.7.Отчет об исполнении контракта.	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	29.10.18- 25.12.18			
	1.4.Окончательный расчет за получения лицензии на пользование недрами в с.Богатырка, с. Кондратеновка, с. Николо-Львовское, с.Улитовка, с. Долины, с. Дубовый ключ, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Партизан, с. Яконовка.	Шведова А.В. начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»	23.03.18- 25.12.18	апрель	Получены лицензии по 9 селам на пользование водных ресурсов. Оплата произведена в	
	1.5.Окончательный расчет за получение лицензии на	Галицкий А.А., директор МКУ	23.03.18- 25.12.18			

	право пользования вводными ресурсами в с. Улитовка.	УГО «СЕЗЗ»				
--	---	------------	--	--	--	--

**Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:4960,00	0	0	0	0
местный – 4960,00	76,03	1,5	500,00	0

**Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ**

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений

Пояснительная записка