



АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.05.2018

№ 120

г. Уссурийск

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431 - НПА, на 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895 - НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431 – НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план – график реализации мероприятий Программы на 2018 год (прилагается).

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Уссурийского городского

018080

округа (Фищук). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа (Гаврилов) совместно с участником Программы - муниципальным казенным учреждением Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика – застройщика» (Галицкий).

4. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

5. Участник Программы несет ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям.

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации  
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации  
Уссурийского городского округа  
от 08.05.2018 № 120

План-график реализации мероприятий муниципальной программы  
«Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением  
администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА, на 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
Мероприятия по исполнению задачи «Обеспечение сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа качественным водоснабжением»						
1.	1.	Бурение скважин, опытно-фильтрационные работы, анализы отбора проб воды, строительство павильона скважины, получение лицензии на право пользования водными ресурсами, технологическое присоединение к электрическим сетям, пусконаладочные работы оборудования на скважинах		4960		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		<p>в селах Уссурийского городского округа с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевици, с. Николо-Львовское, п. Партизан, с. Улитовка, с. Яконовка. Проведение мероприятий по осуществлению регистрации права собственности на скважины Уссурийского городского округа.</p>	<p>1.1. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и</p>	500,00		<p>Галицкий А.А., директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>благоустройством с. Улитовка.</p> <p>Выполнение проектных работ с. Улитовка.</p> <p>1.1.1. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин.</p> <p>1.1.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины</p>		<p>10.01.2018-15.01.2018</p> <p>12.12.2017-25.01.2018</p>	<p>УГО «СЕЗЗ»)</p> <p>Лигай А. Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лигай А. Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.1.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).</p> <p>1.1.4. Размещение работ в плане закупок (проектирование в с. Улитовка).</p> <p>1.1.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки (проектирование в с. Улитовка).</p> <p>1.1.6. Заключение контракта</p>		<p>26.01.2018</p> <p>23.03.18-02.04.18</p> <p>03.04.18-25.04.18</p> <p>26.04.18-</p>	<p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Шведова А.В.,</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>с победителем.</p> <p>1.1.7. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>1.1.8. Прохождение достоверности определения сметной стоимости.</p> <p>1.2. Проведение работ по получению лицензии на добычу водных ресурсов (Бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализ отбора проб, подготовка документов в департамент</p>	2900,00	<p>07.05.18</p> <p>08.05.18-22.06.18</p> <p>25.06.18-25.07.18</p>	<p>начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лигай А. Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>природных ресурсов ПК и получение лицензии на право пользования водными ресурсами с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины.</p> <p>1.2.1. Получение лицензии. Подготовка технического задания для комплексного проведения работ в целях получения лицензии на право пользованиями водными ресурсами в с.Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.2.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважины.</p>		<p>20.03.18-30.03.18</p> <p>02.04.18-09.04.18</p>	<p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лигай А.Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.2.3. Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).</p> <p>1.2.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.2.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.2.6. Заключение контракта с победителем.</p>		<p>10.04.18-11.04.18</p> <p>12.04.18-23.04.18</p> <p>24.04.18-25.05.18</p>	<p>Лигаи А.Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лимажная Т.П., специалист по закупам отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.2.7. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>1.3. Выполнение работ по проектированию павильона с отоплением, электроэнергией, автоматизацией, внутренним и внешним освещением, сигнализацией, размещением приборов учета, с оборудованием водоподготовки и благоустройством с. Боголюбовка, с. Богатырка, с. Долины.</p>	1560,00	<p>28.05.18-07.06.18</p> <p>08.06.18-06.09.18</p>	<p>Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.3.1. Выполнение проектно-сметных работ, с прохождением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости. Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству скважин с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.3.2. Запрос ценовой информации (не менее трех организаций) на разработку проектно-сметной документации по комплексному обустройству с. Богатырка,</p>		<p>10.09.18- 12.09.18</p> <p>13.09.18- 19.09.18</p>	<p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.3.3.Обоснование и расчет начальной максимальной цены контракта (далее – НМЦК).</p> <p>1.3.4. Размещение работ в плане закупок с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p> <p>1.3.5. Размещение в единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения и документов закупки с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины.</p>		<p>20.09.18-</p> <p>21.09.18- 01.10.18</p> <p>02.10.18- 16.10.18</p>	<p>Лигай А.Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Лигай А.Ю., инженер ОКС МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>1.3.6. Заключение контракта с победителем.</p> <p>1.3.7. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>1.4. Окончательный расчет за получения лицензии на пользование недрами в с. Богатырка, с. Кондратеновка, с. Николо-Львовское, с. Улитовка, с. Долины, с. Дубовый ключ, с. Кугуки, с. Линевици, с. Партизан, с. Яконовка.</p>		<p>17.10.18-26.10.18</p> <p>29.10.18-25.12.18</p> <p>23.03.18-25.12.18</p>	<p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»</p> <p>Шведова А.В., начальник отдела ДиПИР МКУ УГО «СЕЗЗ»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования 2018 год (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			1.5.Окончательный расчет за получение лицензии на право пользованиями вводными ресурсами в с. Улитовка.		23.03.18- 25.12.18	Галицкий А.А., директор МКУ УГО «СЕЗЗ»
Итого по Программе				4960,00		
в т.ч. средства местного бюджета				4960,00		