

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2021 годы» за III квартал 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.1	Выполнение работ по доставке, монтажу и поддержанию эксплуатационных свойств резервуаров для хранения воды в сельских населенных пунктах	1.1. Разработка технического задания.	Арзамазов А.С.	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	
		2.1. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года	28 февраля 2019 года	выполнено	
		3.1. Подготовка документации для размещения закупки	Арзамазов А.С.	01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года	28 марта 2019 года	выполнено	
		4.1. Размещение заказа в эл. форме	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года	29 апреля 2019 года	выполнено	
		5.1. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 31 мая 2019 года	24 мая 2019 года	выполнено	Заключен мун. контракт от 24.05.2019 г. № 0120300006519000137 на сумму 622 тыс. руб

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		6.1. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 31 июля 2019 года	19 августа 2019 года	выполнено	
		1.2. Разработка технического задания.	Арзамазов А.С.	22 июля 2019 года – 19 августа 2019 года	24 июля 2019 года	выполнено	
		2.2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Арзамазов А.С.	19 августа 2019 года – 26 августа 2019 года	20 августа 2019 года	выполнено	
		3.2. Подготовка документации для размещения закупки	Арзамазов А.С.	27 августа 2019 года – 03 сентября 2019 года	29 августа 2019 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		4.2. Размещение заказа в эл. форме	Арзамазов А.С.	04 сентября 2019 года - 21 сентября 2019 года	20 сентября 2019 года	выполнено	
		5.2. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	21 сентября 2019 года – 18 октября 2019 года		В работе	
		6.2. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	21 октября 2019 года – 20 декабря 2019 года		В работе	
1.2	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 07 мая 2019 года	06 мая 2019 года	выполнено	
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		Арзамазов А.С.	10 мая 2019 года – 18 мая 2019 года	17 мая 2019 года	выполнено		
3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения		Арзамазов А.С.	22 мая 2019 года-22 июня 2019 года	20 июня 2019 года	выполнено		

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		электронного аукциона.					
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 августа 2019 года - 31 августа 2019 года	31 августа 2019 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	03 сентября 2019 года – 28 сентября 2019 года	20 сентября 2019 года	выполнено	Заключен мун. контракт от 20.09.2019 г. № 0120300006519000235 на сумму 395 тыс. руб
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	03 сентября 2019 года-31 октября 2019 года		В работе	
1.4	Приобретение и обеспечение работоспособности первичных средств пожаротушения	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	01 февраля 2019 года-05 февраля 2019 года	05 февраля 2019 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	06 февраля 2019 года-09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года-28 февраля 2019 года	26 февраля 2019 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Арзамазов А.С.	01 марта 2019 года – 30 марта 2019 года		выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года	28 августа 2019 года	выполнено	Заключен договор № 4/2019 от 17.07.2019 года на сумму 86,6 тыс. руб. (приобретение ГСМ) Заключен мун. контракт от 28.08.2019 г. № 0120300006519000210 на сумму 140,209 тыс. руб (воздуходувки)
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	02 мая 2019 года – 30 июня 2019 года	19 сентября 2019 года	выполнено	
2.1	Информирование населения сельских территорий Уссурийского городского округа по вопросам пожарной безопасности	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Арзамазов А.С.	31 января 2019 года – 09 февраля 2019 года	08 февраля 2019 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Арзамазов А.С.	13 февраля 2019 года – 28 февраля 2019 года	26 февраля 2019 года	выполнено	
		3. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 30 апреля 2019 года	29 июля 2019 года	выполнено	Заключен договор № 5/2019 от 29.07.2019 года на сумму 99,5 тыс. руб.
		4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	02 апреля 2019 года – 31 мая 2019 года	30 сентября 2019 года	выполнено	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			10172,00	877,297	8,62	5/1343,31	13,21
внебюджет							
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату							
Наименование, дата нормативно-правового акта				Краткое содержание внесенных изменений			
<p style="text-align: center;">Пояснительная записка:</p> <p>Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.</p>							