

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2021 годы за 1 квартал 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"								
1.	3.	Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений		план - 5 410,400 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 5 410,400 тыс.руб. краевой бюджет - 0,000 тыс.руб. федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб. факт - 66,120 тыс.руб. местный бюджет - 66,120 тыс.руб. краевой бюджет - 0,000 тыс.руб. федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.				
2.	3.2.	Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.	03.06.2019г.-			
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		28.06.2019г.					
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.07.2019г.- 31.07.2019г.					
	4. Контроль за исполнением контракта.		01.08.2019г.- 31.10.2019г.					
	5. Отчет об исполнении контракта.		01.11.2019г.- 25.11.2019г.					
3.	3.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	1. Разработка технических заданий к контрактам.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.-	10.01.2019г.-	В работе. Контракты от 26.02.2019 №24/9 (22,04 тыс.руб.), №22/10	
	2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		15.01.2019г.- 05.03.2019г.		01.02.2019г.- 11.02.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		05.03.2019г.- 20.08.2019г.	26.02.2019г.	(44,08 тыс.руб.). Планируется заключение дополнительных договоров.		
			4. Контроль за исполнением контрактов.		05.03.2019г.- 25.11.2019г.	26.02.2019г.- 04.03.2019г.			
			5. Отчеты об исполнении контрактов.		29.11.2019г.				
4.	3.5.	Текущее содержание гидротехнических сооружений	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	01.05.2019г.- 31.05.2019г. 31.05.2019г.- 14.06.2019г. 14.06.2019г.- 31.07.2019г. 31.07.2019г.- 25.11.2019г. 29.11.2019г.				
5.	4.	Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод		план - 219 593,14 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 36 612,90 тыс.руб. краевой бюджет - 68 974,24 тыс.руб. федеральный бюджет - 114 006,000 тыс.руб. факт - 1 477,810 тыс.руб. местный бюджет - 1 477,810 тыс.руб. краевой бюджет - 0,000 тыс.руб. федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.					
6.	4.1.	Ремонт гидротехнических сооружений		Финансирование мероприятия в размере 45698,600 тыс.руб. (в т.ч. 28101,80 тыс.руб. - местный бюджет, 17596,80 тыс.руб. - краевой бюджет) исключается в связи с отсутствием софинансирования за счет средств субсидий из краевого бюджета					
7.	4.2.	Расчистка ливневых стоков	1. Разработка технических заданий к контрактам.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	10.01.2019г.- 31.05.2019г.	10.01.2019г.- 25.05.2019г.	В работе. Заключено 15		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Галицкий А.А.	25.01.2019г.- 14.06.2019г.	25.01.2019г.- 15.02.2019г.	контрактов на общую сумму 1477,81 тыс.руб. Планируется заключение дополнительных договоров.	
			3. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями		15.02.2019г.- 26.07.2019г.	27.02.2019г.		
			4. Контроль за исполнением контрактов.		01.03.2019г.- 29.11.2019г.	27.02.2019г.- 07.03.2019г.		
			5. Отчеты об исполнении контрактов.		29.11.2019г.			
8.	4.4.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»						
9.	4.4.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»	1. Разработка технического задания к контракту.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	В работе. Планируемая дата заключения контракта - 01.04.2019г.	
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		25.01.2019г.- 08.02.2019г.	25.01.2019г.- 08.02.2019г.		
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		18.02.2019г.- 01.04.2019г.	18.02.2019г.- 31.03.2019г.		
			4. Контроль за исполнением контракта.		01.04.2019г.- 31.12.2019г.			
10.	4.5.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА						
11.	4.5.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.2019г.- 30.05.2019г.	09.01.2019г.- 31.03.2019г.	В работе (контроль за исполнением контракта от 28.04.2017 №816/18).	
			2. Прием и оплата выполненных работ.		30.05.2019г.- 28.06.2019г.			
			3. Отчет об исполнении контракта.		05.07.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	4.6.	Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»						
13.	4.6.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.2019г.- 09.10.2019г.	09.01.2019г.- 31.03.2019г.	В работе (контроль за исполнением контракта от 13.11.2018г. №567/98).	
	2. Прием и оплата выполненных работ.		09.10.2019г.- 08.11.2019г.					
	3. Отчет об исполнении контракта.		15.11.2019г.					
14.	4.7.	Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка						
15.	4.7.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»	1. Разработка технического задания к контракту.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	15.03.2019г.- 29.03.2019г.	15.03.2019г.- 29.03.2019г.	В работе.	Ожидается принятие индексов Минстрой РФ для применения их при пересчете сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ и прохождения ее повторной государственной экспертизы (по требованию Федерального агентства водных ресурсов)
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		29.03.2019г.- 22.04.2019г.					
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		22.04.2019г.- 17.06.2019г.					
	4. Разработка технического задания к контракту на строительный контроль.		15.04.2019г.- 28.05.2019г.					
	5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		17.06.2019г.					
	6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.07.2019г.- 12.08.2019г.					
	7. Контроль за исполнением контракта.		12.08.2019г.- 25.11.2019г.					
	8. Отчет об исполнении контракта.		25.11.2019г.- 29.11.2019г.					

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	4.8.	Сооружение противопоаводковое водохранилище на р. Казачка						
17.	4.8.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Сооружение противопоаводковое водохранилище на р. Казачка»	1. Разработка технического задания к контракту.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	В работе (контроль за исполнением контракта от 11.03.2019г. №43/11).	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		25.01.2019г.- 08.02.2019г.		25.01.2019г.- 08.02.2019г.			
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		16.02.2019г.- 11.03.2019г.		16.02.2019г.- 11.03.2019г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		11.03.2019г.- 26.11.2019г.		11.03.2019г.- 31.03.2019г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		26.11.2019г.- 29.11.2019г.					
Всего по разделу III:				<p>план - 225 003,54 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>средства местного бюджета 42 023,30 тыс.руб.;</p> <p>средства краевого бюджета 68 974,24 тыс.руб.</p> <p>средства федерального бюджета 114 006,00 тыс.руб.</p> <p>факт - 1 543,930 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p>средства местного бюджета 1 543,930 тыс.руб.;</p> <p>средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.</p> <p>средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p>				
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 "Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов"								
18.	5.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов		<p>план - 500,000 тыс.руб., в том числе:</p> <p>местный бюджет - 500,000 тыс.руб.</p> <p>краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> <p>федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 0,000 тыс.руб.</p> <p>местный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> <p>краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.</p> <p>федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p>				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.		Изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	01.07.2019г.-08.07.2019г. 08.07.2019г.-22.07.2019г. 29.07.2019г. 29.07.2019г.-01.10.2019г. 04.10.2019г.			
20.		Проведение кадастровых работ по корректировке границ земельного участка, занятого городскими лесами и попадающего в зону проектирования гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске»	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	24.06.2019г.-01.07.2019г. 01.07.2019г.-12.07.2019г. 12.07.2019г. 12.07.2019г.-20.09.2019г. 25.09.2019г.			
21.		Проведение очистки части территории городских лесов от захламленности	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	23.08.2019г.-02.09.2019г. 02.09.2019г.-13.09.2019г. 23.09.2019г. 23.09.2019г.-29.11.2019г. 29.11.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по разделу IV:				<p>план - 500,000 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 500,000 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.</p> <p> средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 0,000 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 0,000 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.</p> <p> средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p>				
ИТОГО по Программе:				<p>план - 225 503,54 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 42 523,30 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 68 974,24 тыс.руб.</p> <p> средства федерального бюджета 114 006,00 тыс.руб.</p> <p>факт - 1 543,930 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 1 543,930 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.</p> <p> средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p>				

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	2 246 394,19	28 941,03	1,3%	Всего:	225 503,54	1 543,93	0,7%	20 22 743,93	10,1%
федеральный	1 695 661,63	0,00	0%	федеральный	114 006,00	0,00	0%	0 0,00	0%
краевой	342 867,00	0,00	0%	краевой	68 974,24	0,00	0%	3 21 200,00	30,7%
местный	207 865,56	28 941,03	13,9%	местный	42 523,30	1 543,93	3,6%	17 1 543,93	3,6%
внебюджет	—	—	—	внебюджет	—	—	—	—	—

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного
правового акта

Краткое содержание внесенных изменений

В 1 квартале 2019 года изменения в Программу не вносились.