

## Отчет о выполнении Программ находящихся в управлении жизнеобеспечения за 2013 год

№п/п	Наименование объекта капитального строительства, местонахождение	Выполнение работ	План 2013 года	Факт. За 2013 год	% выполнен ия от плана	Примечание
	<b>Долгосрочная целевая программа "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2013-2017 годы"- Всего</b>		<b>285714,29</b>	-	-	05.06.13 года совместно с представителями ОАО "Гипрониигаз" и руководством департамента энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края проектная документация сдана в орган государственной экспертизы на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий. В декабре 2013 года софинансирование из краевого бюджета было отменено.
	в том числе					
	средства краевого бюджета		200000,00	-	-	
	средства местного бюджета		85714,29	-	-	
	в том числе:					
	Газопровод высокого давления от ГРП-1 до ГРП-108 (ГРУ-4); строительство газопровода высокого давления до котельной УМПТС № 66, ГРП-152 (ГРУ-48)	строительство	285714,29	-	-	
	в том числе					
	средства краевого бюджета		200000,00	-	-	
	средства местного бюджета		85714,29	-	-	