

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2021 годы за 9 месяцев 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Мероприятия по исполнению задачи № 3 "Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты"								
1.	3.	Мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений		план - 5 410,400 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 5 410,400 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб. факт - 89,320 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 89,320 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.				
2.	3.2.	Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.	03.06.2019г.-		Исключено	В связи с передачей ГТС в оперативное управление МКУ УГО «СЕЗЗ» в Программу вносятся для переноса финансирования для страхования объектов на п. 3.3
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		28.06.2019г.					
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.07.2019г.-		31.07.2019г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		01.08.2019г.-		31.10.2019г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		01.11.2019г.-		25.11.2019г.			
3.	3.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	1. Разработка технических заданий к контрактам.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.-	10.01.2019г.-	В работе. Контракты от 26.02.2019 №24/9 (22,04 тыс.руб.), №25/10 (44,08 тыс.руб.), от 20.08.2019	
	2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		15.01.2019г.-		01.02.2019г.-			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика).		05.03.2019г.- 20.08.2019г.	26.02.2019г.	№VSKX118827 62492000 (23,20 тыс.руб.) Планируется заключение дополнительных договоров.		
			4. Контроль за исполнением контрактов.		05.03.2019г.- 25.11.2019г.	26.02.2019г.- 04.03.2019г.			
			5. Отчеты об исполнении контрактов.		29.11.2019г.				
4.	3.5.	Текущее содержание гидротехнических сооружений	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	01.05.2019г.- 31.05.2019г. 31.05.2019г.- 14.06.2019г. 14.06.2019г.- 31.07.2019г. 31.07.2019г.- 25.11.2019г. 29.11.2019г.	01.05.2019г.- 31.05.2019г. 31.05.2019г.- 20.08.2019г. 20.08.2019г.- 17.09.2019г. 17.09.2019г.- 30.09.2019г.	В работе. Контракт от 17.09.2019 №283/94 (3300,00 тыс. руб.). Планируется заключение дополнительных контрактов		
5.	4.	Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод			<p>план - 207 103,104 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 44 226,928 тыс.руб.; краевой бюджет - 48 870,176 тыс.руб.; федеральный бюджет - 114 006,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 23 972,56 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 19 449,04 тыс.руб.; краевой бюджет - 4 523,520 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.</p>				
6.	4.1.	Ремонт гидротехнических сооружений	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.		06.08.2019г.- 09.08.2019г. 12.08.2019г.- 17.08.2019г.	Выполнено. Заключено 13 контрактов на общую сумму 3800,00 тыс.руб.	Дополнительное мероприятие по обращению граждан	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).			20.08.2019г.		
			4. Контроль за исполнением контракта.			20.08.2019г.- 30.08.2019г.		
			5. Отчет об исполнении контракта.			30.08.2019г.		
7.	4.2.	Расчистка ливневых стоков	1. Разработка технических заданий к контрактам. 2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями 4. Контроль за исполнением контрактов. 5. Отчеты об исполнении контрактов.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.- 31.05.2019г. 25.01.2019г.- 14.06.2019г. 15.02.2019г.- 26.07.2019г. 01.03.2019г.- 29.11.2019г. 29.11.2019г.	10.01.2019г.- 25.05.2019г. 25.01.2019г.- 15.02.2019г. 27.02.2019г. 27.02.2019г.- 30.09.2019г.	В работе. Заключено 22 контракта на общую сумму 14382,560 тыс.руб. Планируется заключение дополнительных договоров.	
8.	4.4.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»						
9.	4.4.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Контроль за исполнением контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.- 25.01.2019г. 25.01.2019г.- 08.02.2019г. 18.02.2019г.- 01.04.2019г. 01.04.2019г.- 31.12.2019г.	10.01.2019г.- 25.01.2019г. 25.01.2019г.- 08.02.2019г. 18.02.2019г.- 31.03.2019г. 01.04.2019г.- 30.09.2019г.	В работе. Контракт от 01.04.2019г. №66/12 на сумму 11032,00 тыс.руб.	
10.	4.5.	Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА; 2) Сооружение – дамба ПГСХА						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	4.5.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. 2. Прием и оплата выполненных работ. 3. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.2019г.- 30.05.2019г. 30.05.2019г.- 28.06.2019г. 05.07.2019г.	09.01.2019г.- 14.08.2019г. 14.08.2019г.- 24.09.2019г. 24.09.2019г.	Выполнено. Контракт от 28.04.2017г. №816/18 на сумму 5700,00 тыс.руб.	
12.	4.6.	Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»						
13.	4.6.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2018 году. 2. Прием и оплата выполненных работ. 3. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.2019г.- 09.10.2019г. 09.10.2019г.- 08.11.2019г. 15.11.2019г.	09.01.2019г.- 30.09.2019г.	В работе Контроль за исполнением контракта от 13.11.2018г. №567/98 на сумму 8500,00 тыс.руб.	
14.	4.7.	Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка						
15.	4.7.2.	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка»	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем. 4. Разработка технического задания к контракту на строительный контроль. 5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	15.03.2019г.- 29.03.2019г. 29.03.2019г.- 22.04.2019г. 22.04.2019г.- 17.06.2019г. 15.04.2019г.- 28.05.2019г. 17.06.2019г.	15.03.2019г.- 29.03.2019г. 27.09.2019г.- 01.10.2019г. 01.10.2019г.- 15.10.2019г. 15.03.2019г.- 29.03.2019г. 12.10.2019г.- 14.10.2019г.	В работе. Размещено извещение о проведении аукциона для заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ (НМЦк на СМР и строй.контроль 240887,712 тыс. руб.)	Задержка связана с ожиданием принятия индексов Минстрой РФ для пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ (по требованию Федерального агентства водных ресурсов). 17.05.2019г. индексы утверждены. 10.06.2019г.

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.07.2019г.- 12.08.2019г.	14.10.2019г.- 12.11.2019г.		получено положительное заключение гос.экспертизы.
			7. Контроль за исполнением контракта.		12.08.2019г.- 25.11.2019г.	12.11.2019г.- 31.12.2019г.		
			8. Отчет об исполнении контракта.		25.11.2019г.- 29.11.2019г.			
16.	4.8.	Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка						
17.	4.8.1.	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Сооружение противопаводковое водохранилище на р. Казачка»	1. Разработка технического задания к контракту.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	10.01.2019г.- 25.01.2019г.	В работе. Контроль за исполнением контракта от 11.03.2019г. №43/11 на сумму 7000,00 тыс. руб.	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		25.01.2019г.- 08.02.2019г.		25.01.2019г.- 08.02.2019г.			
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		16.02.2019г.- 11.03.2019г.		16.02.2019г.- 11.03.2019г.			
	4. Контроль за исполнением контракта.		11.03.2019г.- 26.11.2019г.		11.03.2019г.- 30.09.2019г.			
	5. Отчет об исполнении контракта.		26.11.2019г.- 29.11.2019г.					
Всего по разделу III:				<p>план - 212 513,104 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 49 636,928 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 48 870,176 тыс.руб.;</p> <p> средства федерального бюджета 114 006,000 тыс.руб.</p> <p>факт - 24 061,880 тыс.руб., в т.ч.:</p> <p> средства местного бюджета 19 538,360 тыс.руб.;</p> <p> средства краевого бюджета 4 523,520 тыс.руб.;</p> <p> средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.</p>				

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Мероприятия по исполнению задачи № 4 "Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов"								
18.	5.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов		план - 500,000 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 500,000 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб. факт - 0,000 тыс.руб., в том числе: местный бюджет - 0,000 тыс.руб.; краевой бюджет - 0,000 тыс.руб.; федеральный бюджет - 0,000 тыс.руб.				
19.		Изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист I разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	01.07.2019г.- 08.07.2019г.			Мероприятие исключается, финансирование возвращается в бюджет
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		08.07.2019г.- 22.07.2019г.			
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		29.07.2019г.			
			4. Контроль за исполнением контракта.		29.07.2019г.- 01.10.2019г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		04.10.2019г.			
20.		Проведение кадастровых работ по корректировке границ земельного участка, занятого городскими лесами и попадающего в зону проектирования гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске»	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист I разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	24.06.2019г.- 01.07.2019г.			Мероприятие исключается, финансирование возвращается в бюджет
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.07.2019г.- 12.07.2019г.			
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		12.07.2019г.			
			4. Контроль за исполнением контракта.		12.07.2019г.- 20.09.2019г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		23.09.2019г.			

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.		Проведение очистки части территории городских лесов от захламленности	1. Разработка технического задания к контракту. 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контракта. 5. Отчет об исполнении контракта.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	23.08.2019г.-02.09.2019г. 02.09.2019г.-13.09.2019г. 23.09.2019г. 23.09.2019г.-29.11.2019г. 29.11.2019г.			Мероприятие исключается, финансирование возвращается в бюджет
Всего по разделу IV:				план - 500,000 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 500,000 тыс.руб.; средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.; средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб. факт - 0,000 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 0,000 тыс.руб.; средства краевого бюджета 0,000 тыс.руб.; средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.				
ИТОГО по Программе:				план - 213 013,104 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 32 023,300 тыс.руб.; средства краевого бюджета 48 870,176 тыс.руб.; средства федерального бюджета 114 006,00 тыс.руб. факт - 24 061,880 тыс.руб., в т.ч.: средства местного бюджета 19 538,360 тыс.руб.; средства краевого бюджета 4 523,520 тыс.руб.; средства федерального бюджета 0,000 тыс.руб.				

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заклучено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	2 233 706,531	46 935,46	2,1%	Всего:	213 013,104	24 061,880	11,3%	30 54 114,380	25,4%
федеральный	1 695 661,630	0,00	0%	федеральный	114 006,000	0,000	0%	0 0,000	0%
краевой	323 832,463	4 523,52	1,4%	краевой	50 136,928	4 523,520	9%	4 30 843,264	61,5%
местный	214 212,438	46 935,46	21,9%	местный	48 870,176	19 538,360	40%	30 23 271,116	47,6%
внебюджет	—	—	—	внебюджет	—	—	—	—	—

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 19 апреля 2019 года № 876-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа» на 2016 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в Программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования отдельных мероприятий Программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовое обеспечение п. 4.1 раздела III Приложения № 2 к Программе снижается на 45 698,60 тыс. руб. (28 101,80 тыс. руб. – местный бюджет, 17 596,80 тыс. руб. – краевой бюджет) в связи с отсутствием в краевом бюджете средств на софинансирование мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений на территории Уссурийского городского округа в 2019 году (планируется подача повторной заявки на 2020 год); 2. Финансирование п. 4.2 раздела III Приложения № 2 к Программе увеличивается на 16 133,04 тыс. руб. в связи с необходимостью увеличения объемов работ по расчистке ливневых стоков (обводных каналов) для предотвращения подтопления территорий как в г. Уссурийске, так и в сельских населенных пунктах, учитывая существующую фактическую потребность по обращениям Управления по работе с территориями и граждан. 3. В связи с внесением изменений в постановление Администрации Приморского края от 15.04.2014 № 184-па в части процента софинансирования расходных обязательств за счет средств краевого бюджета (исходя из уровня дотационности муниципальных образований) требуется предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий по проектированию и реконструкции гидротехнических средств в соотношении: местный бюджет – 0,8% от стоимости работ, краевое финансирование – 99,2%: <ul style="list-style-type: none"> - п. 4.4.1 – 88,26 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита от затопления г. Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка» (0,8% от цены контракта, т.е. от 11 032,00 тыс. руб.); - п. 4.5.1 – 1 266,48 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров», в том числе: <ul style="list-style-type: none"> 1 140,00 тыс. руб. – на оплату выполненных работ по оформлению земельного участка, т.к. данный вид работ не подлежит софинансированию за счет средств краевого бюджета; 36,48 тыс. руб. – 0,8% от 4 560,00 тыс. руб., т.е. стоимости работ, подлежащей софинансированию; 90,00 тыс. руб. – для заключения дополнительных договоров с независимыми оценщиками для оформления земельного участка под объект в ходе выполнения проектных работ: 1 – для расчета размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельного участка ПГСХА; 2 – для определения стоимости убытков и упущенной выгоды при установлении сервитута на указанный участок; - п. 4.6.1 – 68,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Дамба «Солдатское озеро» (0,8% от 8 500,00 тыс. руб.); - п. 4.7.2 – 153,12 тыс. руб. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Кугуковское водохранилище на р. Кугуковка» (0,8% от суммы, предусмотренной в краевом бюджете, т.е. от 19 140,54 тыс. руб.); - п. 4.8.1 – 56,00 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по объекту «Противопаводковое водохранилище на р. Казачка» (0,8% от 7 000,00 тыс. руб.). <p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы в 2019 году снижается на 29 643,560 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средства местного бюджета – на 10 500,00 тыс. руб.; - средства краевого бюджета – на 19 143,56 тыс. руб. <p>Остаток финансовых средств местного бюджета в размере 10 500,00 тыс. руб. предлагается перераспределить на выполнение следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 000,00 тыс. руб. – на приобретение насосов в рамках муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы для перекачки воды в период чрезвычайных ситуаций; - 14 500,00 тыс. руб. – возвращается в бюджет Уссурийского городского округа.