

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы

"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

Отчетный период II квартал 2022 года

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа (подпрограмма)										
"Развитие Сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы										
x	x	x	x	x	x	x	15 000,00	15 000,00	6 923,06801	13 395,77811
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ						14 000,00	14 000,00	6 748,06801	13 220,77811
1.1.	Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ					3 земельных участка	112,27	112,27	67,00	67,00
1.1.1.	Разработка технического задания к контракту	Иваница Т.А.	15.11.2022 - 30.11.2022	01.03.2022 - 12.03.2022	01.03.2022 - 30.11.2022	согласованное техническое задание				
1.1.2.	Заключение договора на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных	Павлюк М.В.	01.12.2022 - 15.12.2022	23.03.2022 - 1 договор 30.03.2022 - 2 договор	23.03.2022 - 15.12.2022	заключение договора				
1.1.3.	Оплата договора	Сухова Р.В.	15.12.2022- 25.12.2022	15.05.2022 - 15.06.2022	15.12.2022- 25.12.2022	перевод денежных средств	112,27	112,27	67,00	67,00
1.1.4.	Отчет об исполнении договора	Иваница Т.А.	25.12.2022 - 30.12.2022	01.06.2022 - 01.07.2022	25.12.2022 - 30.12.2022	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										

1. Закупка проведена раньше срока, договора заключены раньше срока, потому как срок был установлен с запасом. На оставшиеся средства будут заключены ещё договора.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуются.										
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ					на площади 172,354 га	862,51	862,51	198,79474	198,79474
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.02.2022 - 10.03.2022	09.03.2022	09.03.2022	подрядчик определен				
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Павлюк М.В.	15.03.2022 - 01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	заключение контракта				
1.2.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	10.06.2022 - 01.07.2022	10.06.2022 - 01.07.2022	10.06.2022 - 01.07.2022	перевод денежных средств	862,51	862,51	198,79474	198,79474
1.2.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	31.07.2022 - 15.08.2022	31.07.2022 - 15.08.2022	31.07.2022 - 15.08.2022	акт выполненных работ				
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Закупка размещена в срок, контракт заключен в срок.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется.										
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ					30 кладбищ	13 025,22	13 025,22	6 482,27327	12 954,98337
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	01.01.2022 - 15.11.2022	10.01.2022 - 31.03.2022	10.01.2022 - 31.03.2022	подрядчик определен				
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Павлюк М.В. Ким О.И.	01.01.2022 - 30.11.2022	10.01.2022 - 31.03.2022	10.01.2022 - 31.03.2022	заключение контракта				
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	28.02.2022 - 25.12.2022	01.02.2022 - 30.06.2022	01.02.2022 - 30.06.2022	перевод денежных средств	13 025,22	13 025,22	6 482,27327	12 954,98337
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.03.2022 - 30.12.2022	15.03.2022 - 15.07.2022	15.03.2022 - 15.07.2022	акт выполненных работ				

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Период исполнения данного мероприятия - 2022 год, фактический период исполнения - 1 полугодие 2022 года										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется										
2	Проектирование санитарно-защитной зоны кладбища						1 000,00	1 000,00	175,00	175,00
2.1.	Проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84						1 000,00	1 000,00	175,00	175,00
2.1.1.	Разработка технического задания к контракту	Иваница Т.А.	05.08.2022 - 15.09.2022	04.03.2022						
2.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Иваница Т.А.	16.09.2022	04.03.2022 - 31.03.2022						
2.1.3.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	16.09.2022 - 15.10.2022							
2.1.4.	Заключение контракта на проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 с победителем	Павлюк М.В.	15.11.2022	31.03.2022 - 31.05.2022 - 1 договор						
2.1.5.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	15.12.2022 - 25.12.2022	15.06.2022			1 000,00	1 000,00	175,00	175,00
2.1.6.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	30.12.2022							
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):										
1. Возникла необходимость выполнить топографо-геодезические работы, так как расширились границы кладбища. Заключен договор. Исполнен договор. Схемы земучастка переданы на утверждение в управление градостроительства.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):										
1. Не требуется.										