

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2018 годы» за 9 месяцев 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селе Николо-Львовское Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания.	Медуницын А.А.	01 февраля 2016-08 февраля 2016 года	08 февраля 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Медуницын А.А.	09 февраля 2016 года – 15 февраля 2016 года	26 февраля 2016 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Медуницын А.А.	16 февраля 2016 года – 29 февраля 2016 года	29 февраля 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Управление закупок	30 марта 2016 года	31 марта 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	04 апреля 2016 года	25 апреля 2016 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006516000068-0149125-01 от 25.04.2016 (247 959,81 рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Медуницын А.А.	08 апреля 2016 года – 30 июля 2016 года	30 июля 2016 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуара для хранения воды в селе Богатырка Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания.	Медуницын А.А.	02 мая 2016- 06 мая 2016 года	06 мая 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Медуницын А.А.	06 июня 2016 года – 10 июня 2016 года	06 июня 2016 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Медуницын А.А.	07 июня 2016 года – 10 июня 2016 года	10 июня 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Управление закупок	20 июня 2016 года – 23 июня 2016 года	22 июня 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	11 июля 2016 года - 20 июля 2016 года	21 июля 2016 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006516000131-0149125-01 от 21.07.2016 (403472,50 рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Медуницын А.А.	31 октября 2016 года		в работе (сроки соблюдаются)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
2.	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности	Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года-30 апреля 2016 года	30 апреля 2016 года	выполнено (без финансирования)	
3.	Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями	1. Формирование, утверждение списков учебных групп.	Медуницын А.А.	29 января 2016 года	29 января 2016 года	выполнено	
		2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов	Медуницын А.А.	29 января 2016 года	29 января 2016 года	выполнено	
		3. Проведение занятий с неработающим населением	Медуницын А.А.	01 февраля 2016 года – 30 декабря 2016 года	30 декабря 2016 года	в работе (без финансирования)	
4.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года	01 марта 2016 года	выполнено	
		2. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	03 марта 2016 года – 17 марта 2016 года	16 марта 2016 года	муниципальный контракт № ЦБ-119 от 16.03.2016 (4960 руб.)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	07 марта 2016 года – 31 марта 2016 года	21 марта 2016 года	выполнено	
5.	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка.	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	06 июня 2016 года – 13 июня 2016 года	10 июня 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	01 июля 2016 года – 11 июля 2016 года	08 июля 2016 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Медуницын А.А.	12 июля 2016 года – 22 июля 2016 года	20 июля 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Управление закупок	01 сентября 2016 – 15 сентября 2016 года	08 сентября 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	19 сентября 2016 года – 10 октября 2016 года	07 октября 2016 года	Выполнено Муниципальный контракт № 0120300006516000183-0149125-01 от 07.10.2016 (275263,31 рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Медуницын А.А.	23 сентября 2016 года – 31 октября 2016 года		в работе	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
6.	Оказание услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	11 января 2016 года – 18 января 2016 года	18 января 2016 года	выполнено	
		2. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	25 января 2016 года	25 января 2016 года	муниципальный контракт №261/16-ТО от 25 января 2016 года (73000 руб.)	
		3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года – 30 декабря 2016 года	30 декабря 2016 года	в работе (оплата поквартально)	
7.	Оказание услуг по обслуживанию системы эвакуационного освещения в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа		Медуницын А.А.			Реализация мероприятий в 2018 году	
8.	Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года – 07 марта 2016 года	07 марта 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	09 марта 2016 года – 14 марта 2016 года	14 марта 2016 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
8.	Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92)	3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона	Медуницын А.А.	16 марта 2016 года – 21 марта 2016 года	21 марта 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Управление закупок	31 марта 2016 года – 15 апреля 2016 года	13 апреля 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	11 апреля 2016 года – 20 апреля 2016 года	14 апреля 2016 года	муниципальный контракт №11/2016 (6780,60 руб.) муниципальный контракт № 0120300006516000082-0149125-01 от 11.05.2016 (54 443,60 руб.)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	18 апреля 2016 года – 30 сентября 2016 года	30 сентября 2016 года	выполнено	
9.	Приобретение ранцевых воздуходувов для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	18 января 2016 года – 23 января 2016 года	23 января 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	20 января 2016 года – 25 января 2016 года	25 января 2016 года	выполнено	
		3. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Управление закупок	01 февраля 2016 года	17 февраля 2016 года	выполнено	внесены изменения в документацию

	4. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	20 февраля 2016 года	18 марта 2016 года	муниципальный контракт и/н 0120300006516000043-0149125-02 (334 806,40 руб.)	
	5. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	24 февраля 2016 года – 31 марта 2016 года	19 апреля 2016 года	выполнено	

**Раздел II. Финансовое обеспечение Программы**

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			1542,00	679,18	44	7/1400,686	90,8
внебюджет							

**Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату**

Наименование, дата нормативного-правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2016 года № 1174-НПА	Привидение в соответствие кодов бюджетной классификации
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 октября 2016 года № 3056-НПА	Перераспределение бюджетных ассигнований

**Пояснительная записка:**

Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.