

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы  
за I полугодие 2019 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе:				План: всего – 9 287,62 тыс.руб., в том числе:				
				средства местного бюджета – 532,62 тыс.руб.;				
				средства краевого бюджета – 4 960,00 тыс.руб.;				
				средства предприятия (учреждения) – 3 795,00 тыс.руб.				
				Факт: всего – 249,97 тыс.руб., в том числе:				
				средства местного бюджета – 0,00 тыс.руб.;				
				средства краевого бюджета – 0,00 тыс.руб.;				
средства предприятия (учреждения) – 249,97 тыс.руб.								
Мероприятия по исполнению задачи «Обеспечение населения Уссурийского городского округа качественным водоснабжением и водоотведением»								
1.	3.	Проектирование и строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	План: всего – 9 287,62 тыс.руб., в том числе:					
			средства местного бюджета – 532,62 тыс.руб.;					
			средства краевого бюджета – 4 960,00 тыс.руб.;					
			средства предприятия (учреждения) – 3 795,00 тыс.руб.					
			Факт: всего – 249,97 тыс.руб., в том числе:					
			средства местного бюджета – 0,00 тыс.руб.;					
			средства краевого бюджета – 0,00 тыс.руб.;					
средства предприятия (учреждения) – 249,97 тыс.руб.								

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	3.1.	Выполнение проектных работ по строительству станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка	<p>Проведение конкурентной процедуры закупки для заключения контракта на разработку инженерных изысканий</p> <p>Контроль за выполнением контракта на разработку инженерных изысканий</p>	<p>заместитель главного инженера МУП «Уссурийск-Водоканал» Мамонов С.В., главный инженер проекта МУП «Уссурийск-Водоканал» Смолянюк А.Ю., директор муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» Галицкий А.А.</p>	<p>01.02.19 – 19.04.19</p> <p>22.04.19 – 19.07.19</p>	<p>01.02.19 – 11.03.19</p> <p>11.03.19 – 31.06.19</p>	<p>В работе: договор № 4 от 11.03.19 на сумму 99,99 тыс.руб. выполнен, договор № 3 от 01.04.19 на сумму 99,99 тыс.руб. (оплата не производилась), договор №3190766904 от 23.04.19 на сумму 821,18 тыс.руб. (оплата не производилась)</p>	

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>Проведение конкурентной процедуры закупки для заключения контракта на разработку проектно-сметной документации</p> <p>Контроль за выполнением контракта на разработку разделов проектно-сметной документации. Разработка проектно-сметной документации.</p> <p>Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения на разработанную проектно-сметную документацию</p>		22.04.19 – 21.06.19	22.04.19 – 14.05.19	<p>В работе: договор б/н от 15.03.19 на сумму 99,98 тыс.руб. выполнен, договор №25 от 17.04.19 на сумму 50,00 тыс.руб. выполнен, договор №31907728892 от 14.05.19 на сумму 973,67 тыс.руб. (оплата не производилась)</p>	
					06.05.19 – 04.10.19	14.05.19 – 31.06.19		
					07.10.19 – 01.12.19			

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы									
Объем финансирования на весь срок реализации Программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации Программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования Программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс. руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед. / тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего	81 219,33	849,60	1,0%	Всего	9 287,62	249,97	2,7%	6 2 144,81	23,1%
средства местного бюджета	4 316,48	599,63	13,9%	средства местного бюджета	532,62	0,00	0,0%	–	0,0%
средства краевого бюджета	73 107,85	0,00	0,0%	средства краевого бюджета	4 960,00	0,00	0,0%	–	0,0%
средства предприятия (учреждения)	3 795,00	249,97	6,6%	средства предприятия (учреждения)	3 795,00	249,97	6,6%	6 2 144,81	56,5%

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2019 году	
Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 июня 2019 года № 1263-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 21 ноября 2017 года № 3431-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода в Уссурийском городском округе» на 2018 – 2021 годы»</p>	<p>Изменения в Программу внесены с целью уточнения перечня мероприятий и объемов финансирования отдельных мероприятий:</p> <p>1. В связи с отказом в предоставлении субсидий из краевого бюджета и отсутствием возможности реализации за счет средств местного бюджета из перечня мероприятий исключены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– п. 3 – проектирование и строительство напорного канализационного коллектора по ул. Полушкина от КНС № 15 до камеры гашения напора перекресток ул. Полушкина – Русская с финансированием в размере 10 679,17 тыс. руб., в т.ч.:  средства местного бюджета – 2 135,84 тыс. руб.;  средства краевого бюджета – 8 543,33 тыс. руб.;</li> <li>– п. 4 – проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ул. Андрея Кушнира, 96 (КНС № 13) по ул. Андрея Кушнира, Ладыгина, Заречная до Владивостокское шоссе, 24 с финансированием в размере 101 222,84 тыс. руб., в т.ч.:</li> </ul>

средства местного бюджета – 20 244,57 тыс. руб.;  
 средства краевого бюджета – 80 978,27 тыс. руб.

2. В соответствии с поручением Губернатора Приморского края перечень мероприятий Программы дополняется мероприятием 3 «Проектирование и строительство станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка» протяженностью 6330 п.м., производительностью 250 куб.м./сутки с финансированием в размере 67 008,87 тыс. руб., в т.ч.:

средства местного бюджета – 994,39 тыс. руб.,  
 средства краевого бюджета – 62 219,48 тыс. руб.,  
 средства предприятий (МУП «Уссурийск-Водоканал») – 3 795,00 тыс. руб.

С учетом вносимых изменений общий объем финансирования Программы снижается на 44 893,14 тыс. руб., в т.ч.:

средства местного бюджета – снижаются на 21 386,02 тыс. руб.,  
 средства краевого бюджета – снижаются на 27 302,12 тыс. руб.,  
 средства предприятий – увеличиваются на 3 795,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приводятся в соответствии с вносимыми изменениями:

1. Показатель ожидаемого результата № 1 «Доля сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества» согласно действующей редакции Программы в 2019 году должен увеличиться в 71% до 73%, а результата № 2 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества» - с 92% до 93%, тогда как мероприятий, направленных на их достижение в 2019 году не предусмотрено. Предполагалось только проектирование канализационных коллекторов № 13 и № 15 (на указанные показатели не влияют). Данные показатели будут достигнуты в 2020 году при строительстве павильона, скважины в с. Улитовка и станции водоподготовки и сетей водоснабжения в с. Глуховка.

2. Показатели ожидаемых результатов № 3 «Доля водозаборов, обеспеченных очистными сооружениями, путем строительства сетей для населения, имеющая централизованное водоснабжение» и № 4 «Уменьшение износа сетей канализации» исключаются в связи с исключением мероприятий по строительству канализационных коллекторов. В случае включения указанных мероприятий в Программу в дальнейшем показатели будут рассчитаны и добавлены.

3. Целевые индикаторы №№ 1, 2, 3 корректируются, а №№ 4, 5 исключаются для приведения в соответствие с ожидаемыми результатами по вышеуказанным основаниям.

4. Индикаторы №№ 4, 5, 6 добавляются как индикаторы к мероприятию по водоснабжению с. Глуховка.