

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа» на 2018-2021 годы**  
**ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА**

| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ |   |  |                              |  |                                |                                    |  |   |
|---|---|--|------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
| N<br>п/п  | N пункта<br>Перечня<br>основных<br>мероприятий<br>муниципально<br>й программы<br>(приложение) | Наименование<br>мероприятия  | Основные этапы<br>реализации | Ответственный<br>исполнитель<br>(Ф.И.О.) | Плановый<br>срок<br>исполнения | Фактическ<br>ий срок<br>исполнения | Сведения об исполнении<br>мероприятия на отчетную<br>дату, сумма | Причина<br>несоблюдения<br>планового срока и<br>меры по исполнению<br>мероприятия |
| 1   | 2   | 3  | 4                            | 5  | 6                              | 7                                  | 8  | 9   |
| 1   | 1   | 1.Строительство<br>сети уличного<br>освещения:<br>с. Корсаковка,<br>ул. Кирова<br>в границах от<br>ул. Комсомольской<br>до ул. Ленина,<br>ул. Ленина<br>в границах<br>от ул. Кирова<br>до ул. Школьной,<br>ул. Школьная<br>в границах<br>от ул. Ленина до<br>ул. Комсомольской,<br>центральная<br>площадь по адресу:<br>ул. Комсомольская,<br>д. 12 (1,5 км) |                              |  |                                |                                    |  |   |

|  |  |   |   |   |                     |               |           |  |
|--|--|---|---|---|---------------------|---------------|-----------|--|
|  |  | 1.1. Проведение предпроектных и проектных работ (подготовка проекта межевания, проекта планировки и постановка на кадастровый учет земельного участка, инженерные изыскания, получение технических условий, проектирование, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий) | 1.1.1. Запрос ценовой информации в специализированных организациях, определение начальной максимальной цены контракта   | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения УГО «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ УГО «СЕЗЗ») | 11.12.2017 г.<br>-  | 10.01.2018 г. | Выполнено |  |
|  |  |   | 1.1.2. Подготовка технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 11.12.2017 г..<br>- | -10.01.2018 г | Выполнено |  |
|  |  |   | 1.1.3. Внесение в план – график, план   | А.В. Шведова начальник отдела   | 11.01.2018 г.<br>-  | 22.01.2018 г. | Выполнено |  |



|  |  |  |   |  |                                |                         |   |  |
|--|--|--|---|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|
|  |  |  | закупок на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания  | договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»                                  |                                |                         |   |  |
|  |  |  | 1.1.4. Проведение электронного аукциона и заключение контракта с победителем на разработку проектной и рабочей документации, выполнение инженерных изысканий, разработка проекта планировки и проекта межевания | А.В. Шведова<br>начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ» | 22.01.2018 г.<br>20.02.2018 г. | Размещено<br>16.02.2018 | Заключен контракт с ООО «ПРОЕКТПРОМСТРОЙ» № 32/14 от 20.03.2018г на сумму 1 700 000,00 руб. |  |
|  |  |  | 1.1.5. Оплата по договору № 32/14 от 20.03.2018 г.  | Ю.С. Губина<br>главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 21.03.2018г.                   | 25.12.2018<br>год       | В работе, по состоянию на 30.06.2018г оплачено: 0,0   |  |
|  |  |  |   |  |                                |                         |   |  |

Мероприятия по исполнению задачи № 2: обеспечение освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

|    |    |  |   |   |                                |           |              |   |
|----|----|--|---|---|--------------------------------|-----------|--------------|---|
| 2. | 6. | 1. Оплата за содержание, техническое обслуживание и ремонт объектов уличного освещения |   |   |                                |           |              | В данное время разработаны и отправлены на согласование следующие проекты Постановлений:<br>1.Методика расчета норматива затрат.<br>2. Норматив затрат.<br>3.Порядок предоставления субсидий юридическим лицам.<br>После согласования мероприятие №6 будет выполнено. |
|    |    |  | 1.1. Подготовка соглашения о предоставлении субсидии на содержание, техническое обслуживание, эксплуатация объектов уличного освещения Уссурийского городского округа | И.А. Фирсов<br>ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО | 09.01.2018 г.<br>16.01.2018 г. | В работе: | Не выполнено |   |
|    |    |  | 1.2. Заключение соглашения на содержание,   | М.В. Павлюк<br>начальник управления   | 17.01.2018г.<br>19.01.2018 г.  | В работе: | Не выполнено |   |



|    |    |   |   |   |                                     |           |              |  |
|----|----|---|---|---|-------------------------------------|-----------|--------------|--|
|    |    |   | техническое обслуживание, эксплуатацию объектов уличного освещения Уссурийского городского округа                         | жизнеобеспечения администрации УГО  |                                     |           |              |  |
|    |    |   | 1.3. Контроль за исполнением соглашения и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по соглашению. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи управления жизнеобеспечения администрации УГО | 19.01.2018 г.<br>-<br>25.12.2018 г. | В работе: | Не выполнено |  |
|    |    |   | 1.4. Оплата выполненных работ по соглашению.  | М.Е. Полешук Начальник управления бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО   | 01.02.2018 г.<br>-<br>25.12.2018 г. | В работе: | Не выполнено |  |
| 3. | 7. | 1. Оплата за потребляемую электроэнергию на уличное |   |   |                                     |           |              |  |

|  |  |  |   |   |               |               |   |  |
|--|--|--|---|---|---------------|---------------|---|--|
|  |  | освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |   |   |               |               |   |  |
|  |  |  | 1.1. Разработка технического задания к договору (закупка у единственного поставщика).                                 | А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 09.01.2018 г. | 16.01.2018 г. |   |  |
|  |  |  | 1.2. Подготовка и заключение договора (закупка у единственного поставщика).   | А.В. Шведова начальник отдела договорной и претензионно-исковой службы МКУ УГО «СЕЗЗ»   | 22.01.2018 г. | 31.01.2018 г. | Заключен контракт с Уссурийское отделение филиала ПАО "ДЭК"- "Дальэнергосбыт" № 6676 от 29.01.2018г На сумму 22 269 202,57 руб. |  |
|  |  |  | 1.3. Контроль за исполнением договора и подготовка документов на оплату по результатам выполненных работ по договору. | И.С. Илясова и.о. начальника отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ»,<br>А.К. Сетраков инженер отдела капитального строительства МКУ УГО «СЕЗЗ», | 01.02.2018 г. | 25.12.2018 г. |   |  |
|  |  |  | 1.4. Оплата по договору № 6676 от 29.01.2018 г.   | Ю.С. Губина главный бухгалтер МКУ УГО «СЕЗЗ»  | 01.02.2018 г. | 25.12.2018 г. | В работе, по состоянию на 30.06.2018г оплачено: 13 519 530,97 руб.  |  |



Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

| Объем финансирования на весь срок реализации программы (руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования программы на текущий год (руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
|---|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| Всего:<br>167 986 420   | 13 519 530,97   | 8                      | Всего:<br>37 832 300                                 | 13 519 530,97  | 35,7                                  | 2 контракта<br>23 969 202,57                     | 14,2                                      |
| федеральный   | 0   |                        | федеральный  | 0  |                                       |  |   |
| краевой   | 0   |                        | краевой  | 0  |                                       |  |   |
| местный:<br>167 986 420                                       | 13 519 530,97   | 8                      | местный:<br>37 832 300                               | 13 519 530,97  | 35,7                                  | 2 контракта<br>23 969 202,57                     | 14,2                                      |
| внебюджет   | 0   |                        | внебюджет  | 0  |                                       |  |   |