

Приложение № 7
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Уссурийского городского округа

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КВАРТАЛЬНАЯ)

Наименование муниципальной программы: «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2021-2023 годы», утверждена постановлением администрации Уссурийского городского округа от 14 декабря 2020 № 2691-НПА

Отчетный период: за 3 квартал 2022 года

Ответственный исполнитель: управление социальных отношений администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным объектам в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования»										
1.	Основное мероприятие: п. 1. Выполнение работ (оказание услуг) для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к муниципальным объектам социальной инфраструктуры Уссурийского городского округа									
2.	п.1.1. Учреждения культуры									
3.	п.1.1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа», объект:	директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К. Дмитренко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич					527,041	516,36	516,36	516,36

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подразделение по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42									
	проведение работ по капитальному ремонту тамбура с заменой входной двери в соответствии с требованиями для МГН в подразделении по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 42:					Заключен договор 17.05.2022 № 104 с ООО «Семейная Империя Строительства» на сумму 516 358,55 руб. работы выполнены, приняты и оплачены. Договор исполнен.				
	подготовка документации для проведения аукциона на проведение работ;		01.04.2022	01.04.2022						
	размещение извещения о проведении аукциона и проведение аукциона;		10.05.2022	10.05.2022						
	заключение контракта;		23.05.2022	17.05.2022						
	выполнение работ по контракту;		15.08.2022	25.08.2022						
	приемка выполненных работ;		25.08.2022	19.09.2022						
	оплата по контракту		10.09.2022	05.10.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	1.1.4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа, объект: клуб (микрорайон Черняховский) г. Уссурийск	Директор МБУК «ЦКС» УГО О.А. Зинченко, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич					1459,079	1459,079	1420,079	1420,079
	установка пандуса и опорных поручней, оборудование входной площадки в соответствии с требованиями для МГН, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для МГН, организация подъездного пути в соответствии с требованиями для МГН, установка поручней в санитарном узле в соответствии с требованиями для МГН в клубе					Заключен договор № 36/22 от 24.01.2022 с ООО «Малая Архитектурная группа» на изготовление ПСД на сумму 190,00 тыс. руб. Работы по договору выполнены. 26.04.2022 заключен контракт № 102 на выполнение работ с ИП Ломакиным В.В. на сумму 1 230 079,09 руб. работы выполнены, приняты и оплачены. Договор исполнен.				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(микрорайон Черняховский) г. Уссурийска:									
	подготовка документации для заключения договора на изготовление проектно-сметной документации (в том числе, запрос коммерческих предложений);		15.02.2022	январь 2022 г.						
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;		19.02.2022	24.01.2022						
	выполнение работ по договору (в том числе приемка работ);		30.03.2022	25.03.2022						
	оплата по договору;		02.04.2022	05.04.2022						
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ;		07.04.2022	31.03.2022						
	проведение аукциона;		31.04.2022	14.04.2022						
	заключение контракта;		07.05.2022	26.04.2022						
	выполнение работ по контракту (в том числе приемка		30.06.2022	20.06.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	работ);									
	оплата по контракту		15.07.2022	29.06.2022						
5.	1.1.5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа, объект: филиал Центр культуры и досуга «Искра»:	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» УГО О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич					40,00	40,00	40,00	40,00
	установка кнопки вызова дежурного персонала (антивандальной на улице, в туалете)					Заключен договор № 04/22П от 28.03.2022 с ООО «Ст.арт» на сумму 40,00 тыс. руб. работы выполнены, приняты и оплачены. Договор исполнен.				
	запрос коммерческих предложений;		25.03.2022	25.03.2022						
	заключение договора;		04.04.2022	28.03.2022						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по договору;		25.04.2022	25.04.2022						
	подписание акта выполненных работ;		26.04.2022	26.04.2022						
	оплата по договору		29.04.2022	29.04.2022						
6.	1.1.6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»	Директор МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской» А.В. Борисов, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Ю.А. Борисевич					230,81	230,81	230,81	230,81
	устройство автопарковки для маломобильных групп населения					16.05.2022 заключен договор № б/н с ООО «Дорожно-мостовые сооружения и конструкции» на сумму 230 813,00 руб. (управлением социальных				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						отношений подготовлен проект постановления о внесении изменений в программу, проходит стадию согласования). Работы выполнены и оплачены.				
	запрос коммерческих предложений;		08.07.2022	11.03.2022						
	заключение договора на выполнение работ;		29.07.2022	16.05.2022						
	выполнение работ по договору (в том числе приемка выполненных работ);		31.08.2022	10.06.2022						
	оплата по договору		21.09.2022	21.06.2022						
7.	1.3.2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 16" г. Уссурийска	Директор МБОУ «СОШ № 16» Н.Н. Самойленко, начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа О.С. Реуцкая				Заключен договор № 111-2022-ПДК от 20.07.2022 с ООО «Востопроектстрой» на сумму 188000 рублей. Работы выполнены, приняты и оплачены. Договор исполнен				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	подготовка проектно-сметной документации на проведение работ по обустройству пандуса на входе в здание школы						206,33	206,33	188,00	188,00
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;		20.07.2022	20.07.2022						
	выполнение работ по договору (в том числе приемка работ);		23.08.2022	23.08.2022						
	оплата по договору;									
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»										
1.	Титрование выпусков новостей на местном телеканале, выходящих в прямом эфире	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко				Заключен муниципальный контракт с МУП «Телемикс» УГО № 0120300006521000513 от 23.12.2021 на сумму 400,00 тыс. руб.	400,00	400,00	00,00	400,00
	разработка технического задания, сбор коммерческих предложений, обоснование НМЦК;		20.12.2021	20.12.2021						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проведение электронного аукциона, заключение муниципального контракта;		30.12.2021	23.12.2021						
	оказание услуг по контракту;		30.11.2022							
	приемка оказанных услуг;		04.12.2022							
	оплата услуг по контракту	начальник управления бухгалтерского учета и отчетности Т.А. Миронова	10.12.2022							