

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2019 годы» за I - III квартал 2017 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевици, Партизан, Богатырка, Улитовка, Боголюбовка, Яконовка	1. Разработка технического задания.	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017- 10 февраля 2017 года	10 февраля 2017 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Лучкин Д.Е.	13 февраля 2016 года – 28 февраля 2017 года	28 февраля 2017 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017 года – 31 марта 2017 года	29 февраля 2017 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Лучкин Д.Е.	Апрель 2017 года	25 апреля 2017 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Лучкин Д.Е.	Май 2017 года	25 мая 2017 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000085-0149125-01 от 25.05.2017 (787,050 тыс. рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	Май 2017 года – июль 2017 года	Июль 2017 года	выполнено	Оплачено 787,050 тыс. рублей 28.08.2017

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
2.	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности	Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах	Лучкин Д.Е.	01 марта 2017 года-30 апреля 2017 года	30 апреля 2017 года	выполнено	
3.	Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями	1. Формирование, утверждение списков учебных групп.	Лучкин Д.Е.	27 января 2017 года	27 января 2017 года	выполнено	
		2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017 года	01 февраля 2017 года	выполнено	
		3. Проведение занятий с неработающим населением	Арзамазов А.С.	06 февраля 2017 года – 27 декабря 2017 года	27 декабря 2017 года	в работе	
4.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года	10 февраля 2017 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Лучкин Д.Е.	13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года	28 февраля 2017 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		3. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	Апрель 2017 года		В работе	Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации
		4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Лучкин Д.Е.	Апрель 2017 года – май 2017 года		В работе	
5.	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка. Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка, Дубовый ключ	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Лучкин Д.Е.	02 мая 2017 года – 05 мая 2017 года	05 мая 2017 года	выполнено	
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		Лучкин Д.Е.	10 мая 2017 года – 19 мая 2017 года	19 мая 2017 года	выполнено		
3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.		Лучкин Д.Е.	22 мая 2017 года – 23 июня 2017 года	23 июня 2017 года	выполнено		
4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		Арзамазов А.С.	Август 2017 года	26 июня 2017 года	выполнено		

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		5. Заключение муниципального контракта	Арзамазов А.С.	Сентябрь 2017 года	18 июля 2017 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000121-0149125-01 от 18.07.2017 (347,000 тыс. рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Арзамазов А.С.	15 сентября 2017 года – 10 ноября 2017 года		В работе	
8.	Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017 года – 03 февраля 2017 года	03 февраля 2017 года	выполнено	
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		Лучкин Д.Е.	06 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года	10 февраля 2017 года	выполнено		
3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона		Лучкин Д.Е.	13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года	28 февраля 2017 года	выполнено		
4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).		Лучкин Д.Е.	Март 2017 года	11 апреля 2017 года	выполнено	Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		5. Заключение муниципального контракта.	Лучкин Д.Е.	Апрель 2017 года	13 июня 2017 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000075-0149125-03 от 13.06.2017 (62,385 тыс. рублей)	Проведение разбирательства по жалобе в ФАС от участника аукциона
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Лучкин Д.Е.	Май 2017 года-июнь 2017 года	25 июня 2017 года	выполнено	Оплачено 6,7644 тыс. рублей 29.06.2017
9.	Приобретение первичных средств пожаротушения (пожарных рукавов) для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Лучкин Д.Е.	01 февраля 2017 года – 03 февраля 2017 года	03 февраля 2017 года	выполнено	
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.		Лучкин Д.Е.	06 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года	10 февраля 2017 года	выполнено		
3. Подготовка документации для размещения заказа в электронной форме (электронный аукцион).		Лучкин Д.Е.	13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года	28 февраля 2017 года	выполнено		
4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)		Лучкин Д.Е.	Март 2017 года	Апрель 2017 года	выполнено	Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		5. Заключение муниципального контракта.	Арзамазов А.С.	Апрель 2017 года	28 июня 2017 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000100-0149125-01 от 28.06.2017 (180,642 тыс. рублей)	Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Арзамазов А.С.	Май 2017 года-июнь 2017 года	30 июня 2017 года	выполнено	Оплачено 180,642 тыс. рублей 10.08.2017

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			1542,00	974,4564	63,19	4/1377,077	89,3
внебюджет							
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату							
Наименование, дата нормативно-правового акта				Краткое содержание внесенных изменений			
Пояснительная записка:							
Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.							