

## Отчет

### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Уссурийском городском округе, муниципальных жилых помещений, свободных от регистрации, и проведение мероприятий, связанных с организацией платы за наем» на 2018-2022 годы за 2018 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
1.	1.	Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, по которым имеется решение суда	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 28 февраля 2018 года	с 09 января по 30 сентября 2018 года	Подготовлена техническая документация по 13 объектам	
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 30 апреля 2018 года	с 01 февраля по 30 ноября 2018 года	Проведено 13 аукционов	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
			ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)					
			Заключение муниципальных контрактов с победителями аукционов на выполнение работ по капитальному ремонту	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года	с 01 марта по 30 ноября 2018 года	Заключено 13 контрактов	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов. Участие в приемке и экспертизе результатов работ, проверка, согласование актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 30 сентября 2018 года	с 15 февраля по 26 декабря 2018 года	Проведен строительный (технический) контроль по 13 контрактам	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения
1	2	3	4	5	6	7		планового срока и меры по исполнению мероприятия
	основных мероприятий муниципальной программы							
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 30 октября 2018 года	с 30 марта по 26 декабря 2018 год	Произведена оплата по 13 контрактам в сумме 9974,22 тыс. рублей	
2.	2.	Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	Дуравкина Е.А.	с 09 января по 01 ноября 2018 года	с 09 января по 29 декабря 2018 года	Проведена актуализация списка многоквартирных домов, по которым собственниками помещений выбран способ формирования фондов капитального ремонта с расчетом	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
							необходимого взноса с учетом площади муниципального жилищного фонда	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, исходя из площади муниципального жилищного фонда	Дуравкина Е.А.	с 25 января по 31 декабря 2018 года	с 25 января по 29 декабря 2018 года	Произведена оплата на общую сумму 13670,94 тыс. рублей	
3.	3.	Перечисление дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Организация проверки документов, указанных в постановлении главы Уссурийского городского округа от 08 февраля 2008 года № 131 «Об утверждении Положе-	Дуравкина Е.А.	с 09 января по 15 декабря 2018 года	с 09 января по 30 ноября 2018 года	Проведена проверка четырех пакетов документов на перечисле-	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			ния о предоставлении субсидий на капитальный ремонт в части муниципальной доли в общем имуществе многоквартирных домов на территории Уссурийского городского округа»				ние дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для перечисления дополнительного взноса на капитальный ремонт в части муниципальной доли	Дуравкина Е.А.	с 01 февраля по 25 декабря 2018 года	с 01 февраля по 30 ноября 2018 года	Произведено перечисление дополнительного взноса в сумме 179,53 тыс. рублей	
4.	4.	Ремонт муниципальных жилых помещений; проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий проживания; оплата	Подготовка технических заданий, обоснований начальной (максимальной) стоимости капитальных ремонтов и локальных ресурсных сметных расчетов	Сивков Р.С.	с 09 января по 30 марта 2018 года	с 09 января по 30 ноября 2018 года	Подготовлены техническая документация по 16 объектам.	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
		коммунальных услуг за муниципальные жилые помещения, свободные от регистрации и проживания	Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	Сивков Р.С.	с 01 февраля по 15 мая 2018 года	с 01 февраля по 30 ноября 2018 года	Проведено 16 аукционов	
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона на выполнение по ремонту жилых помещений, свободных от регистрации и проживания	Янкин Н.Л.	с 01 марта по 30 мая 2018 года	с 01 марта по 10 декабря 2018 года	Заключено 16 контрактов	
			Ведение строительного (технического) контроля за ходом, качеством, объемами выполнения подрядной организацией капитального ремонта. Участие в приемке и	Сивков Р.С.	с 15 февраля по 31 августа 2018 года	с 15 февраля по 29 декабря 2018 года	Проведен строительный (технический) контроль по 16 контрактам	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
			экспертизе результатов работ, проверка, согласование акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3					
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты выполненных работ	Сивков Р.С.	с 30 марта по 31 августа 2018 года	с 30 марта по 29 декабря 2018 год	Произведена оплата по 13 контрактам в сумме 3875,82 тыс. рублей	
5.	5.	Проведение работ связанных с ведением, сопровождением лицевых счетов нанимателей, начислением, перерасчетом, сбором, досудебным взысканием задолженности и перечислением в бюджет Уссурийского	Подготовка документации для размещения муниципального заказа на выполнение работ, связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского го-	Бутенко Л.В.	с 01 декабря по 15 декабря 2018 года	15 декабря 2018 года	Документация подготовлена для размещения аукциона	

№ п/п	№ пункта Перечня	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
	основных мероприятий муниципальной программы							
		городского округа платы за наем	родского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах					
			Проведение процедуры определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ связанных с оказанием услуг по начислению, перерасчету, сбору, досудебному взысканию задолженности и перечислению в бюджет Уссурийского городского округа платы за наем, а также по ведению и сопровождению лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах	Бутенко Л.В.	с 25 декабря 2017 года по 15 января 2018 года	с 25 декабря 2017 года по 29 декабря 2017 года	Проведена процедура определения подрядной организации на право заключения муниципального контракта	



№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятий на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			Заключение муниципального контракта с победителем аукциона	Янкин Н.Л.	с 09 января по 30 января 2018 года	22 января 2018 года	Заключен контракт № 0120300006517000234-0151796-01	
			Направление пакета документов в управление бухгалтерского учета и отчетности для оплаты оказанных услуг	Бутенко Л.В.	с 31 января по 31 декабря 2018 года	с 31 января по 29 декабря 2018 года	Направлено на оплату и оплачено 4485,80 тыс. рублей	

**ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) ЗА  
ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОВЕДЕНИЕ  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ  
ОКРУГЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СВОБОДНЫХ ОТ РЕГИСТРАЦИИ, И ПРОВЕДЕНИЕ  
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значения показателей												Обоснование значительног о отклонения значений (вывод - изменить или скорректиров ать показател)
			Ожидаемые значения показателей					Фактически достигнутые значения показателей							
			2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2018 год	отклон ение	2019 год	отклон ение	2020год	отклон ение	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Муниципальная программа															
1	Увеличение доли общей площади отремонтированных многоквартирных домов от общей площади многоквартирных домов,	%	3,36	3,48	3,67	3,77	4,09	3,38	+0,02						

	подлежащих ремонту															
2	Удельный вес граждан, для которых будут созданы комфортные и безопасные условия проживания от общего количества граждан, проживающих в многоквартирных домах	%	3,03	3,29	3,47	3,57	3,82	3,15	+012							
3	Общая площадь многоквартирных домов, отремонтированных в рамках реализации Программы	тыс. кв.м	117,00	121,00	127,50	131,20	142,30	121,00	+4,00							

4	Количество граждан, для которых будут созданы безопасные и комфортные условия проживания	чел.	2340	2540	2680	2760	2950	2741	+401							
<p>выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год &lt;*&gt;: <b>эффективно</b></p> <p>предложения по дальнейшей реализации программы &lt;*&gt;: <b>эффективно продолжить реализацию муниципальной программы</b></p> <p>вывод за весь период реализации &lt;***&gt;: <b>эффективно</b></p>																

-----  
 <\*> - для программы, в которой предусмотрено 3 и более показателей - от 85 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.

Для программы, в которой предусмотрено менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно.

<\*> - эффективно - продолжить реализацию муниципальной программы, эффективность на уровне - внести изменения в муниципальную программу, неэффективно - прекратить реализацию муниципальной программы.

<\*\*\*> - для программы, в которой предусмотрено более 3-х показателей: от 80 до 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 70 до 85% - эффективность на уровне, менее 70% - неэффективно.

Для программы, в которой предусмотрено не менее 3-х показателей - 100% достижения запланированных показателей - эффективно; от 50% - эффективность на уровне, менее 50% - неэффективно