

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2018 годы» за 4 месяца 2016 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1.	Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селе Николо-Львовское Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания.	Медуницын А.А.	01 февраля 2016-08 февраля 2016 года	08 февраля 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной максимальной цены контракта.	Медуницын А.А.	09 февраля 2016 года – 15 февраля 2016 года	26 февраля 2016 года	выполнено	
		3. Подготовка документации для размещения закупки	Медуницын А.А.	16 февраля 2016 года – 29 февраля 2016 года	29 февраля 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в эл. форме	Управление закупок	30 марта 2016 года	31 марта 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	04 апреля 2016 года	25 апреля 2016 года	выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006516000068-0149125-01 от 25.04.2016 (247 959,81 рублей)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Медуницын А.А.	08 апреля 2016 года – 30 июля 2016 года	30 июля 2016 года	в работе	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
2.	Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности	Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года-30 апреля 2016 года	30 апреля 2016 года	в работе	
3.	Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями	1. Формирование, утверждение списков учебных групп.	Медуницын А.А.	29 января 2016 года	29 января 2016 года	выполнено	
		2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов	Медуницын А.А.	29 января 2016 года	29 января 2016 года	выполнено	
		3. Проведение занятий с неработающим населением	Медуницын А.А.	01 февраля 2016 года – 30 декабря 2016 года	30 декабря 2016 года	в работе	
4.	Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года	01 марта 2016 года	выполнено	
		2. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	03 марта 2016 года	16 марта 2016 года	муниципальный контракт № ЦБ-119 от 16.03.2016 (4960 руб.)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
		3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	07 марта 2016 года – 31 марта 2016 года	21 марта 2016 года	выполнено	
5.	Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка.	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	06 июня 2016 года – 13 июня 2016 года			
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	01 июля 2016 года – 11 июля 2016 года			
		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона.	Медуницын А.А.	12 июля 2016 года – 22 июля 2016 года			
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион)	Управление закупок	01 сентября 2016			
		5. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	19 сентября 2016 года			
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ	Медуницын А.А.	23 сентября 2016 года – 31 октября 2016 года			
6.	Оказание услуг по обслуживанию системы пожарной сигнализации в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	11 января 2016 года – 18 января 2016 года	18 января 2016 года	выполнено	
		2. Заключение муниципального контракта	Лиздунова В.Н.	25 января 2016 года	25 января 2016 года	муниципальный контракт №261/16-ТО от 25 января 2016 года (73000 руб.)	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
	округа	3. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года – 30 декабря 2016 года	30 декабря 2016 года	в работе (оплата поквартально)	
7.	Оказание услуг по обслуживанию системы эвакуационного освещения в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа		Медуницын А.А.			Реализация мероприятий в 2018 году	
8.	Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92)	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	01 марта 2016 года – 07 марта 2016 года	07 марта 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	09 марта 2016 года – 14 марта 2016 года	14 марта 2016 года	выполнено	

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
8.		3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона	Медуницын А.А.	16 марта 2016 года – 21 марта 2016 года	21 марта 2016 года	выполнено	
		4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Управление закупок	31 марта 2016 года	13 апреля 2016 года	выполнено	
		5. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	11 апреля 2016 года	14 апреля 2016 года	муниципальный контракт №11/2016 (6780,60 руб.)	
		6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	18 апреля 2016 года – 30 сентября 2016 года	18 апреля 2016 года	выполнено	
9.	Приобретение ранцевых воздуходувов для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	Медуницын А.А.	18 января 2016 года – 23 января 2016 года	23 января 2016 года	выполнено	
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.	Медуницын А.А.	20 января 2016 года – 25 января 2016 года	25 января 2016 года	выполнено	
		3. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион).	Управление закупок	01 февраля 2016 года	17 февраля 2016 года	выполнено	внесены изменения в документацию
		4. Заключение муниципального контракта.	Лиздунова В.Н.	20 февраля 2016 года	18 марта 2016 года	муниципальный контракт и/н 0120300006516000043-0149125-02 (334 806,40 руб.)	
		5. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ.	Медуницын А.А.	24 февраля 2016 года – 31 марта 2016 года	19 апреля 2016 года	выполнено	

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:							
федеральный							
краевой							
местный			1542,00	364,797	23,7	4/660,726	43
внебюджет							
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату							
Наименование, дата нормативного-правового акта				Краткое содержание внесенных изменений			
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2016 года № 1174-НПА				Привидение в соответствие кодов бюджетной классификации			
<p style="text-align: center;">Пояснительная записка:</p> <p>Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику.</p>							