

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1) Подготовка документации для заключения договоров изготовление сметной документации и проведение ремонтных работ		20.03.2024	20.03.2024		Подготовлен пакет документов				
	2) Заключение договора		31.03.2024	05.04.2024		Заключен договор на изготовление пед с ИП Мельников А.А №1/2024				5,75
	3) Исполнение договора (приемка товара)		29.05.2024							
	оплата по договору		13.06.2024							
1.1.2	МБУК «Центральная клубная система» Клуб с. Утесное Организация беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения	Веклич Д.Л.					1500,00	1500,00	0,00	288,00
	1) Подготовка документации для заключения договора на изготовление		04.03.2024	04.03.2024		Подготовлен пакет необходимой документации				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	проектно-сметной документации на организацию беспрепятственного доступа в здание клуба, оборудование площадки эвакуационного выхода в соответствии с требованиями для маломобильной группы населения) в									
	заключение договора на изготовление проектно-сметной документации;		05.03.2024	04.03.2024		Заключен договор с ООО НИЦ «Импульс – ДВ» № 07ПД-24 от 04 марта 2024г.				288,00
	выполнение работ по договору (в том числе приемка работ);		30.04.2024							
	оплата по договору;		14.05.2024							
	подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ;		12.05.2024							
	определение исполнителя путем проведения аукциона	Трихлеб Е.В.	28.05.2024							
	заключение контракта;	Веклич Д.Л...	11.06.2024							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по контракту (в том числе приемка работ);	Романова О.А	11.08.2024							
	оплата по контракту		23.08.2024							
1.2	Учреждения спорта									
1.2.1	МАУ ДО СШ "РЕКОРД" УГО ремонт пандуса входе в учреждение	Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	30.06.2024				150,00	150,00		
	Разработка технического задания	Беляева К.Ю. зам. директора МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	31.03.2024	31.03.2024		техническое задание разработано				
	Сбор коммерческих предложений		15.04.2024							
	Расчет начальной максимальной цены договора		18.04.2024							
	Заключение договора	Бороздна А.А.. директор МАУ ДО СШ "РЕКОРД"	25.04.2024							
	Исполнение договора, приемка выполненных работ		24.06.2024							
	Оплата договора		05.07.2024							
1.3	Учреждения образования									
1.3.1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский	Заведующая Розовенко Е.В.	20.08.2024							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2	МБОУ СОШ № 8 (г. Уссурийск, ул. Влад. Шоссе, 8) Кап. ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку проектно-сметной документации)	Директор Бондарчук Е.П	20.08.2024				1120,00	1120,00		120,00
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта		03.04.2024			Разработка ПСД Выполнение работ ООО "ГДК" по договору от 20.03.2024г. № 030-2024-ПД с 20.03.2024 по 07.06.2024 (с прохождением государственной экспертизы).				120,00
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке		12.04.2024							
	Проведение электронного аукциона		15.04.2024							
	заключение контракта;		27.04.2024							
	выполнение работ по контракту;		30.07.2024							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приемка выполненных работ подписание акта выполненных работ;		06.08.2024							
	оплата по договору		20.08.2024							
1.3.3	МБОУ СОШ № 28 (г. Уссурийск, ул. Влад. Шоссе, 113А) Кап. ремонт крыльца с устройством пандуса (включая разработку проектно-сметной документации)	Директор Волочко Т.В.	08.2024				1120,00	1120,00		120,00
	Разработка технического задания к муниципальному контракту, сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены контракта		03.04.2024			Разработка ПСД на капитальный ремонт крыльца с устройством пандуса. Выполнение работ ООО "ПДК" по договору от 20.03.2024г. № 031-2024-ПД с 20.03.2024 по 07.06.2024				
	Размещение конкурсной документации на электронной площадке		12.04.2024							

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведение электронного аукциона		15.04.2024							
	заключение контракта ;		27.04.2024							
	выполнение работ по контракту;		30.07.2024							
	Приемка выполненных работ подписание акта выполненных работ;		06.08.2024							
	оплата по договору		20.08.2024							
	МБДОУ ДЮСШ (г. Уссурийск, ул. Володарского, 61) приобретение и установка сенсорной информационной панели	Директор Дербуш В.В.	04.2024				300,00	300,00	300,00	300,00
	сбор коммерческих предложений, обоснование начальной максимальной цены договора		15.03.2024							
	заключение договора ;		18.03.2024	05.03.2024		ООО "Доступная среда" по Договору от 05.03.2024 № 1 с 05.03.2024 по 03.06.2024				300,00

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Факти- ческая	Ожи- даемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой тыс. руб.	Кассовое исполне- ние на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнение работ по договору;		29.03.2024							
	Приемка выполненных работ подписание акта выполненных работ;		05.04.2024							
	оплата по договору		19.04.2024							