

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)
«Комплексное развитие сельских территорий Уссурийского городского округа» на 2020-2025 годы
за 2022 ГОД

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ								
Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок в селах Уссурийского городского округа								
5.2	Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Алексей-Никольское (инициативное бюджетирование)							
5.2. 1	Разработка технического задания на выполнение работ по проектированию детских площадок	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Подготовлено техзадание	Подготовлено техзадание
5.2. 2	Подготовка (обоснование) начальной максимальной цены контракта		01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Произведен расчет НМЦ	Произведен расчет НМЦ
5.2. 3	Подготовка проекта муниципального контракта		01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Подготовлен проект МК	Подготовлен проект МК

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта		08.07.2022	18.07.2022	08.07.2022	18.07.2022	Контракт заключен 01.08.2022 № 21/2022 с ООО «Мегастрой»; договор от 01.09.2022 №21-1/2022 с ООО «Мегастрой»	Контракт заключен 01.08.2022 № 21/2022 с ООО «Мегастрой», договор от 01.09.2022 №21-1/2022 с ООО «Мегастрой»
5.2.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ		16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022	Оплата произведена 16.11.2022	Оплата произведена Пл.поручение от 30.09.2022 на сумму 273 805,42 руб. 16.11.2022 на сумму 2 740 885,22 руб.
Выполнение работ по обустройству детской и спортивной площадки в селе Уссурийского городского округа: Красный Яр (инициативное бюджетирование)								
5.3.1	Разработка технического задания на выполнение работ по проектированию детских площадок	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.	01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Подготовлено техзадание	Подготовлено техзадание
5.3.2	Подготовка (обоснование) начальной максимальной цены		01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Произведен расчет НМЦ	Произведен расчет НМЦ

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	контракта							
5.3.3	Подготовка проекта муниципального контракта		01.07.2022	04.07.2022	01.07.2022	04.07.2022	Подготовлен проект МК	Подготовлен проект МК
5.3.4	Проведение электронного аукциона. Заключение муниципального контракта		07.07.2022	15.07.2022	07.07.2022	15.07.2022	Контракт заключен 27.07.2022 № 20/2022 с ИП Хачатрян Виген Вилисонович	Контракт заключен 27.07.2022 № 20/2022 с ИП Хачатрян Виген Вилисонович
5.3.5	Контроль исполнения муниципального контракта, приемка и оплата выполненных работ		14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	14.11.2022	Оплата произведена 14.11.2022	Оплата произведена Пл. поручение от 14.11.2022 на сумму 3 408 226,99 руб.

Раздел И. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год (2022), тыс. руб-	Фактически освоено в текущем году (2022), тыс. руб-	Оценка исполнения (%)

	всего	35828,35304	8898,63781	24,8	всего	6422,91763	6422,91763	100,0
	Федеральный бюджет	880,47706	880,47706	100,0	Федеральный бюджет			
	Краевой бюджет	3017,96892	17,96892	0,6	Краевой бюджет			
	Местный бюджет	31329,90706	7400,19183	23,6	Местный бюджет	6422,91763	6422,91763	100,0
	Внебюджетные источники	600,0	600,0	100,0	Внебюджетные источники			

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному (2021)	Отчетный год (2022)		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
7	Количество реализованных проектов в сельских населенных пунктах (ежегодно)	единиц	1	2	2	100,0

Вывод: значение Эмп=0,1 - эффективность муниципальной программы по итогам 2022 года - высокая