

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
УССУРИЙСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2016-2018 ГОДЫ»,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 22.12.2015 года № 3596-НПА

На реализацию действующей, на территории Уссурийского городского округа муниципальной программы в 2016 году выделено средств в размере 46480,00 тыс. рублей.

С начала года в рамках реализации мероприятий данной программы за счет средств экономии по результатам проведения закупок для муниципальных нужд по мероприятиям, отнесенным к вопросам территориального планирования (внесение изменений в генеральный план Уссурийского городского округа, разработка проектов планировки территории Уссурийского городского округа) высвободились средства в размере 26 551,37 тыс. рублей, которые планируется вернуть в бюджет Уссурийского городского округа.

В настоящее время разработан и согласован проект постановления о внесении изменений в программу, с финансированием в 2016 году 19 928,63тыс.рублей и продлением срока реализации программы на 2019 год, который находится на проверке в прокуратуре.

Исполнение бюджетных обязательств составляет 6 938,33тыс.рублей, что составляет 35% от финансирования с учетом возврата средств в бюджет. Исполнение с учетом заключенных контрактов и договоров составляет 15 942,73тыс.рублей, что составляет 80% от финансирования с учетом возврата средств в бюджет.

Не заключены договоры и контракты на сумму 3 593,13тыс.рублей, в том числе:

3 контракта на выполнение работ по сносу объектов по ул.Льва Толстого – исполнение решения судов (27.09.16. документация размещена на сайте, заключение контрактов ориентировочно до 20 октября 2016 года);

6 договоров на выполнение следующих работ: по оценке земельных участков, демонтажу рекламных конструкций, сносу объектов движимого имущества, изготовлению и доставке квитанций, лабораторных исследований (срок заключения договоров не наступил).

Учитывая длительный период исполнения основных контрактов - это разработка проектов планировки территории, где период исполнения и оплаты за выполненные работы ноябрь-декабрь 2016 года.

До конца года планируется исполнение всех бюджетных обязательств в полном объеме.

Начальник управления градостроительства



С.В. Иноземцев