

Отчет

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа на период 2016-2019 годы» за I - II квартал 2017 года

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 1. | Выполнение работ по доставке, монтажу резервуаров для хранения воды в селах: Николо-Львовское, Кугуки, Кондратеновка, Каймановка, Каменушка, Долины, Линевичи, Партизан, Богатырка, Улитовка, Боголюбовка, Яконовка | 1. Разработка технического задания. | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017- 10 февраля 2017 года | 10 февраля 2017 года | выполнено | |
| | | 2. Обоснование начальной максимальной цены контракта. | Лучкин Д.Е. | 13 февраля 2016 года – 28 февраля 2017 года | 28 февраля 2017 года | выполнено | |
| | | 3. Подготовка документации для размещения закупки | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017 года – 31 марта 2017 года | 29 февраля 2017 года | выполнено | |
| | | 4. Размещение заказа в эл. форме | Лучкин Д.Е. | Апрель 2017 года | 25 апреля 2017 года | выполнено | |
| | | 5. Заключение муниципального контракта | Лучкин Д.Е. | Май 2017 года | 25 мая 2017 года | выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000085-0149125-01 от 25.05.2017 (787,050 тыс. рублей) | |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ | Арзамазов А.С. | Май 2017 года – июль 2017 года | | В работе | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|--|---|
| 2. | Проведение подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности | Организация проведения подворных обходов с целью инструктирования населения по вопросам пожарной безопасности под роспись в журналах | Лучкин Д.Е. | 01 марта 2017 года-30 апреля 2017 года | 30 апреля 2017 года | выполнено | |
| 3. | Проведение занятий с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности на базе учебно-консультационных пунктов расположенных в административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями | 1. Формирование, утверждение списков учебных групп. | Лучкин Д.Е. | 27 января 2017 года | 27 января 2017 года | выполнено | |
| | | 2. Утверждение расписаний занятий учебно-консультационных пунктов | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017 года | 01 февраля 2017 года | выполнено | |
| | | 3. Проведение занятий с неработающим населением | Арзамазов А.С. | 06 февраля 2017 года – 27 декабря 2017 года | 27 декабря 2017 года | в работе | |
| 4. | Приобретение печатной продукции по пожарной безопасности для отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года | 10 февраля 2017 года | выполнено | |
| | | 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | Лучкин Д.Е. | 13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года | 28 февраля 2017 года | выполнено | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | 3. Заключение муниципального контракта. | Арзамазов А.С. | Апрель 2017 года | | В работе | Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации |
| | | 4. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Лучкин Д.Е. | Апрель 2017 года – май 2017 года | 25 мая 2017 года | выполнено | |
| 5. | Проведение работ по устройству, обновлению противопожарных минерализованных полос в селах: Корфовка, Николо-Львовское, Алексей-Никольское, Улитовка, Богатырка, Кугуки, ДЭУ-196, Кондратеновка, Кроуновка, Каймановка, Каменушка, Раковка, Боголюбовка, Дубовый ключ | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Лучкин Д.Е. | 02 мая 2017 года – 05 мая 2017 года | 05 мая 2017 года | выполнено | |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | | Лучкин Д.Е. | 10 мая 2017 года – 19 мая 2017 года | 19 мая 2017 года | выполнено | | |
| 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона. | | Лучкин Д.Е. | 22 мая 2017 года – 23 июня 2017 года | 23 июня 2017 года | выполнено | | |
| 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион) | | Арзамазов А.С. | Август 2017 года | 26 июня 2017 года | выполнено | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|---|--|---|---|-----------------------------|---|---|
| | | 5. Заключение муниципального контракта | Арзамазов А.С. | Сентябрь 2017 года | 18 июля 2017 года | выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000121-0149125-01 от 18.07.2017 (347,000 тыс. рублей) | |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ | Арзамазов А.С. | Сентябрь 2017 года – октябрь 2017 года | | В работе | |
| 8. | Обеспечение работоспособности технических средств пожаротушения находящихся в 9 административных зданиях отделов по работе с территориями Управления по работе с территориями администрации Уссурийского городского округа (приобретение бензина марки АИ-92) | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017 года – 03 февраля 2017 года | 03 февраля 2017 года | выполнено | |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | | Лучкин Д.Е. | 06 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года | 10 февраля 2017 года | выполнено | | |
| 3. Подготовка документации для размещения закупки в электронном виде путем проведения электронного аукциона | | Лучкин Д.Е. | 13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года | 28 февраля 2017 года | выполнено | | |
| 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион). | | Лучкин Д.Е. | Март 2017 года | 11 апреля 2017 года | выполнено | Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|---|--|---|---|---|-----------------------------|--|---|
| | | 5. Заключение муниципального контракта. | Лучкин Д.Е. | Апрель 2017 года | 13 июня 2017 года | выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000075-0149125-03 от 13.06.2017 (62,385 тыс. рублей) | Проведение разбирательства по жалобе в ФАС от участника аукциона |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Лучкин Д.Е. | Май 2017 года-июнь 2017 года | 25 июня 2017 года | выполнено | |
| 9. | Приобретение первичных средств пожаротушения (пожарных рукавов) для сельских населенных пунктов Уссурийского городского округа | 1. Разработка технического задания к муниципальному контракту. | Лучкин Д.Е. | 01 февраля 2017 года – 03 февраля 2017 года | 03 февраля 2017 года | выполнено | |
| 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. | | Лучкин Д.Е. | 06 февраля 2017 года – 10 февраля 2017 года | 10 февраля 2017 года | выполнено | | |
| 3. Подготовка документации для размещения заказа в электронной форме (электронный аукцион). | | Лучкин Д.Е. | 13 февраля 2017 года – 28 февраля 2017 года | 28 февраля 2017 года | выполнено | | |
| 4. Размещение заказа в электронной форме (электронный аукцион) | | Лучкин Д.Е. | Март 2017 года | Апрель 2017 года | выполнено | Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные этапы реализации | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|-------|--------------------------|---|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|
| | | 5. Заключение муниципального контракта. | Арзамазов А.С. | Апрель 2017 года | 28 июня 2017 года | выполнено муниципальный контракт и/н 0120300006517000100-0149125-01 от 28.06.2017 (180,642 тыс. рублей) | Уточнение изменений по внесению в план-график, уточнение ценовой информации |
| | | 6. Контроль исполнения муниципального контракта, приемка выполненных работ. | Арзамазов А.С. | Май 2017 года-июнь 2017 года | 30 июня 2017 года | выполнено | |

| Раздел II. Финансовое обеспечение Программы | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.) | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.) | Оценка исполнения на дату отчета, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.) | Оценка исполнения с учетом контрактов (%) |
| Всего: | | | | | | | |
| федеральный | | | | | | | |
| краевой | | | | | | | |
| местный | | | 1542,00 | 0 | 0 | 4/1377, 077 | 89,3 |
| внебюджет | | | | | | | |
| Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату | | | | | | | |
| Наименование, дата нормативно-правового акта | | | | Краткое содержание внесенных изменений | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 апреля 2016 года №1174-НПА | | | | Привидение в соответствие кодов бюджетной классификации | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 октября 2016 года №3056-НПА | | | | Перераспределение бюджетных ассигнований | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 20 ноября 2016 года №3636-НПА | | | | Уточнение бюджетных ассигнований | | | |
| Постановление администрации Уссурийского городского округа от 30 декабря 2016 года №4156-НПА | | | | В связи с экономией бюджетных ассигнований | | | |
| Пояснительная записка: | | | | | | | |
| Все запланированные мероприятия выполняются с соблюдением установленных сроков, согласно утвержденному Плану графику. | | | | | | | |