

Приложение № 7

К Порядку  
разработки, реализации и  
оценки эффективности  
муниципальных программ  
Уссурийского городского округа

Мониторинг реализации муниципальной программы (квартальная)

Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017 – 2024 годы

Отчетный период I полугодие 2020 года

Ответственный исполнитель Управление жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1: Приведение в надлежащее состояние существующих и обустройство новых объектов благоустройства и озеленения, обеспечение ухода за ними, а также содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность										
1.	Основное мероприятие. Мероприятия по благоустройству и озеленению территории Уссурийского городского округа						82755,55	82755,55	20371,08	54

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения						52755,55	52755,55	11647,69	16
1.1.1.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в I квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	5392,63	5392,63	5392,63	МК от 24.12.2019 № 93/57 на сумму 5392,63 тыс. руб.
1.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						
1.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		17.04.2020	17.04.2020						
1.1.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 31.12.2020		13.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	Содержание территории ледового городка	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территории «Ледового городка», расположенного на центральной площади	158,11	158,11	158,11	МК от 02.12.2019 № 88/52 на сумму 158,11 тыс. руб.
1.1.2.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.01.2020	01.01.2020 – 31.01.2020						
1.1.2.2.	Отчет об исполнении контракта		20.02.2020	20.02.2020						
1.1.2.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 31.11.2020		01.10.2020 – 31.11.2020					
1.1.2.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		13.11.2020 – 15.12.2020		13.11.2020 – 15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.3.	Уборка центральной площади во время проведения ярмарок и праздничных мероприятий	главный специалист отдела благоустройства				текущее содержание территории центральной площади	417,28	417,28	146,50	МК от 10.02.2020 № 5/01 на сумму 417,28



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.3.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	МКУ УГО УБ Лакида А.Н.	09.01.2020 – 10.02.2020	09.01.2020 – 10.02.2020						тыс. руб.
1.1.3.2.	Контроль за исполнением контракта		11.02.2020 – 15.12.2020	11.02.2020 – 30.06.2020						
1.1.3.3.	Отчет об исполнении контракта		28.12.2020		28.12.2020					
1.1.3.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		02.11.2020 – 31.12.2020		02.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.4.	Выполнение работ по посадке и уходу за цветниками	начальник отдела благоустройства				создание привлека- тельности города, за счет высаженных и ухаженных цветников	13327,84	13327,84	3654,98	МК от 06.04.2020 № 34/14 на сумму 13327,84 тыс. руб.
1.1.4.1.	Проведение открытого конкурса в электронной форме. Заключение контракта с победителем	МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.	19.02.2020 – 02.04.2020	19.02.2020 – 06.04.2020						
1.1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		03.04.2020 – 16.11.2020	06.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 16.11.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		16.12.2020		16.12.2020					
1.1.4.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.5.	Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				текущее содержание объекта	14,00	14,00	14,00	Договор от 21.02.2020 № 17 на сумму 14,00 тыс. руб.
1.1.5.1.	Разработка технического задания, обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, внесение изменений в план-график размещения		10.02.2020 – 20.02.2020	10.02.2020 – 20.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.5.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		21.02.2020	21.02.2020						
1.1.5.3.	Контроль за исполнением контракта		27.02.2020 – 01.03.2020	27.02.2020 – 01.03.2020						
1.1.5.4.	Отчет об исполнении контракта		13.03.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.6.	Содержание объектов благоустройства и озеленения во II квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	3246,62	3246,62	2026,02	МК от 30.03.2020 № 31/21 на сумму 3246,62 тыс. руб.
1.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 31.03.2020	03.02.2020 – 30.03.2020						
1.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 30.06.2020	01.04.2020 – 30.06.2020						
1.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		16.07.2020		16.07.2020					
1.1.6.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены		01.10.2020 – 02.11.2020		01.10.2020 – 02.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.7.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в III квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	3912,63	3912,63		МК от 01.06.2020 № 64/30 на сумму 3912,63 тыс. руб.
1.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		08.05.2020 – 06.06.2020	08.05.2020 – 01.06.2020						
1.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.09.2020		01.07.2020 – 30.09.2020					
1.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		16.10.2020		16.10.2020					
1.1.7.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.8.	Содержание объектов благоустройства и озеленения в IV квартале 2020 года	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание объектов благоустройства и озеленения, 15,54 га.	4863,07	4863,07		
1.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.06.2020 – 03.07.2020	01.06.2020 – 03.07.2020	01.07.2020 – 03.07.2020					
1.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2020 – 31.12.2020		01.10.2020 – 31.12.2020					
1.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.1.8.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.9.	Выполнение работ по противоклещевой обработке объекта благоустройства - парк на ул. Лермонтова в г. Уссурийске.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание безопасных и благоприятных условий для граждан Уссурийского городского округа	15,14	15,14	15,14	Договор от 08.04.2020 № 17 на сумму 14,00 тыс. руб.
1.1.9.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		20.03.2020 – 15.04.2020	20.03.2020 – 08.04.2020						
1.1.9.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		16.04.2020 – 29.04.2020	08.04.2020						
1.1.9.3	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 29.05.2020	08.04.2020 – 29.04.2020						
1.1.9.4.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.10.	Содержание объекта благоустройства и озеленения - художественно-ландшафтное оформление транспортной развязки	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов	2400,00	2400,00		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	улицы Комсомольская - улицы Краснознаменная.					озеленения и благоустройства					
1.1.10.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.05.2020 – 25.05.2020		01.07.2020 – 30.07.2020						
1.1.10.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		26.05.2020 – 22.06.2020		03.08.2020 – 04.09.2020						
1.1.10.3.	Контроль за исполнением контракта		23.06.2020 – 02.11.2020		05.09.2020 – 02.11.2020						
1.1.10.4.	Отчет об исполнении контракта		20.11.2020		20.11.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											
В настоящее время на данном объекте проводятся работы, предусмотренные контрактом по посадке и уходу за цветниками, расположенными на территории Уссурийского городского округа в 2020 году.											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:											
Решается вопрос о переносе сроков выполнения данного мероприятия.											
1.1.11.	Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Агеева - Краснознаменная)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженного объекта	297,50	297,50	0	Договор от 31.03.2020 № 37 на сумму 297,50 тыс. руб.	



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.11.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 30.03.2020		озеленения и благоустройства				Договор расторгнут 22.05.2020.
1.1.11.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			31.03.2020						
1.1.11.3.	Контроль за исполнением контракта									
1.1.11.4.	Отчет об исполнении контракта									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Договор расторгнут 22.05.2020.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.12.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Комсомольская в границах улиц Советская – Тургенева (контракт на 2 года, цена контракта 14509,58 тыс.руб.)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В., главный специалист отдела				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	11504,64	11504,64	0	МК от 06.05.2020 № 58/26 на сумму 14509,58 тыс.руб. (контракт на 2 года)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.12.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	благоустройства МКУ УГО УБ Шеронов Д.В.	16.03.2020 – 06.04.2020	16.03.2020 – 06.04.2020						
1.1.12.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		07.04.2020 – 06.05.2020	07.04.2020 – 06.05.2020						
1.1.12.3.	Контроль за исполнением контракта		07.05.2020 – 30.11.2020	07.05.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.1.12.4.	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020		15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.13.	Выполнение работ по содержанию объекта озеленения и благоустройства - художественно-ландшафтное оформление улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (нечетная	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э., главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.,				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	1968,33	1968,33		МК от 09.06.2020 № 69/29 на сумму 2637,40 тыс.руб. (контракт на 2 года)

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сторона) (контракт на 2 года, цена контракта 2637,40 тыс.руб.)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Шеронов Д.В.								
1.1.13.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.1.13.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		08.05.2020 – 05.06.2020	08.05.2020 – 09.06.2020						
1.1.13.3.	Контроль за исполнением контракта		08.06.2020 – 30.11.2020	09.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.1.13.4.	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020		15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.14.	Содержание объекта озеленения и благоустройства - улицы Краснознаменная в границах улиц Агеева - Тимирязева (четная сторона)	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и	526,49	526,49	110,99	Договор от 27.05.2020 № 68 на сумму 526,49 тыс.руб.



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.14.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			12.05.2020 – 26.05.2020		благоустройства				
1.1.14.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			27.05.2020						
1.1.14.3.	Контроль за исполнением контракта			27.05.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.1.14.4.	Отчет об исполнении контракта			15.12.2020	15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.15.	Содержание объектов благоустройства и озеленения: выполнение работ по посадке цветников, оформлению вазонов и уход за ними в населенных пунктах Уссурийского городского округа	главный специалист Управления по работе с территориями Семенихина А.А.				создание привлекательности населенных пунктов Уссурийского городского округа, за счет ухоженных объектов озеленения и	299,99	299,99	90,00	МК от 22.06.2020 № 10/2020 на сумму 299,99 тыс.руб.
1.1.15.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной		24.04.2020 – 15.05.2020	24.04.2020 – 15.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					благоустройства				
1.1.15.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		15.05.2020 – 15.06.2020	15.05.2020 – 22.06.2020						
1.1.15.3.	Контроль за исполнением контракта		16.06.2020 – 30.10.2020	22.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.10.2020					
1.1.15.4.	Отчет об исполнении контракта		16.06.2020 – 30.10.2020	22.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.10.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.16.	Выполнение работ по благоустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Пушкина - Агеева)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	332,72	332,72	0	Договор от 02.06.2020 № 70 на сумму 332,72 тыс.руб.
1.1.16.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.05.2020 – 01.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.16.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.06.2020						
1.1.16.3.	Контроль за исполнением контракта			02.06.2020 – 30.06.2020						
1.1.16.4.	Отчет об исполнении контракта				20.07.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.17.	Выполнение работ по благоустройству объекта озеленения и благоустройства по ул. Володарского	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	39,32	39,32	39,32	Договор от 03.06.2020 № 71 на сумму 39,32 тыс.руб.
1.1.17.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.05.2020 – 02.06.2020						
1.1.17.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			03.06.2020						
1.1.17.3.	Контроль за исполнением контракта			03.06.2020 – 19.06.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.17.4.	Отчет об исполнении контракта			30.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.1.18.	Выполнение работ по содержанию объекта благоустройства (канализованной уборной (туалет)) по ул. Плеханова в г. Уссурийске	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				текущее содержание объекта	9,00	9,00	0	Договор от 11.06.2020 № 72 на сумму 9,00 тыс.руб.
1.1.18.1.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			01.06.2020 – 10.06.2020						
1.1.18.2.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			11.06.2020						
1.1.18.3.	Контроль за исполнением контракта			11.06.2020 – 24.06.2020						
1.1.18.4.	Отчет об исполнении контракта				10.07.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.1.19.	Содержание объектов благоустройства и озеленения	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				создание привлекательности города, за счет ухоженных объектов озеленения и благоустройства	4030,24	4030,24	0	
	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.06.2020 – 01.07.2020	01.06.2020 – 01.07.2020						
	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.07.2020 – 05.08.2020	02.07.2020 – 05.08.2020						
	Контроль за исполнением контракта		06.08.2020 – 30.11.2020	06.08.2020 – 30.11.2020						
	Отчет об исполнении контракта		15.12.2020	15.12.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.	Ремонт и обустройство объектов (элементов)						1700,00	1700,00	1227,02	13

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благоустройства и озеленения									
1.2.1.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение установлено примерно в 50 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, с. Воздвиженка, ул. Молодежная, 2.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения	55,00	55,00	55,00	Договор от 07.02.2020 № 7 на сумму 55,00 тыс. руб.
1.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		02.03.2020 – 30.04.2020	27.01.2020 – 31.01.2020						
1.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.05.2020 – 29.05.2020	03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.1.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.06.2020 – 30.06.2020	07.02.2020						
1.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		01.07.2020 – 30.11.2020	10.02.2020 – 28.02.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.5.	Отчеты об исполнении контракта		28.12.2020	13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.2.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельного участка, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира - нежилое здание, расположенное за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				межевание и постановка на кадастровый учет земельного участка для создания объекта благоустройства и озеленения	50,00	50,00	50,00	Договор от 17.02.2020 № 11 на сумму 50,00 тыс. руб.
1.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту			03.02.2020 – 06.02.2020						
1.2.2.2.	Обоснование цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			07.02.2020 – 14.02.2020						
1.2.2.3.	Заключение контракта (закупка у			17.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	единственного поставщика)									
1.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта			18.02.2020 – 28.02.2020						
1.2.2.5.	Отчеты об исполнении контракта			13.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.3.	Выполнение работ по разработке эскизного проекта благоустройства транспортных развязок на территории города Уссурийска	начальник отдела благоустройства МКУ УГО УБ Нибукина Э.Э.				выполнены эскизные проекты благоустройства 5-ти транспортных развязок на территории города Уссурийска	67,00	67,00	67,00	Договор от 17.02.2020 № 12 на сумму 67,00 тыс. руб.
1.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту			10.02.2020 – 12.02.2020						
1.2.3.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			17.02.2020						
1.2.3.4.	Контроль за исполнением контрактов			18.02.2020 – 26.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта			10.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.4.	Выполнение работ по разработке дизайн-проекта благоустройства сквера, местоположение которого установлено примерно в 30 м по направлению на северо-восток от ориентира - многоквартирного жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 35б.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				выполнен дизайн-проект благоустройства сквера	99,50	99,50	99,50	Договор от 25.02.2020 № 20 на сумму 99,50 тыс. руб.
1.2.4.1.	Разработка технического задания к контракту			13.02.2020 – 17.02.2020						
1.2.4.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			18.02.2020 – 24.02.2020						
1.2.4.3.	Заключение контракта (закупка у			25.02.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	единственного поставщика)									
1.2.4.4.	Контроль за исполнением контрактов			26.02.2020 – 10.03.2020						
1.2.4.5.	Отчет об исполнении контракта			20.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.5.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий	228,00	228,00	228,00	Договор от 23.03.2020 № 29 на сумму 228,00 тыс. руб.
1.2.5.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.5.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.5.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.5.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 29.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.5.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.6.	Выполнение работ по разработке комплексных проектов благоустройства общественных территорий (4 объекта)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				разработка комплексных проектов благоустройства общественных территорий	172,00	172,00	172,00	Договор от 23.03.2020 № 30 на сумму 172,00 тыс. руб.
1.2.6.1.	Разработка технического задания к контракту			11.03.2020 – 13.03.2020						
1.2.6.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.6.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			23.03.2020						
1.2.6.4.	Контроль за исполнением контрактов			24.03.2020 – 29.04.2020						
1.2.6.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									
	-									
1.2.7.	Выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков – объектов благоустройства (3 ед.)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				выполнение топографо-геодезических работ и согласование с сетедержателями земельных участков	45,00	45,00	45,00	Договор от 02.04.2020 № 38 на сумму 45,00 тыс.руб.
1.2.7.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.7.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.7.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.7.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.7.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:									
	-									
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:									



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-									
1.2.8.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства - 4 (четыре) ед.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства	80,00	80,00	80,00	Договор от 02.04.2020 № 39 на сумму 80,00 тыс.руб.
1.2.8.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.8.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.8.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.8.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 13.05.2020						
1.2.8.5.	Отчет об исполнении контракта			29.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.9.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объектов благоустройства в г. Уссурийске	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства	256,44	256,44	256,44	Договор от 02.04.2020 № 40 на сумму 256,44 тыс.руб.
1.2.9.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.9.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.9.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.9.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.9.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.10.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объекта	главный специалист отдела				восстановление нарушенного благоустройства	158,58	158,58	158,58	Договор от 02.04.2020 № 41

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	благоустройства Центральная площадь	благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства				на сумму 158,58 тыс.руб.
1.2.10.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020						
1.2.10.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 01.04.2020						
1.2.10.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			02.04.2020						
1.2.10.4.	Контроль за исполнением контракта			02.04.2020 – 16.04.2020						
1.2.10.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.11.	Выполнение работ по обустройству объекта благоустройства (транспортной развязки улиц Агеева - Краснознаменная)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии	35,22	35,22	0	Договор от 06.04.2020 № 46 на сумму 35,22 тыс.руб.



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.11.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 20.03.2020		объектов озеленения и благоустройства				Договор расторгнут 22.05.2020.
1.2.11.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			23.03.2020 – 05.04.2020						
1.2.11.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			06.04.2020						
1.2.11.4.	Контроль за исполнением контракта			06.04.2020 – 22.05.2020						
1.2.11.5.	Отчет об исполнении контракта			-						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.12.	Выполнение работ по ремонту покрытия из брусчатки объекта благоустройства Старый центр (ул. Тимирязева)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства	15,50	15,50	15,50	Договор от 14.04.2020 № 53 на сумму 15,50 тыс.руб.
1.2.12.1.	Разработка технического задания к контракту			01.04.2020 – 06.04.2020						
1.2.12.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены			07.04.2020 – 13.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.2.12.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			14.04.2020						
1.2.12.4.	Контроль за исполнением контракта			14.04.2020 – 30.04.2020						
1.2.12.5.	Отчет об исполнении контракта			15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.13.	Выполнение работ по межеванию и постановке на кадастровый учет 2-х земельных участков для размещения объектов благоустройства, местоположение установлено относительно ориентиров	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Малышева Е.И.				проведение межевания и постановка на кадастровый учет земельных участков - объектов благоустройства	110,00	110,00	0	Договор от 20.04.2020 № 55 на сумму 110,00 тыс.руб.
1.2.13.1.	Разработка технического задания к контракту			03.04.2020 – 09.04.2020						
1.2.13.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены			10.04.2020 – 17.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.2.13.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			20.04.2020						
1.2.13.4.	Контроль за исполнением контракта			20.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 20.07.2020					
1.2.13.5.	Отчет об исполнении контракта				30.07.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.2.14.	Выполнение работ по ремонту объекта благоустройства	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				восстановление нарушенного благоустройства для содержания в нормативном состоянии объектов озеленения и благоустройства	327,76	327,76		
1.2.14.1.	Разработка технического задания к контракту		15.07.2020 – 14.08.2020		15.07.2020 – 14.08.2020					
1.2.14.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		17.08.2020 – 31.08.2020		17.08.2020 – 31.08.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.14.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		01.09.2020 – 07.09.2020		01.09.2020 – 07.09.2020					
1.2.14.4.	Контроль за исполнением контракта		08.09.2020 – 30.10.2020		08.09.2020 – 30.10.2020					
1.2.14.5.	Отчет об исполнении контракта		13.11.2020		13.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.	Содержание и ремонт фонтанов						1900,00	1900,00	209,00	7
1.3.1.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	349,99	349,99	54,99	МК от 23.03.2020 № 28/19 на сумму 349,99 тыс. руб.
1.3.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 30.03.2020	03.02.2020 – 23.03.2020						
1.3.1.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 11.11.2020	01.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 11.11.2020					
1.3.1.3.	Отчет об исполнении контракта		02.12.2020		02.12.2020					
1.3.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год.		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.2.	Приобретение оборудования, средств против образования известкового налета и водорослей для фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	148,86	148,86	148,86	Договор от 13.04.2020 № 21 на сумму 148,86 тыс.руб.
1.3.2.1.	Разработка технического задания к контракту		31.03.2020 – 03.04.2020	31.03.2020 – 03.04.2020						
1.3.2.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		06.04.2020 – 10.04.2020	06.04.2020 – 10.04.2020						
1.3.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		13.04.2020	13.04.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.4.	Контроль за исполнением контракта		14.04.2020 – 14.05.2020	14.04.2020 – 14.05.2020						
1.3.2.5.	Отчет об исполнении контракта		29.05.2020	29.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.3.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	272,91	272,91	0	Договор от 03.04.2020 № 42 на сумму 272,91 тыс.руб.
1.3.3.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						
1.3.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020						
1.3.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.3.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 15.11.2020					
1.3.3.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.4.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	251,54	251,54	0	Договор от 03.04.2020 № 43 на сумму 251,54 тыс.руб.
1.3.4.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						
1.3.4.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020						
1.3.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.4.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 15.11.2020					
1.3.4.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.5.	Выполнение работ по содержанию фонтанов на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	201,15	201,15	0	Договор от 03.04.2020 № 44 на сумму 201,15 тыс.руб.
1.3.5.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 25.03.2020	23.03.2020 – 25.03.2020						
1.3.5.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		26.03.2020 – 02.04.2020	26.03.2020 – 02.04.2020						
1.3.5.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		03.04.2020	03.04.2020						
1.3.5.4.	Контроль за исполнением контракта		06.04.2020 – 15.11.2020	06.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 15.11.2020					
1.3.5.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.6.	Выполнение работ по текущему содержанию фонтанов на территории	главный специалист отдела				создание привлекательности города, за счет	213,35	213,35	0	Договор от 06.04.2020 № 47

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уссурийского городского округа	благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии				на сумму 213,35 тыс.руб.
1.3.6.1.	Разработка технического задания к контракту		23.03.2020 – 27.03.2020	23.03.2020 – 27.03.2020						
1.3.6.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		30.03.2020 – 03.04.2020	30.03.2020 – 03.04.2020						
1.3.6.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		06.04.2020	06.04.2020						
1.3.6.4.	Контроль за исполнением контракта		07.04.2020 – 15.11.2020	07.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 15.11.2020					
1.3.6.5.	Отчет об исполнении контракта		30.11.2020		30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.7.	Поставка материалов для установки насосного оборудования	главный специалист отдела				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в	5,15	5,15	5,15	Договор от 09.04.2020 № 49 на сумму 5,15 тыс.руб.
1.3.7.1.	Разработка технического задания к контракту	благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.	01.04.2020 – 03.04.2020	01.04.2020 – 03.04.2020						
1.3.7.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены		06.04.2020 – 08.04.2020	06.04.2020 – 08.04.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг					нормативном состоянии				
1.3.7.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		09.04.2020	09.04.2020						
1.3.7.4.	Контроль за исполнением контракта		10.04.2020 – 30.04.2020	10.04.2020 – 30.04.2020						
1.3.7.5.	Отчет об исполнении контракта		15.05.2020	15.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.3.8.	Выполнение работ по консервации фонтанов на территории Уссурийского городского округа на зимний период	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				создание привлекательности города, за счет работающих фонтанов, содержание фонтанов в нормативном состоянии	457,05	457,05		
1.3.8.1.	Разработка технического задания к контракту		15.07.2020 – 14.08.2020		15.07.2020 – 14.08.2020					
1.3.8.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения		17.18.2020 – 11.09.2020		17.18.2020 – 11.09.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.3.8.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		14.09.2020 – 18.09.2020		14.09.2020 – 18.09.2020					
1.3.8.4.	Контроль за исполнением контракта		01.10.2020 – 02.11.2020		01.10.2020 – 02.11.2020					
1.3.8.5.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020		16.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.	Организация общественных мероприятий по благоустройству и озеленению						500,00	500,00	64,31	3
1.4.1.	Выполнение работ по сбору и вывозу мусора, собранного в ходе общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции) на территории Уссурийского городского округа	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				вывоз мусора, собранного в ходе общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции, субботники)	433,54	433,54	5,42	МК от 02.04.2020 № 25/16 на сумму 433,54 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		02.02.2020 – 31.03.2020	02.02.2020 – 02.04.2020						
1.4.1.2.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 02.11.2020	02.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 02.11.2020					
1.4.1.3.	Отчет об исполнении контракта		16.11.2020		16.11.2020					
1.4.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.2.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению (двухмесячники,	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадники, акции, субботники)	49,00	49,00	49,00	Договор от 26.03.2020 № 36 на сумму 49,00 тыс. руб.



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	месячники, декадни, акции)									
1.4.2.1.	Разработка технического задания к контракту			16.03.2020 – 19.03.2020						
1.4.2.2.	Обоснование цены контракта внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг			20.03.2020 – 25.03.2020						
1.4.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)			26.03.2020						
1.4.2.4.	Контроль за исполнением контрактов			27.03.2020 – 16.04.2020						
1.4.2.5.	Отчет об исполнении контракта			30.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.3.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по благоустройству и озеленению	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники, месячники, декадни, акции,	9,89	9,89	9,89	Договор от 15.04.2020 № 54 на сумму 9,90

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(двухмесячники, месячники, декадни, акции)					субботники)				
1.4.3.1.	Разработка технического задания к контракту		01.04.2020 – 07.04.2020	01.04.2020 – 07.04.2020						
1.4.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		08.04.2020 – 14.04.2020	08.04.2020 – 14.04.2020						
1.4.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		15.04.2020	15.04.2020						
1.4.3.4.	Контроль за исполнением контракта		16.04.2020 – 31.05.2020	16.04.2020 – 18.05.2020						
1.4.3.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	01.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.4.4.	Приобретение уборочного инвентаря, в рамках организации просветительных работ и общественных мероприятий по	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				приобретение инвентаря для проведения общественных мероприятий (двухмесячники,	7,57	7,57		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	благоустройству и озеленению (двухмесячники, месячники, декадни, акции)					месячники, декадни, акции, субботники)					
1.4.4.1.	Разработка технического задания к контракту				03.08.2020 – 17.08.2020						
1.4.4.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				18.08.2020 – 28.08.2020						
1.4.4.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)				31.08.2020 – 11.09.2020						
1.4.4.4.	Контроль за исполнением контракта				14.09.2020 – 30.10.2020						
1.4.4.5.	Отчет об исполнении контракта				16.11.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											
-											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:											
-											
1.5.	Содержание зеленых насаждений						9020,00	9020,00	2211,41	2	
1.5.1.	Содержание зеленых насаждений на	главный				создание привлекатель-	7034,58	7034,58	1765,32	МК от 06.03.2020	



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	территории Уссурийского городского округа	специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				ного облика города за счет ухоженных зеленых насаждений				№ 18/10 на сумму 7034,58 тыс. руб.
1.5.1.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 06.03.2020	03.02.2020 – 06.03.2020						
1.5.1.2.	Контроль за исполнением контракта		10.03.2020 – 25.12.2020	10.03.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 25.12.2020					
1.5.1.3.	Отчет об исполнении контракта		30.12.2020		30.12.2020					
1.5.1.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.5.2.	Проведение весенне-осенних посадок, уход за посадками деревьев на территории Уссурийского городского округа, в том	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых	1139,70	1139,70	446,09	МК от 20.04.2020 № 51/23 на сумму 1139,70 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	числе приобретение посадочного материала					насаждений, увеличения их количества					
1.5.2.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.03.2020 – 15.04.2020	16.03.2020 – 20.04.2020							
1.5.2.2.	Контроль за исполнением контракта		16.04.2020 – 10.11.2020	20.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 10.11.2020						
1.5.2.3.	Отчет об исполнении контракта		27.11.2020		27.11.2020						
1.5.2.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:											
-											
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:											
-											
1.5.3.	Содержание зеленых насаждений на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Заривной Н.В.				создание привлекательного облика города за счет ухоженных зеленых	845,72	845,72			
1.5.3.1.	Разработка технического задания к контракту				10.07.2020 – 24.07.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5.3.2.	Обоснование начальной (максимальных) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг				27.07.2020 – 31.07.2020	насаждений, увеличения их количества				
1.5.3.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)				03.08.2020 – 07.08.2020					
1.5.3.4.	Контроль за исполнением контракта				10.08.2020 – 18.12.2020					
1.5.3.5.	Отчет об исполнении контракта				30.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм						100,00	100,00	24,00	1
1.6.1.	Выполнение работ по покраске скамеек на центральной площади г. Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание существующих МАФ, установка новых	24,00	24,00	24,00	Договор от 20.04.2020 № 56 на сумму 24,00 тыс.руб.
1.6.1.1.	Разработка технического задания к контракту		16.03.2020 – 10.04.2020	16.03.2020 – 10.04.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.6.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		13.04.2020 – 17.04.2020	13.04.2020 – 17.04.2020						
1.6.1.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		20.04.2020	20.04.2020						
1.6.1.4.	Контроль за исполнением контракта		21.04.2020 – 31.05.2020	21.04.2020 – 20.05.2020						
1.6.1.5.	Отчет об исполнении контракта		15.06.2020	15.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.6.2.	Приобретение и установка новых, ремонт существующих малых архитектурных форм	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание существующих МАФ, установка новых	76,00	76,00		
1.6.2.1.	Разработка технического задания к контракту		01.06.2020 – 30.06.2020	01.06.2020 – 30.06.2020						
1.6.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-		01.07.2020 – 17.07.2020		01.07.2020 – 17.07.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.6.2.3.	Заключение контракта (закупка у единственного поставщика)		20.07.2020 – 31.07.2020		20.07.2020 – 31.07.2020					
1.6.2.4.	Контроль за исполнением контракта		03.08.2020 – 31.08.2020		03.08.2020 – 31.08.2020					
1.6.2.5.	Отчет об исполнении контракта		15.09.2020		15.09.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность						15980,00	15980,00	4987,65	12
1.8.1.	На территории города Уссурийска						11980,00	11980,00	4141,71	10
1.8.1.1.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в I квартале 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	725,40	725,40	725,40	МК от 24.12.2019 № 94/59 на сумму 725,40 тыс. руб.
1.8.1.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.03.2020	01.01.2020 – 31.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.1.2.	Отчет об исполнении контракта		15.04.2020	15.04.2020						
1.8.1.1.3	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					
1.8.1.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.2.	Комплексное содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность в II - IV кварталах 2020 года.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				текущее содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	3895,08	3895,08	821,23	МК от 13.03.2020 № 22/11 на сумму 3895,08 тыс. руб.
1.8.1.2.1.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-		09.01.2020 – 31.01.2020	09.01.2020 – 31.01.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.2.2.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		03.02.2020 – 13.03.2020	03.02.2020 – 13.03.2020						
1.8.1.2.3.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 31.12.2020	01.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.2.4.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами	482,32	482,32	458,69	МК от 16.12.2019 № 92/56 на сумму 482,32 тыс. руб.
1.8.1.3.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.3.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.3.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					
1.8.1.3.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.4.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы отходами	1726,71	1726,71	485,20	МК от 01.05.2020 № 57/25 на сумму 1726,71 тыс.руб.
1.8.1.4.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2020 – 01.05.2020	01.04.2020 – 01.05.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.4.2.	Контроль за исполнением контракта		06.05.2020 – 31.12.2020	06.05.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.4.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.5.	Подбор, транспортировка и обезвреживание биологических отходов, в том числе трупов животных, обнаруженных в неустановленных местах (на обочинах дорог, на территориях общего пользования, земельных участках, собственность на которые неразграничена)	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от биологических отходов территории общего пользования, исключение загрязнения почвы биологическими отходами	1022,66	1022,66	460,32	МК от 16.12.2019 № 91/55 на сумму 1022,66 тыс. руб.
1.8.1.5.1	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		09.01.2020 – 31.12.2020	09.01.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.5.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.5.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год,		01.10.2020 – 13.11.2020		01.10.2020 – 13.11.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.1.5.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.11.2020 – 31.12.2020		16.11.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.6.	Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от мусора территории общего пользования	409,94	409,94	341,48	МК от 16.03.2020 № 24/15 на сумму 409,94 тыс. руб.
1.8.1.6.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		17.02.2020 – 16.03.2020	17.02.2020 – 16.03.2020						
1.8.1.6.2.	Контроль за исполнением контракта		17.03.2020 – 31.12.2020	17.03.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
1.8.1.6.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
1.8.1.6.4.	Разработка технического задания, обоснование		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.7.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1155,20	1155,20	622,71	МК от 13.03.2020 № 23/12 на сумму 1155,20 тыс. руб.
1.8.1.7.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		12.02.2020 – 13.03.2020	12.02.2020 – 13.03.2020						
1.8.1.7.2.	Контроль за исполнением контракта		14.03.2020 – 30.11.2020	14.03.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.7.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
1.8.1.7.4.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год,		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.8.	Выполнение работ по содержанию территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность: выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	1016,52	1016,52	26,68	МК от 20.04.2020 № 52/24 на сумму 1016,52 тыс.руб.
1.8.1.8.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		16.03.2020 – 20.04.2020	16.03.2020 – 20.04.2020						
1.8.1.8.2.	Контроль за исполнением контракта		21.04.2020 – 30.11.2020	21.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.8.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.9.	Выкашивание зеленых зон со сбором скошенной травы и случайного мусора	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Лакида А.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования	792,65	792,65	0	МК от 01.06.2020 № 65/31 на сумму 792,65 тыс.руб.
1.8.1.9.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		05.05.2020 – 02.06.2020	05.05.2020 – 01.06.2020						
1.8.1.9.2.	Контроль за исполнением контракта		03.06.2020 – 30.11.2020	03.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.11.2020					
1.8.1.9.3.	Отчет об исполнении контракта		18.12.2020		18.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.10.	Выполнение работ по расчистке замусоренных территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность на территории города Уссурийска	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				очищенные от мусора территории общего пользования	553,52	553,52		
1.8.1.10.1.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.06.2020 – 01.07.2020	01.06.2020 – 30.06.2020						
1.8.1.10.2.	Контроль за исполнением контракта		02.07.2020 – 31.12.2020		07.07.2020 – 31.12.2020					

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.1.10.3.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.1.10.	Содержание территорий общего пользования, не переданных в аренду или собственность	управление жилищной политики				очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность	200,00	200,00	200,00	МК от 04.02.2020 № 59 на сумму 200,00 тыс. руб.
1.8.1.10.1.	Разработка технического задания к контракту	Сивков Р.С.	09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.10.2.	Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 18.01.2020						
1.8.1.10.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	начальник управления жилищной политики Янкин Н.Л.	17.02.2020 – 30.03.2020	18.01.2020 – 04.02.2020						
1.8.1.10.4.	Контроль за исполнением контракта	Сивков Р.С.	15.04.2020 – 25.12.2020	04.02.2020 – 31.05.2020						
1.8.1.10.5.	Отчет об исполнении контракта		25.12.2020	30.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.2.	В сельских населенных пунктах:						4000,00	4000,00	845,94	2
1.8.2.1.	Выполнение работ по уборке мусора на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность, в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	1572,93	1572,93	707,80	МК от 17.01.2020 № 1/2020 на сумму 1572,93 тыс. руб.
1.8.2.1.1.	Разработка технического задания к контракту		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.12.2019 – 27.12.2019	01.12.2019 – 27.12.2019						
1.8.2.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		09.01.2020 – 27.01.2020	09.01.2020 – 17.01.2020						
1.8.2.1.4.	Контроль за исполнением контракта		27.01.2020 – 25.12.2020	17.01.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 25.12.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.1.5.	Отчет об исполнении контракта		27.01.2020 – 25.12.2020	17.01.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 25.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
1.8.2.2.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				очищенные от отходов территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	507,07	507,07		
1.8.2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						
1.8.2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		09.01.2020 – 14.02.2020	09.01.2020 – 14.02.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.8.2.2.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		06.05.2020 – 05.06.2020		06.05.2020 – 25.12.2020					
1.8.2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		05.06.2020 – 15.12.2020		05.06.2020 – 15.12.2020					
1.8.2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		05.06.2020 – 15.12.2020		05.06.2020 – 15.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
В соответствии со ст. 93 п. 8 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Мероприятие будет реализовано посредством организации закупок и заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – региональным оператором по Приморскому краю КГУП «Приморский экологический оператор» - по факту обнаружения мест несанкционированного складирования бесхозных коммунальных отходов до 25 декабря 2020 года.										
1.8.2.3.	Выполнение работ по скашиванию травы вручную на территориях общего пользования, не переданных в аренду или собственность в населенных пунктах Уссурийского городского округа	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				выкошенные и очищенные от травы и случайного мусора территории общего пользования, не переданные в аренду или собственность в сельских населенных пунктах	690,68	690,68	138,14	МК от 22.04.2020 № 4/2020 на сумму 690,68 тыс.руб.
1.8.2.3.1.	Разработка технического задания к контракту		09.01.2020 – 28.02.2020	09.01.2020 – 28.02.2020						
1.8.2.3.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-		09.01.2020 – 28.02.2020	01.03.2020 – 31.03.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг									
1.8.2.3.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.04.2020 – 30.04.2020	01.04.2020 – 22.04.2020						
1.8.2.3.4.	Контроль за исполнением контракта		30.04.2020 – 30.09.2020	22.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.09.2020					
1.8.2.3.5.	Отчет об исполнении контракта		30.04.2020 – 30.09.2020	22.04.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.09.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Н(М)ЦК 1-го аукциона – 1920,00 тыс. руб., по результатам проведения закупки образовалась экономия в размере 1229,32 тыс. руб.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Мероприятие будет реализовано посредством организации закупок и заключения договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с июля по сентябрь 2020 года.										
1.9.	Выполнение работ по изготовлению, установке и оформлению металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий	управление экономического развития (далее – Управление)					800,00	800,00	0	
1.9.1.	Разработка технического задания к контракту	главный специалист 2	02.03.2020 – 03.04.2020	02.03.2020 – 03.04.2020						
1.9.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение	разряда отдела потребительско-го рынка	06.04.2020 – 08.05.2020	06.04.2020 – 08.05.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	Управления Гоменюк Н.С.								
1.9.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем	управление муниципального заказа	12.05.2020 – 26.06.2020		01.07.2020 – 11.08.2020					
1.9.4.	Контроль за исполнением контракта	главный специалист 2 разряда отдела потребительского рынка	29.06.2020 – 07.08.2020		12.08.2020 – 02.10.2020					
1.9.5.	Отчет об исполнении контракта	Управления Гоменюк Н.С.	10.08.2020 – 07.09.2020		02.10.2020 – 16.10.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Земельный участок под установку металлической конструкции (сооружения) для проведения мероприятий сформирован 08.06.2020 года.										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
В связи с тем, что земельный участок сформирован 08.06.2020 года, будет внесено изменение в распоряжение администрации Уссурийского городского округа от 10 апреля 2020 года «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Уссурийского городского округа» на 2017- 2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2016 года № 3580-НПА, на 2020 год» в части переноса срока реализации данного мероприятия.										
Задача № 2: Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов										
2.	Основное мероприятие. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов						1100,00	1100,00	294,89	2
2.1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок	главный специалист отдела				предотвращение и устранение загрязнений	898,39	898,39	258,75	МК от 30.12.2019 № 95/60

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для складирования снега и льда	благоустройства МКУ УГО УБ Корешков С.С.				водных объектов				на сумму 898,39 тыс. руб.
2.1.1.	Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2019 году		01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 31.12.2020					
2.1.2.	Отчет об исполнении контракта		31.12.2020		31.12.2020					
2.1.3.	Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2021 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		01.10.2020 – 30.11.2020		01.10.2020 – 30.11.2020					
2.1.4.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		01.12.2020 – 31.12.2020		01.12.2020 – 31.12.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
2.2.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев	заместитель начальника Управления по работе с территориями Разуваева Е.Н.				обеззараженные шахтные колодцы	200,00	200,00	36,14	МК от 16.06.2020 № 9/2020 на сумму 180,70 тыс.руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		03.02.2020 – 28.02.2020	03.02.2020 – 28.02.2020						
2.2.3.	Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем		02.03.2020 – 31.03.2020	20.04.2020 – 16.06.2020						
2.2.4.	Контроль за исполнением контракта		01.04.2020 – 15.07.2020	17.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.08.2020					
2.2.5.	Отчет об исполнении контракта		01.04.2020 – 15.07.2020	17.06.2020 – 30.06.2020	01.07.2020 – 30.08.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Проведение мониторинга (инвентаризации) шахтных колодцев на сельских территориях, определение количества данных водозаборных сооружений, подготовка документации для проведения закупки										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Проведение в мае – июне 2020 года закупки на реализацию мероприятия 2.2.										
Задача 3: Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа										
3.	Основное мероприятие. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа						200,00	200,00	66,80	13
3.1.	Расходы на проведение экологической	начальник отдела пресс-				формирование экологической	100,00	100,00	0	



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пропаганды среди населения	службы Тесленко О.А.				культуры населения Уссурийского городского округа				
3.1.1.	Разработка технического задания к контракту		03.02.2020 – 14.02.2020	03.02.2020 – 14.02.2020						
3.1.2.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг		15.04.2020 – 30.04.2020	15.04.2020 – 30.04.2020						
3.1.3.	Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем		06.06.2020 – 06.07.2020		06.06.2020 – 06.07.2020					
3.1.4.	Контроль за исполнением контракта		06.07.2020 – 30.10.2020		06.07.2020 – 30.10.2020					
3.1.5.	Отчет об исполнении контракта		30.10.2020 – 05.11.2020		30.10.2020 – 05.11.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
Требовалось произвести уточнение росписи бюджетных ассигнований										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
Проведение в июне-июле 2020 года закупки на реализацию мероприятия 3.1.										
3.2.	Организация и проведение конкурсов экологической направленности						100,00	100,00	66,80	13
3.2.1.	Муниципальный этап конкурса социально значимых	муниципальное бюджетное образовательное				формирование экологической культуры	7,00	7,00	7,00	Договор от 29.01.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	экологических проектов «Чистая страна – какой я ее вижу»	учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа (далее - МБОУ ДО СЮН) Каримуллина А.Н.				населения Уссурийского городского округа				на сумму 1,00 тыс. руб.; договор от 29.01.2020 на сумму 6,00 тыс. руб.
3.2.1.1.	Составление и утверждение сметы		20.01.2020 – 27.01.2020	20.01.2020 – 27.01.2020						
3.2.1.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		27.01.2020 – 04.02.2020	27.01.2020 – 29.01.2020						
3.2.1.5.	Проведение мероприятия		11.02.2020	11.02.2020						
3.2.1.6.	Вручение призов		11.02.2020	11.02.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.2.	Муниципальный экологический конкурс	МБОУ ДО СЮН				формирование экологической	5,00	5,00	5,00	Договор от 17.02.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	Каримуллина А.Н.				культуры населения Уссурийского городского округа				на сумму 1,50 тыс. руб.; договор от 17.02.2020 на сумму 3,50 тыс. руб.
3.2.2.1.	Составление и утверждение сметы		03.02.2020 – 10.02.2020	03.02.2020 – 10.02.2020						
3.2.2.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						
3.2.2.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.02.2020 – 18.02.2020	10.02.2020 – 17.02.2020						
3.2.2.4.	Проведение мероприятия		04.03.2020	04.03.2020						
3.2.2.5.	Вручение дипломов и грамот		04.03.2020	04.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.3.	Муниципальный экологический конкурс декоративно-прикладного творчества	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения	30,80	30,80	30,80	Договор от 12.03.2020 № А-00086108



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Птицы Приморского края»					Уссурийского городского округа				на сумму 24,80 тыс. руб.; договор от 12.03.2020 на сумму 0,50 тыс. руб.; договор от 12.03.2020 на сумму 5,50 тыс. руб.
3.2.3.1.	Составление и утверждение сметы		02.03.2020 – 10.03.2020	02.03.2020 – 10.03.2020						
3.2.3.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		10.03.2020 – 18.03.2020	10.03.2020 – 12.03.2020						
3.2.3.5.	Проведение мероприятия		31.03.2020	31.03.2020						
3.2.3.6.	Вручение призов		31.03.2020	31.03.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.4.	Муниципальная экологическая акция	МБОУ ДО СЮН				формирование экологической	6,00	6,00	6,00	Договор от 10.04.2020

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«От экологии души к Экограду»	Каримуллина А.Н.				культуры населения Уссурийского городского округа				№ б/н на сумму 6,00 тыс.руб.
3.2.4.1.	Составление и утверждение сметы		23.03.2020 – 31.03.2020	23.03.2020 – 31.03.2020						
3.2.4.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия		01.04.2020 – 13.04.2020	01.04.2020 – 10.04.2020						
3.2.4.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		01.04.2020 – 13.04.2020	01.04.2020 – 10.04.2020						
3.2.4.4.	Проведение мероприятия		22.04.2020	22.04.2020						
3.2.4.5.	Вручение призов		22.04.2020	22.04.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.5.	Муниципальный экологический смотр-конкурс «Зеленый уголок»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	8,00	8,00	8,00	Договор от 13.05.2020 № б/н на сумму 7,00 тыс.руб.; договор от 13.05.2020 № б/н
3.2.5.1.	Составление и утверждение сметы		23.04.2020 – 30.04.2020	23.04.2020 – 29.04.2020						
3.2.5.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия									на сумму 1,00 тыс.руб.
3.2.5.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020						
3.2.5.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		06.05.2020 – 15.05.2020	06.05.2020 – 13.05.2020						
3.2.5.5.	Проведение мероприятия		21.05.2020	21.05.2020						
3.2.5.6.	Вручение призов		21.05.2020	21.05.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.6.	Муниципальная экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00	6,00	Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 6,00 тыс.руб.
3.2.6.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 28.05.2020	22.05.2020 – 27.05.2020						
3.2.6.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	победителей и участников									
3.2.6.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						
3.6.2.4.	Проведение мероприятия		09.06.2020	09.06.2020						
3.2.6.5.	Вручение призов		09.06.2020	09.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.7	Муниципальный экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	4,00	4,00	4,00	Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 2,50 тыс.руб.;
3.2.7.1.	Составление и утверждение сметы		22.05.2020 – 29.05.2020	22.05.2020 – 27.05.2020						Договор от 01.06.2020 № б/н на сумму 1,50 тыс.руб.
3.2.7.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						
3.2.7.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения		28.05.2020 – 04.06.2020	28.05.2020 – 01.06.2020						

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	победителей и участников									
3.2.7.4.	Проведение мероприятия		30.06.2020	30.06.2020						
3.2.7.5.	Вручение дипломов и грамот		30.06.2020	30.06.2020						
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.8.	Муниципальный природоохранный фестиваль «Тигриный день»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	9,00	9,00		
3.2.8.1.	Составление и утверждение сметы		17.08.2020 – 28.08.2020		17.08.2020 – 28.08.2020					
3.2.8.2.	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					
3.2.8.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.8.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		31.08.2020 – 11.09.2020		31.08.2020 – 11.09.2020					
3.2.8.5.	Проведение мероприятия		23.09.2020		23.09.2020					
3.2.8.6.	Вручение призов		23.09.2020		23.09.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.9.	Муниципальный экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.9.1.	Составление и утверждение сметы		14.09.2020 – 25.09.2020		14.09.2020 – 25.09.2020					
3.2.9.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.09.2020 – 07.10.2020		28.09.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.09.2020 – 07.10.2020		28.09.2020 – 07.10.2020					
3.2.9.4.	Проведение мероприятия		21.10.2020		21.10.2020					
3.2.9.5.	Вручение призов		21.10.2020		21.10.2020					
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										



№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.	
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-										
	Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
	-										
3.2.10.	Муниципальный экологический фестиваль Экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	12,00	12,00			
3.2.10.1	Составление и утверждение сметы										
3.2.10.2	Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия										
3.2.10.3.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников										
3.2.10.4.	Составление и заключение договоров на призы и подарки										
3.2.10.5.	Проведение мероприятия										
3.2.10.6.	Вручение призов										
	Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы:										

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Дата наступления контрольного события			Фактический результат реализации мероприятия	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
			Плановая	Фактическая	Ожидаемая		Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб.	Кассовое исполнение на отчетную дату, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-										
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы:										
-										
3.2.11.	Муниципальный конкурс отчетов деятельности образовательных учреждений «Эко Марафон»	МБОУ ДО СЮН Каримуллина А.Н.				формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа	6,00	6,00		
3.2.11.1.	Составление и утверждение сметы		22.10.2020 – 02.11.2020		22.10.2020 – 02.11.2020					
3.2.11.2.	Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.3.	Составление и заключение договоров на призы и подарки		28.10.2020 – 06.11.2020		28.10.2020 – 06.11.2020					
3.2.11.4.	Проведение мероприятия		16.12.2020		16.12.2020					
3.2.11.5.	Вручение призов		16.12.2020		16.12.2020					
<b>Итого по муниципальной программе:</b>							<b>84055,55</b>	<b>84055,55</b>	<b>20732,77</b>	<b>69</b>