

Отчет о ходе выполнения муниципальной программы "Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа
на 2013-2017 годы" на 01.04.2015 года

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), местонахождение, источники финансирования	Наименование муниципальной программы, реквизиты нормативно правового акта, утвердившего программу, изменения в программу	Лимит бюджетных ассигнований на 2015 год (тыс. руб.)	Профинансировано с начала года (тыс. руб.)	фактически освоено с начала года (тыс. руб.)	Перечень выполненных мероприятий по освоению бюджетных средств	Примечание (указать причины изменения объема бюджетного ассигнования, не освоения бюджетных средств)
1	2	3	5	6	7	9	10
	всего		85714,29	0,00687	0,00687		
	в том числе:						
	средства местного бюджета		85714,29	0,00687	0,00687		
	в том числе:						
1.	Строительство сетей газоснабжения от ГРП-1 до ГРП-108, до котельных УМУПТС №№ 2, 13, 22, 23, 40, 65, 66, до ГРУ-48 (ГРП-152), до котельной (общежития);от ГРП 23 (микрорайон 14), до ГРУ-54 (ГРП-158), до котельных УМУПТС №№ 3, 25, до ГРУ-40 (ГРП-144), до ГРУ-30 (ГРП-134), ГРУ-31 (ГРП-135); до ГРУ-45 (ГРП-149), до котельной УМУПТС № 1; до с.Баневурово; до ГРП 24 (микрорайон 15), ГРУ-28 (ГРП-132), ГРП 25 (микрорайон 16), ГРУ-18 (ГРП-122), ГРП 26 (микрорайон 16), ГРУ-47, ГРУ-50 (ГРП-154), ГРУ-53 (ГРП-157), ГРП 22 (микрорайон 13), ГРП 27	№ 1289-НПА от 08.04.2013		0	0		Заключен мун.контракт №90/90,на сумму 300161,903 тыс.руб. ОАО «Хабаровсккрайгаз», работы планируется начать во втором полугодие 2015 года

<p>(микрорайон 17); до ГРП 28 (микрорайон 18), ГРП 29 (микрорайон 18), ГРУ-11 (ГРП-115), ГРП 46, ГРУ-59 (ГРП-163); до котельных УМУПТС № 24, 27, ГРУ-42 (ГРП-146), ГРУ-57 (ГРП-161), ГРП 47, ГРП 48; до ГРУ- 46 (ГРП-150), ГРУ-34 (ГРП-138), ГРУ-25 (ГРП-129), ГРП 20 (микрорайон 12), ГРП 21 (микрорайон 12), ГРП 14 (микрорайон 8); до ГРП 16 (микрорайон 9), ГРП 17 (микрорайон 9), ГРП 18 (микрорайон 10); до ГРУ-44 (ГРП-148), ГРП 15 (микрорайон 8), ГРП 12 (микрорайон 6), ГРП 13 (микрорайон 7), ГРП 11 (микрорайон 6), до ГРП 14 (микрорайон 8), до котельной УМУПТС № 8; до ГРУ-1 (ГРП-105), ГРУ-14 (ГРП-118), ГРУ-23 (ГРП-127), ГРУ-26 (ГРП-130), ГРП 6 (микрорайон 3), ГРП 7 (микрорайон 3), ГРП 9 (микрорайон 5), ГРП 10 (микрорайон 5); до ГРП 1 (микрорайон 1), ГРП 2 (микрорайон 1), до «ИЖС» (РЖС)»</p>						
<p>в том числе:</p>						
<p>средства местного бюджета</p>						
<p>2. Подготовка технического задания по строительству сетей газоснабжения в</p>			<p>0,00687</p>	<p>0,00687</p>		

	Уссурийском городском округе Приморского края, 1 этап; Подготовка технического задания по выполнению проектных работ по переводу котельных на газ; Выполнение работ по авторскому надзору на объекте: «Газоснабжение Уссурийского городского округа, 1 этап»; Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям электроснабжения объектов газоснабжения Уссурийского городского округа						
	в том числе:						
	средства местного бюджета			0,00687	0,00687		
3.	Выполнение проектных работ (с экспертизой) по переводу мазутных котельных на газ (№ 13,24,27,40,65,66)						Аукционы будут объявлены в апреле-мае 2015
	в том числе						
	средства местного бюджета						

И.В.Лапина
А.В.Степанов
336803