

Отчет о ходе реализации
муниципальной программы (подпрограммы) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа
от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, за 2016 год.

Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий							
№ п/п	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма(**)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (***)
1.	Мероприятия по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов:		О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений			Освоение: средства местного бюджета план – 29,721 тыс. руб. факт – 29,721 тыс. руб.	
1.1.	проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав муниципальной казны Уссурийского городского округа	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	О.А. Чеботкова, начальник управления имущественных отношений	30.04.2016		Освоение: средства местного бюджета план – 29,721 тыс. руб. факт – 29,721 тыс. руб.	
2.	Доработка схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель)	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»	06.2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 2611,912 тыс.руб. факт – 2611,912 тыс.руб. (аукцион)	Работы по доработке схемы теплоснабжения (электронная модель) выполнены и оплачены в сумме 2611,92 тыс. руб.
2.1	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа в соответствии с действующим законодательством	1. Разработка тех. задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июль – декабрь 2016г.		Освоение: средства местного бюджета план – 3005,667 тыс.руб. факт – 0,00 тыс. руб.	Заключен контракт по актуализации схемы теплоснабжения на сумму 3001,667 т.р. в связи с тем, что срок выполнения работ февраль 2017 г. оплату в 2016 году не производили.

3.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):		М.А. Новодворцев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»			Освоение: средства предприятия план – 2336,86 тыс.руб. факт – 1762,71 тыс.руб.	
3.1.	переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением		М.А. Новодворцев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»	Июль-декабрь 2016г..		Освоение: средства предприятия план – 253,81 тыс.руб. факт – 253,96 тыс.руб.	
3.2.	модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации		М.А. Новодворцев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»	Июль-декабрь 2016г.		Освоение: средства предприятия план – 1953,70 тыс.руб. факт – 1387,91 тыс.руб.	Приобрели насос по меньшей цене, чем планировали
3.3.	организация тепловизорного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов		М.А. Новодворцев, директор МУП «Уссурийск-Водоканал»	Июль-декабрь 2016г.		Освоение: средства предприятия план – 129,35 тыс.руб. факт – 120,84 тыс.руб.	Установка окон вышла по меньшей цене, чем планировали
4.	Мероприятия Уссурийского муниципального предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):					Освоение: средства предприятия план – 70180,28 тыс. руб. факт – 140445,96 тыс. руб.	
4.1.	проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности	Обучение специалистов по курсу «Проведение энергетического обследования с целью повышения энергетической эффективности»	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 30,00 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	Не выполнено в связи с отсутствием экономического эффекта, средства направлены на приоритетные мероприятия. Вносятся

4.2.	проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического обследования	Выполнение работ собственным хоз. Способом	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 840,00 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	изменения в МП об исключении данных мероприятий.
4.3.	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС	1. Проведение закупок. 2. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 3600,00 тыс.руб. факт – 11905,23 тыс.руб.	Было запланировано установить УУТЭ на 10 объектах, а по факту установили на 28 объектах.
4.4.	установка энергоэффективных котлов	3. Проведение закупок. 4. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 6500,00 тыс.руб. факт – 44531,45 тыс.руб.	В плане предусмотрена модернизация на 4 котельных, а по факту замена котлов проведена на 12 котельных, кроме этого проводились работы по завершению реконструкции котельной №43 по мероприятию 2015 года.
4.5.	снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	5. Проведение закупок. 6. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 1500,00 тыс.руб. факт – 2858,03 тыс.руб.	Проведена замена (установка) 14 насосов на 10 объектах, что превышает запланированное количество.
4.6.	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	7. Проведение закупок. 8. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 4800,00 тыс.руб. факт – 48474,54 тыс.руб.	Фактически проведен ремонт на 10,58 км. сетей при плане 3,15 км.
4.7.	замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости – замена светильников)	9. Проведение закупок. 10. Выполнение работ.	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 60,00 тыс.руб. факт – 201,08 тыс.руб.	Увеличен объем замены ламп, чем планировалось.
4.8.	переключение нагрузок мазутных котельных №2 и №23 на котельную №5	1. Исполнение проектной документации. 2. Получение земельного участка, заключение сервитута на землю	О.Г. Панченко, директор УМУПТС	2016г.		Освоение: средства предприятия план – 51650,28 тыс.руб. факт – 32475,63 тыс.руб.	Экономия расходов относительно сметной стоимости в виду выполнения работ собственными силами.

		3. Экспертиза проектной документации 4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов 5. Выполнение работ по строительству и реконструкции 6. Ввод объекта в эксплуатацию					
5.	В муниципальном автономном учреждении спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» (крытый каток, стадион Локомотив, стадион Городской, стадион Патриот, гостиница)		Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»			Освоение: средства местного бюджета план – 950,00 тыс.руб. факт – 897,804 тыс.руб.	
5.1.	Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости – замена светильников)		Управление культуры администрации Уссурийского городского округа, муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»	Декабрь 2016г.		План -895,63 тыс. руб. (средства местного бюджета) Факт – 846,507 т.р.	Муниципальный контракт на сумму 846,507 тыс. руб. исполнен в полном объеме. Приобретено: 64 светильника на «Ледовую арену». 20 светильников на стадион Локомотив, установлены в мае 2016 г. (денежные средства направленные на приобретение светильников)
5.2.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования,		Управление культуры администрации Уссурийского городского округа,	Декабрь 2016г.		План – 54,37 тыс. руб. (средства местного бюджета) Факт – 51,297 т.р.	Договор на проведение энергетических обследований, зданий, строений, сооружений исполнен на сумму 51,297тыс. руб., работы

	измерение сопротивления)		муниципальное автономное учреждение спортивно – оздоровительный комплекс «Ледовая арена»				выполнены в срок.
6.	Выполнение проектных работ по демонтажу газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: - Владивостокское шоссе, 18 - ул. Карбышева, 21 - ул. Мельничная, 1 - пр-т Блюхера, 1б - пр-т Блюхера, 1в - ул. Хмельницкого, 5	1. Разработка технического задания. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»			Освоение: средства местного бюджета план - 500,00 тыс.руб. факт – 0,00 тыс.руб.	Заключен контракт на выполнение работ на сумму 500,00 тыс. руб. проект в декабре 2016 г. вернули Подрядчику на доработку.
7.	Проектирование, строительство линий электропередач и трансформаторных подстанций в районе ТРК «Изумрудная Долина» и п. Партизан	1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры. 3. Заключение муниципального контракта	Л.Г. Литвиненко, начальник управления жизнеобеспечения, МКУ УГО «СЕЗЗ»			Освоение: Средства местного бюджета План – 500,00 Факт – 0,00	В связи с отсутствием финансирования из краевого бюджета, данное мероприятие не выполнено.

(*) - указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, осуществление процедур по заключению контрактов (договоров, соглашений) принятия муниципальных правовых актов и т.д., в соответствии с планом- графиком;

(**)- указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых муниципальных правовых актов и иных документов (соглашение, договор, контракт) иная информация о ходе выполнения информации;

(***)- заполняется по мероприятиям невыполненным на отчетную дату

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 679679,352	379 175,527	55,79	Всего: 80 114,441	145 748,107	182	6	
Федеральный 108454,23	0,00	0,0	Федеральный - 0,00	0,00	0	0	
Местный 65927,283	18160,067	26,5	Местный – 7 597,301	3 539,437	46,6	6/7041,104	
Внебюджетные (предприятия) 330460,43	361015,46	109,25	Внебюджетные (предприятия)–72517,14	142 208,67	196,1	Работы выполнены за счет средств предприятия.	
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату							
Наименование, дата нормативного – правового акта				Краткое содержание внесенных изменений			
01.08.2016 г. № 2314- НПА							
27.12.2016 г. № 4090 - НПА							
Пояснительная записка							
В настоящее время вносятся изменения в МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», в целях приведение программы в соответствие							